

Maksupostisuunnitelma: Tammispalntantie alue Infraverkkojen aluesaneeraus Turun kaupungissa 2023-24

Jani Rantanen 1.8.2023

Turku Energia Sähkoverkot Oy	
Maaanrakennusosuus arvio	122 000,00 €
Sähkoverkot työt arvio	324 000,00 €
Yhteensä	446 000,00 €

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
TESV 1.era	Aloituskassu	44 600,00 €	10 %
TESV 2.era	Materiaalilisaera (KJ- ja PJ-kaapelit + jakokaapit)	66 900,00 €	15 %
TESV 3.era	Maaanrakennus osa 1	66 900,00 €	15 %
TESV 4.era	Maaanrakennus osa 2	44 600,00 €	10 %
TESV 5.era	Maaanrakennus osa 3	44 600,00 €	10 %
TESV 6.era	Maaanrakennus osa 4	44 600,00 €	10 %
TESV 7.era	Sahkotyot/liittymät kayttoonotettu osa 1	22 300,00 €	5 %
TESV 8.era	Sahkotyot/liittymät kayttoonotettu osa 2	22 300,00 €	5 %
TESV 9.era	Sahkotyot/liittymät kayttoonotettu osa 3	22 300,00 €	5 %
TESV 10.era	Purku	22 300,00 €	5 %
TESV 11.era	Loppumassu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	44 600,00 €	10 %
Yhteensä:		446 000,00 €	100 %

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos	
Maaanrakennusosuus arvio	15 000,00 €
Ulkovalaisuverkon työt arvio	62 000,00 €
Yhteensä	77 000,00 €

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
Turku Energia 1.era	Aloituskassu	15 400,00 €	20 %
Turku energia 2.era	Maaanrakennus osa 1	14 630,00 €	19 %
Turku Energia 3.era	Maaanrakennus osa 2	0,00 €	
Turku Energia 4.era	Maaanrakennus osa 3	0,00 €	
Turku Energia 5.era	Maaanrakennus osa 4	0,00 €	
Turku Energia 6.era	Sahkotyot osa 1 kayttoonotettu	13 090,00 €	17 %
Turku Energia 7.era	Sahkotyot osa 2 kayttoonotettu	13 090,00 €	17 %
Turku Energia 8.era	Sahkotyot osa 3 kayttoonotettu	13 090,00 €	17 %
Turku Energia 9.era	Purku + Loppumassu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	7 700,00 €	10 %
Yhteensä:		77 000,00 €	100 %

Laskutus tälle aliprojektille

Tonttikaivuista ja kaapeloinneista 1/2 tehty
 Tonttikaivuista ja kaapeloinneista 2/2 tehty
 Runkokaapeloinneista 1/2 tehty
 Runkokaapeloinneista 2/2 tehty
 Sahkotoista 1/3 tehty
 Sahkotoista 2/3 tehty
 Sahkotoista 3/3 tehty

Kaivuista ja kaapeloinneista 1/1 tehty

Sahkotoista 1/3 tehty
 Sahkotoista 2/3 tehty
 Sahkotoista 3/3 tehty