

**LINNANKATU VÄLILLÄ KÖYSIKATU - PUISTOKATU**

Urakoitsija:	Asfaltti Alfa Oy	
Kokous:	Taloudellinen loppuselvitys	
Aika:	28.8.2024 klo 9.30	
Paikka:	Lukkosepänkatu 7, Turku	
Läsnä:	Tilaaajan edustajat: Juhani Tirkkonen (pj.)	Urakoitsijan edustajat: Roni Snällström (siht.) Jarno Kallioinen (Avanor Oy)

1. Kokouksen avaus

Juhani Tirkkonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen sopimuksenmukaisuus

Tilaaaja on kutsunut taloudellisen loppuselvityksen pidettäväksi 28.8.2024 klo 9.30 sähköpostilla 27.8.2024. Kokous on sopimuksenmukainen.

3. Urakoitsijan lopputilitys

Liitteet 1-10

4. Lopputilityksen tarkastus

Tilaaaja on todennut määrät ja suoritteet loppukatselmuksen mittauksen yhteydessä. Tilaaaja ei esitä vaatimuksia.

5. Sovitut lisäkorvaukset

Liitteiden mukaan:

- Linnankadun liikennejärjestelyt 18.265,50 €
- Linnankadun liikenteenohjaukset 24.472,50 €
- Linnankadun kaivotyöt 2.860,00 €
- Linnankadun päällysteet 58.910,00 €
- Linnankatu/puistokatu risteys upotettava reunatuki 3.930,00 €
- YHTEENSÄ 108.438,00 €

6. Sovitut sakot, hyvitykset ja arvovähennykset

Tilaaaja ei esitä sakkoja, hyvityksiä tai arvovähennyksiä

7. Muut asiat

Työmaan siisteys tarkistettava ja korjattava 1.9.2024 mennessä. Kohteen takuu aika päällystys sopimuksen mukaisesti.

Kokous päätettiin 28.8.2024 klo 10.30

8. Pöytäkirjan allekirjoitus ja tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkistavat ja allekirjoittavat tilaajan puolesta Juhani Tirkkonen ja urakoitsijan puolesta Roni Snällström.

Allekirjoitukset

Tilaja



Juhani Tirkkonen

Urakoitsija



Roni Snällström

JAKELU

Läsnäolijat