

KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOTEUTUSSUUNNITTELU

Merenkävijänkatu ja Valaanpyytäjänkatu, katu- ja kadunrakennussuunnitelmien laatiminen

SUUNNITTELUYÖN LOPPUKOKOUS

Aika 8.6.2020 kello 14.00 – 15.30

Paikka Etäkokous (Teams)

Läsnä Kari Linnakoski Turun kaupunki, puheenjohtaja
Hannu Leino Destia Oy
Matti Vuolamo Destia Oy, sihteeri

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kari Linnakoski avasi kokouksen. Sovittiin, että Kari Linnakoski tilaajan edustajana toimii puheenjohtajana ja Matti Vuolamo konsultin edustajana toimii sihteerinä.

Loppukokouksen pitämisestä on sovittu ennakkoon osapuolten kesken eikä osapuolilla ole asian suhteen huomautettavaa.

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

Todettiin, että kokous on Merenkävijänkatu ja Valaanpyytäjänkatu, katu- ja kadunrakennussuunnitelmien laatimisen suunnittelun loppukokous (Dnro 8066-2019 (10 03 01)). Suunnittelukokonaisuuteen sisältyy Merenkävijäkadun ja Valaanpyytäjäkadun katu- ja kadunrakennussuunnitelmien suunnittelua.

2 Tilaus ja työn aikana tehdyt lisätilaukset

2.1 Tilaus

Suunnittelutyö perustuu Turun kaupungin Kaupunkitoimiala, kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun Infran suunnittelupäällikön, Kari Linnakosken päätöspöytäkirjaan 8066-2019 (10 03 01) 20.6.2019 §30. Suunnittelutehtävä on määritelty yksityiskohdaisesti Destia Oy:n tarjouksessa 16.5.2019. Työn tilauksen mukainen kokonaistarjoushinta on 15 640 euroa (alv 0%), sisältäen tarjouksessa esitetyn option tietomallin laatimisesta hintaan 2 460,00 € (alv 0%). Optio on käytetty suunnittelutilauksessa.

2.2 Työn aikana tehdyt lisätilaukset

Työn aikana tilaaja on pyytänyt konsulttia tutkimaan rinnakkaistievaihtoehdon. Asiasta ei ole tehty tilauspäätöstä.

3 Aikataulu

Merkittiin, että suunnittelusopimuksen mukaan suunnitelmien tuli olla tilaajan tarkastettavana seuraavasti:

Merenkävijänkatu ja Valaanpyytäjänkatu, katu- ja kadunrakennussuunnitelmien laatiminen, loppukokous

- katusuunnitelmat valmistuvat viimeistään 13.9.2019
- kadunrakennussuunnitelmat viimeistään 20.12.2019

Todettiin että suunnitelmat on luovutettu seuraavasti:

- viimeisenä Merenkävijänkadun katusuunnitelma täysin valmiina 20.11.2019, Valaanpyytäjänkadun katusuunnitelma oli luovutettu jo aikaisemmin
- Merenkävijänkadun ja Valaanpyytäjänkadun kadunrakennussuunnitelmat 8.6.2020 (sähköisenä)

Todettiin, että suunnittelu on viivästynyt 20.12.2019 -8.6.2020 -> 180 päivää. Merkittiin, että suunnittelutyön viivästyminen aiheutui tilaajasta. Näin ollen viivästyssakkoa ei peritä.

4 Työn tarkastaminen ja luovuttaminen

Todettiin, että tilaaja on tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat.

Merkittiin, että suunnittelutyöstä ei ole jäänyt mitään alkuperäiseen tehtävään kuuluvaa osatehtävää tai sen osaa suorittamatta.

Konsultti on luovuttanut suunnitelmien sähköisenä pdf-tiedostoina. Konsultin tulee kopioida suunnitelmakansiot tilaajan lukuun ja toimittaa alkuperäiskappaleet (alkuperäiset tulosteet paperilla sekä sähköiset tiedostot) tilaajalle.

5 Konsultin saatava

5.1 Tilaus

Todettiin, että tilauksen mukainen suunnittelutyön kokonaishinta on 15 640 euroa (alv 0%) (kohta 2.1).

5.2 Työn aikana tehdyt lisätilaukset

Todettiin, että suunnittelutyön aikana tilaaja ei ole tehnyt varsinaisia tilauspäätöksiä mutta pyytänyt konsulttia tutkimaan rinnakkaistievaihtoehdon.

5.3 Vähennykset konsultin saatavasta

Todettiin, että vähennyksiä ei ole.

5.4 Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi

Todettiin, että konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi on liitteessä 1.

Merkittiin, että konsultti on toimittanut liitteen 1 ennalta tilaajalle.

Tilaaja hyväksyi konsultin esittämien suunnittelutyön laajennusten kustannukseksi 8 873,80 euroa (alv 0%), erittely on esitetty liitteessä 1.

5.5 Laskelma konsultin saatavasta

Todettiin, että konsultin saatava on 24 513,80 euroa (alv 0%). Laskelma konsultin saatava on esitetty liitteessä 1.

Merkittiin, että osan konsultin saatavasta muodostaa tilaajan yhteyshenkilön kohdassa 5.4 hyväksymät suunnittelutyön laajennukset.

5.6 Toteutunut laskutus

Todettiin, että toteutunut laskutus on loppukokoukseen mennessä ollut yhteensä 13 981,30 euroa (alv 0%).

5.7 Loppulasku

Todettiin, että konsultin toteutunut laskutus ei ylitä kohdassa 5.5 esitettyä konsultin saatavaa jolloin loppulasku on:

1. Konsultin saatava	24 513,80 euroa
<u>2. Toteutunut laskutus</u>	<u>13 981,30 euroa</u>
Loppulasku (alv 0%)	10 532,50 euroa

Merkittiin, että loppulaskusta 1 658,70 euroa (alv 0%) on kohdan 2.1 mukaista alkuperäistä, vielä laskuttamatonta työtä.

Konsultti voi esittää loppulaskun sen jälkeen, kun tässä kokouksessa sovitut suunnittelutyön laajennukset arvoltaan 8 873,80 euroa (alv 0%) on tilattu.

6 Osapuolten lisävaatimukset

Tilajaalla esitti kohdan 4 mukaisen vaatimuksen konsultille. Todettiin että osapuolilla ei sen lisäksi muita kuin kohdassa 5 todetut vaatimukset.

7 Kolmannen osapuolen vaatimukset

Todettiin, että tilaajan tai konsultin tiedossa ei ole kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.

8 Loppuarviointi

Tilaajan mielestä konsultti hoiti suunnittelutyötä ammattitaidolla ja ripeästi tilaajan hitaasta päätöksenteosta huolimatta. Tilaajan kokonaisarvosana työsuorituksesta konsultille on 9.

Konsultin mielestä tilaajan päätöksenteko ei pysynyt konsultin suunnittelutyön tahdissa. Muutoin konsultilla ei ole huomautettavaa tilaajan toiminnasta. Konsultin arvosana kokonaisuudesta tilaajalle on 9-.

9 Työn hyväksyminen

Tilaajan yhteyshenkilö ilmoitti suunnittelutyön tulleen hyväksytyksi ja vastaanotetuksi sillä ehdolla, että konsultti luovuttaa työn kohdan 4 mukaisesti.

10 Alkuperäiskappaleiden säilyttäminen

Todettiin, että sen jälkeen kun konsultti on luovuttanut kohdan 4 mukaisesti alkuperäiskappaleet tilaajalle (alkuperäistulosteet paperilla sekä sähköiset tiedostot), konsultilla ei ole alkuperäiskappaleiden säilytysvelvollisuutta.

11 Muuta asiat

Muita asioita ei ollut.

12 Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirjan allekirjoittaa tilaajan puolesta Kari Linnakoski ja konsultin puolesta Matti Vuolamo.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Turun kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkiympäristön toteutussuunnitteluyksikkö

Destia Oy



Kari Linnakoski
infran suunnittelupäällikkö



Matti Vuolamo
projektipäällikkö

Liitteet Liite 1 Taloudellinen loppuseelvitys

Jakelu Sopimusosapuolet

Merenkävijänkatu ja Valaanpyytäjänkatu, katu- ja kadunrakennussuunnitelmien laatiminen

8.6.2020

Taloudellinen loppuselvitys

Kaikki esitetyt kustannukset alv 0%

1. Tilatut suunnittelutyöt euroa

Infran suunnittelupäällikkö 20.6.2019 §30, 8066-2019 (10 03 01)		15 640,00
Lisätilaukset	0,00	
Lisätilaukset yhteensä		0,00
Tilatut suunnittelutyöt yhteensä		15 640,00

2. Toteutunut laskutus 8.6.2020 mennessä euroa

Lasku 19.12.2019		13 981,30
Toteutunut laskutus yhteensä		13 981,30

3. Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi**3.1 Merenkävijänkadun rinnakkaiskadun suunnittelu**

Merenkävijänkadun rinnalle uuden rinnakkaiskadun suunnittelu, katu- ja kadunrakennussuunnitelmat Rinnakkaiskadun poistaminen Merenkävijänkadun katu- ja kadunrakennussuunnitelmista Merenkävijänkadun liittymämuutokset; palaverit 20.11., 10.12.2019 nykyisten tonttiliittymien suunnittelu / rinnakkaiskadun liittymien ja kääntöpaikan suunnittelu nykyisten puiden aiheuttamat muutokset, aineistojen toimittaminen Aki Männistöille ja maastokäynnit

Ajankohta	Henkilö	SKOL-luokka	Tuntiveloitus-hinta (€/h)	Tuntimäärä (h)	Summa (€)
10.11.2019 - 1.6.2020	Vuolamo	02	96,00	15,50	1 488,00
1.1. - 1.6.2020	Leino	03	82,00	84,90	6 961,80
					8 449,80

3.2 Valaanpyytäjänkadun muutokset katusuunnitelmaan

Tonttien 3 ja 9 kohdalla liittymät / viheralueet / asfaltointi

Ajankohta	Henkilö	SKOL-luokka	Tuntiveloitus-hinta (€/h)	Tuntimäärä (h)	Summa (€)
1.1. - 1.6.2020	Vuolamo	02	96,00	1,00	96,00
1.1. - 1.6.2020	Leino	03	82,00	4,00	328,00
					424,00

Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi yhteensä

8 873,80**4. Vähennykset konsultin saatavasta**

Viivästyssakko (xx työpäivää, aa euroa/työpäivä)	0,00
Muu vähennys, mikä	0,00
Vähennykset yhteensä	0,00

5. Konsultin esitys suunnittelutyön kokonaiskustannukseksi

Tilatut suunnittelutyöt (kohta 1.)		15 640,00
Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi (kohta 3.)	+	8 873,80
Vähennykset konsultin saatavasta (kohta 4.)	-	0,00
Konsultin esitys suunnittelutyön kustannukseksi		24 513,80

6. Konsultin esitys suunnittelutyön loppulaskuksi

Suunnittelutyön kokonaiskustannus (kohta 5.)		24 513,80
Toteutunut laskutus (kohta 2)	-	13 981,30
Konsultin esitys loppulaskuksi		10 532,50

Tilastoa

Loppulaskusta tilattua työtä	1 658,70
Loppulaskusta suunnittelutyön laajennusta	8 873,80

Suunniteltu katupituus m 644 m
Suunnittelun yksikköhinta euroa/m 38,06 euroa/m (alv 0%)

Viivästyssakko 0,2 prosenttia toimeksiannon lopullisesta suuruudesta
Toimeksiannon suuruus 24 513,80
Viivästyssakko 49,03 työpäivältä