

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 9.4.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen "pienet hankkeet" –kokonaissumma

Investointikohde	TAM 2021 EUR	Ennuste 31.12.2021 1 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
Nimetyt investointihankkeet, kh					
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	712 938	52 938	660 000	-92,57	Aikataulumuutos: Hannunniitun koulun osalta näyttää selvältä, että korjaukset jäävät tekemättä, koska suunnitelmia kesän töistä ei saatu toteutettua. Suunnittelun aloitus on viivästynyt resurssipulasta johtuen. Kohteelle on varattu n. 0,7 M€, josta jää käyttämättä arviolta ainakin 0,66 euroa. Säästyvällä määrärahalla on mahdollista rahoittaa Veritas-stadionin päätykatsomohanketta, jonka kustannusarvio tulee olemaan noin 1,2 M€ (avustusosuus noin 80 %).
Lausteen koulu	150 000	0	150 000	-100,00	Aikataulumuutos: hankesuunnitelma käynnistymässä.
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	600 000	300 000	300 000	-50,00	Aikataulumuutos: suunnittelun kilpailutus keväällä ja suunnittelu käynnistyy syksyllä.
Konserttitalon uudisrakentaminen	1 500 000	1 000 000	500 000	-33,33	Aikataulumuutos: allianssikumppanin valinta tehdään kesällä ja syksyllä käynnistyy kehitysvaihe.
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	150 000	0	150 000	-100,00	Aikataulumuutos: hankesuunnitelman laatiminen käynnistymässä.
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	150 000	0	150 000	-100,00	Aikataulumuutos: hankesuunnitelman laatiminen käynnistymässä.
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	600 000	300 000	300 000	-50,00	Wäinö Aaltosen koulun TA-rahasta siirretään 300 000€ käytettäväksi Kärsämäen paloasema -hankkeeseen (Kh 1.3.2021 §100). Rahan siirto ei vielä näy, Wäinö Aaltosen koulun ennuste on kuitenkin pudotettu jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus		300 000	-300 000	X	Wäinö Aaltosen koulun TA-rahasta siirretään 300 000€ käytettäväksi Kärsämäen paloasema -hankkeeseen (Kh 1.3.2021 §100). Rahan siirto ei vielä näy, paloaseman ennuste on kuitenkin päivitetty jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta
Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	4 046 323	3 000 000	1 046 323	-25,86	Hanke etenee aikataulussa, rahan tarvetta painottuu arvioitua enemmän jatkovoosille.
Pienet investoinnit, kh					

Hankelisäykset

Hanke	Päätös
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	Kh 1.3.2021 §100
Aunelan koulu ja palloiluhalli	Tilapj 11.2.2021 §9
Aurajoen koulu, energiatehokkuus	Tilapj 11.2.2021 §9
Halisten päiväkotii, energiatehokk	Tilapj 11.2.2021 §9
Ilpoisten koulu ja palloiluhalli	Tilapj 11.2.2021 §9
Veritas päätykatsomo	Tilapj 11.2.2021 §9
Luostarivuoren koulu, vanha os, lukitukset	Tilapj 11.2.2021 §9
Luostarivuori, uusi osa, lukitukset	Tilapj 11.2.2021 §9
Cygnaeuksen koulu, lukitukset	Tilapj 11.2.2021 §9
Pallivahan koulu, lukitukset	Tilapj 11.2.2021 §9
Hepokullan koulutalo, lukitukset	Tilapj 11.2.2021 §9
Hepokullan ABC-koulutalo, lukitukset	Tilapj 11.2.2021 §9
Paattisten koulu, lukitukset	Tilapj 11.2.2021 §9

Katedralskolan katon maalaus	Tilapj 11.2.2021 §9
Kurjenmäkikotien pihatie	Tilapj 11.2.2021 §9
Raunistulan koulu, lukitukset	valmistelussa
Ilpoisten koulu, lukitukset	valmistelussa
Puopellon koulu, lukitukset	valmistelussa
Raunistulan koulu, uuden osan vesikatto	valmistelussa
Kähärin koulu, AV-laitteet	valmistelussa
Moision koulu, AV-laitteet	valmistelussa
St. Olofskolan, AV-laitteet	valmistelussa
Topeliuksen koulu, AV-laitteet	valmistelussa
Vasaramäen koulu, AV-laitteet	valmistelussa
W A koulu, AV-laitteet	valmistelussa