



**Gasum Oy
Turun biokaasulaitos**

Valmis pintarakenne
n. 2,3 ha
v. 2015-2016

Valmis pintarakenne
n. 5 ha
v. 2004

Valmis pintarakenne
n. 4,2 ha
v. 2013-2014

Valmis pintarakenne
n. 0,7 ha
v. 2011

Valmis pintarakenne
n. 1,5 ha
v. 2016-2017

Jätteen nykyinen loppusijoitusalue
Pohjarakenteet tehty
v. 2009-2010
pinta-ala n. 3,8 ha

Pohjarakenne tehty
v. 2007-2008
pinta-ala n. 3,9 ha

Suunniteltu kaatopaikan pinta-akenne
n. 6,0 ha
2020-2022

Suunniteltu nykyisen loppusijoitusalueen pinta-akenne
n. 7,7 ha, toteutus
2028-2030

Lajittelukenttä
n. 0,6 ha

Suunniteltu kaatopaikan pinta-akenne
n. 4,4 ha
Rakennetaan
2025-2027

Nykyinen lajittelu-
asema käytössä
v. 2021-2022
saakka

Varastokenttä
n. 1,2 ha,
otettu käyttöön
2019

Välivarasto-
halli
v. 2019

Suunniteltu varastokenttä
n. 2,8 ha, rakentaminen
v. 2021

Siirtokuorman kalliovarasto,
käyttöön otettu v. 2019 alussa,
pinta-ala 1,5 ha

Suunniteltu varasto-
ja lajittelukenttä
n. 2,3 ha, (murskeet
levitetty varastoon)

Vuokra-alue siirtyy LSJH:n
käyttöön 1.1.2020 alkaen.
Rakentaminen alkaa vuosien
2020-2021 aikana. Alueelle on
suunniteltu toimistotiloja ja
lajitteluaseman toimintoja

Suunniteltu lajitteluaseman
toimintoja. Murskeet
levitetty varastoon
n. 1,7 ha

Muokannut Joonas Yli-Tolppa LSJH Oy 24.10.2019

Rakennuskohde ja piirustuksen sisältö
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Topinojan jätekeskus
Pinta- ja pohjarakenteiden sekä varastokenttien
toteutussuunnitelma v. 2019-2030

Mittakaavat
1:4000



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puutarhakatku 45 B,
20100 Turku
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Päiväys 30.9.2019
Pääsuunn. Juha Vesterberg
Hyv.
Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero