
**JUHANA HERTTUAN PUISTOKADUN JA PANSIONTIEN LIITTYMÄN
RAKENNUSSUUNNITELMAMUUTOSTYÖN LOPPUKOKOUS****Aika** 14.12.2022**Paikka** Teams**Läsnä** Kari Linnakoski Turun kaupunki
Taina Kuparinen Sitowise Oy**1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Kari Linnakoski avasi kokouksen. Sovittiin, että Kari Linnakoski tilaajan edustajana toimii puheenjohtajana ja konsultin edustajana Taina Kuparinen toimii sihteerinä.

Loppukokouksen pitämisestä on sovittu ennakkoon osapuolten kesken eikä osapuolilla ole asian suhteen huomautettavaa.

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

Todettiin, että kokous on Juhana Herttuan puistokadun ja Pansiontien liittymän rakennussuunnitelmamuutostyön loppukokous. Suunnittelukokonaisuuteen sisältyy katujen suunnittelua.

2 Tilaus ja työn aikana tehdyt lisätilaukset**2.1 Tilaus**

Suunnittelutyö perustuu Turun kaupungin kaupunkirakentamisen toteutussuunnitteluyksikön infran suunnittelupäällikön päätöspöytäkirjaan 18.05.2020 diaari 252-2019 (10 03 01) §20. Suunnittelutehtävä on määritelty yksityiskohtaisesti Sitowise Oy:n tarjouksessa nro10201383 17.1.2020. Työn tilauksen mukainen kattohinta on 10 770 euroa (alv 0%). Kattohintaan ei sisällynyt kokouksia. Tarvittavien kokousten hinta 2000 euroa (alv 0%).

2.2 Työn aikana tehdyt suunnittelutyön laajennustilaukset

Työn aikana tilaaja ei ole tehnyt suunnittelutyön laajennustilauksia.

3 Aikataulu

Merkittiin, että suunnittelusopimuksen mukaan suunnitelmien tuli olla tilaajan tarkastettavana kuukauden kuluttua siitä, kun kaikki suunnittelun edellyttämät lähtötiedot ovat konsultin käytettävissä.

Todettiin, että suunnitelmat on luovutettu tilaajalle seuraavasti:

- suunnitelmat on luovutettu tilaajalle kommentoitavaksi 29.5.2020
- suunnitelmiin ei saatu kommentteja
- suunnitelmat on luovutettu tilaajille(lähetetty kopiolaitokselle) täysin valmiina 7.7.2020

Merkittiin, että suunnittelutyön viivästyminen aiheutui tilaajasta johtuvista syistä, joten viivästyssakkoa ei peritä.

4 Työn tarkastaminen ja luovuttaminen

Todettiin, että tilaaja on tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat.

Merkittiin, että suunnittelutyöstä ei ole jäänyt mitään alkuperäiseen tehtävään kuuluvaa osatehtävää tai sen osaa suorittamatta.

Konsultti on luovuttanut suunnitelmien alkuperäiskappaleet (alkuperäiset tulosteet paperilla sekä sähköiset tiedostot) tilaajalle 7.7.2020.

5 Konsultin saatava

5.1 Tilaus

Todettiin, että tilauksen mukainen suunnittelutyön kattohinta on 10 770 euroa (alv 0%) (kohta 2.1). Todettiin, että konsultin tuotanto ylittää suunnittelutyön kattohinnan.

5.2 Työn aikana tehdyt lisätilaukset

Todettiin, että suunnittelutyön aikana tilaaja ei ole tilannut konsultilta suunnittelutyön laajennuksia.

5.3 Vähennykset konsultin saatavasta

Todettiin, että vähennyksiä konsultin saatavasta ei ole.

5.4 Konsultin esitys lisätöiksi

Todettiin, että konsultin esitys lisätöiksi on liitteenä 1.

Merkittiin, että konsultti on toimittanut liitteen 1 ennalta tilaajalle.

Tilaajan yhteyshenkilö hyväksyi konsultin tässä kokouksessa esittämien lisätöiden kustannukseksi 21 473,00 euroa (alv 0%), erittely on esitetty liitteessä 1.

5.5 Laskelma konsultin saatavasta

Todettiin, että konsultin saatava on 21 473,00 euroa (alv 0%). Laskelma konsultin saatava on esitetty liitteessä 1.

5.6 Toteutunut laskutus

Todettiin, että toteutunut laskutus on loppukokoukseen mennessä ollut yhteensä 10 032,00 euroa (alv 0%). Toteutunut laskutus on eritelty liitteessä 1.

5.7 Loppulasku

Todettiin, että konsultin tuotanto ylittää kohdan 5.5 mukaisen konsultin saatavan. Tällöin suunnittelutyön loppulaskua määritettäessä käytetään konsultin saatavana kohdan 5.5 mukaista konsultin saatavaa, jonka mukaan loppulasku (alv 0%) on: 22 211,00 euroa

1. Konsultin saatava	32 243,00 euroa
2. Toteutunut laskutus	10 032,00 euroa
Loppulasku (alv 0%)	22 211,00 euroa

Konsultti voi esittää loppulaskun sen jälkeen, kun loppukokouspöytäkirja on allekirjoitettu.

6 Osapuolten lisävaatimukset

Todettiin, että osapuolilla ei ole muita kuin kohdassa 5 todetut vaatimukset.

7 Kolmannen osapuolen vaatimukset

Todettiin, että tilaajan tai konsultin tiedossa ei ole kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.

8 Työn hyväksyminen

Tilaajan yhteyshenkilö ilmoitti suunnittelutyön tulleen hyväksytyksi ja vastaanotetuksi.

9 Alkuperäiskappaleiden säilyttäminen

Todettiin, että konsultti on luovuttanut alkuperäiskappaleet (alkuperäistulosteet paperilla sekä sähköiset tiedostot) eikä konsultilla siten ole alkuperäiskappaleiden säilytysvelvollisuutta.

10 Muuta asiat

Muita asioita ei ollut.

11 Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirjan allekirjoittaa tilaajan puolesta Kari Linnakoski ja konsultin puolesta Taina Kuparinen



Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkirakentamisen palvelualue
Kaupunkiympäristön toteutussuunnitteluyksikkö

PÖYTÄKIRJA
loppukokous

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:45

Kaupunkiympäristötoimiala
Toteutussuunnitteluyksikkö

Sitowise Oy

Kari Linnakoski
Infran suunnittelupäällikkö

Taina Kuparinen
Johtava konsultti

Jakelu

Sopimusosapuolet

Juhana Herttuan puistokadun ja Pansiontien liittymän rakennussuunnitelmamuutos

14.12.2022

Kaikki esitetyt kustannukset alv 0%

1. Tilatut suunnittelutyöt euroa

sp 18.5.2020 §20 / Lisätyö Juhana Herttuan puistokadun liittymän rs	10 770,00	
Tilatut lisä- ja muutostyöt yhteensä		10 770,00
Tilatut suunnittelutyöt yhteensä		10 770,00

2. Toteutunut laskutus 14.12.2020 mennessä euroa

Laskun numero/päiväys/selite		
20200521/21.5.2020 / Lisätyö Juhana Herttuan puistokadun liittymän rs	10 032,00	
Toteutunut laskutus yhteensä		10 032,00

3. Konsultin esitys lisä- ja muutostöiksi

Ajankohta	Henkilö	SKOL-luokka	Tuntiveloitus-hinta (€/h)	Tuntimäärä (h)	Summa (€) (alv0%)	Selite
3.1 Liikennesuunnittelu						
1.5.2020 - 14.12.2020	Taina Kuparinen	01	115,00	20,00	2 300,00	1) Muutoksia Matti Salosen toimittamiin lähtötietoihin 2) Portaalit(2 kpl) uusitaan nykyisille paikoilleen ⇒ Kaikki 3 portaalia uusittu ja sijannit muuttuneet 3) Uuden tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien mitoistus, tarjouksessa määritelty lisätyö 4) Laadittu liikenteenohjaussuunnitelma, tarjousvaiheessa tilaajan omana työnä 5) Matti Salosen sähköposti, hyväksyttävät liikennesuunnitelmat
	Kirsi Järvenpää	02	92,00	44,00	4 048,00	
	Juha Päivärinta	04	70,00	8,00	560,00	
	Aleksi Hakanpää	05	60,00	30,00	1 800,00	
	Markus Sihvoin	05	60,00	45,00	2 700,00	
					11 408,00	

3.2 Katusuunnittelu

1.5.2020 - 14.12.2020	Taina Kuparinen	01	115,00	8,00	920,00	1) Laajemmat liittymäalueen tarkastelut kuin tarjousneuvotteluissa määritelty mm. Pansiontien suuntaan (puuttui kokonaan tarjouspyynnöstä) 2) Vaasantien saarekkeen lyhentäminen ja reuna-alueiden muutokset alkuperäiseen ja siitä johtuva uudelleen suunnittelu, kun suunnitelmat jo esikopiovaiheessa. Muutostarve siinä vaiheessa, että vaikutusta kaikkeen jo suunniteltuun 3) Kuivatuksen tarkistus, kuivatusta ei saatu hoidettua nykyisillä järjestelyillä kuten tarjousvaiheessa oli ajateltu 4) Laadittu kaapelireitit ja suojausputkitukset kartta, ei sisällynyt alkuperäiseen toimeksiantoon. Lisätty mm. livan ja Turku Energian putkia. Aloituskokouksessa sovittu "Esitetään tarvittavat siirrot suunnitelmissa".
	Esa Palomäki	02	92,00	10,00	920,00	
	Juha Päivärinta	04	70,00	95,00	6 650,00	
	14.12.2020 sovittu mukaisesti	04	70,00	-47,50	-3 325,00	
	Mikko Voipio	05	60,00	15,00	900,00	
6 065,00						

3.3 Kokoukset (varsinaiseen toimeksiantoon ei sisällynyt kokouksia)

8.4.2020	Aloituskokous	nro1	2 000,00	1,00	2 000,00	Kokouksia ei ollut sisällytetty toimeksiantoon. Kokoushinta tarjouksessa 2000 €/kpl
15.5.2020	Suunnittelukokous	nro2	2 000,00	1,00	2 000,00	
4 000,00						

Konsultin esitys lisä- ja muutostöiksi yhteensä

21 473,00

4. Vähennykset konsultin saatavasta

Viivästyssakko (xx viikkoa, aa euroa/viikko)	0,00
Muu vähennys, mikä	0,00
Vähennykset yhteensä	0,00

5. Konsultin esitys suunnittelutyön kokonaiskustannukseksi

Tilatut suunnittelutyöt (kohta 1.)	10 770,00
Konsultin esitys lisä- ja muutostöiksi (kohta 3.)	+ 21 473,00
Vähennykset konsultin saatavasta (kohta 4.)	- 0,00
Konsultin esitys suunnittelutyön kustannukseksi	32 243,00

6. Konsultin esitys suunnittelutyön loppulaskuksi

Suunnittelutyön kokonaiskustannus (kohta 5.)	32 243,00
Toteutunut laskutus (kohta 2)	- 10 032,00
Konsultin esitys loppulaskuksi	22 211,00