

Maksupostisuunnitelma: Vasaramäki B-alue Infraverkkojen aluesaneeraus Turun kaupungissa 2021-22

Jani Rantanen / 23.5.2022

Turku Energia Sähköverkot Oy	
Maaanrakennusosuus arvio	146 000,00 €
Sähköverkot työt arvio	197 000,00 €
<b>Yhteensä</b>	<b>343 000,00 €</b>

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
TESV 1.erä	Aloituskassu	34 300,00 €	10 %
TESV 2.erä	Maaanrakennus osa 1	34 300,00 €	10 %
TESV 3.erä	Maaanrakennus osa 2	51 450,00 €	15 %
TESV 4.erä	Maaanrakennus osa 3	34 300,00 €	10 %
TESV 5.erä	Maaanrakennus osa 4	34 300,00 €	10 %
TESV 6.erä	Sähkötyöt/liittymät käyttöönottettu osa 1	34 300,00 €	10 %
TESV 7.erä	Sähkötyöt/liittymät käyttöönottettu osa 2	34 300,00 €	10 %
TESV 8.erä	Sähkötyöt/liittymät käyttöönottettu osa 3	34 300,00 €	10 %
TESV 9.erä	Purku	17 150,00 €	5 %
TESV 10.erä	Loppumassu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	34 300,00 €	10 %
<b>Yhteensä:</b>		<b>343 000,00 €</b>	<b>100 %</b>

Kaivuista ja kaapeloinneista 1/4 tehty  
 Kaivuista ja kaapeloinneista 2/4 tehty  
 Kaivuista ja kaapeloinneista 3/4 tehty  
 Kaivuista ja kaapeloinneista 4/4 tehty

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos	
Maaanrakennusosuus arvio	79 000,00 €
Ulkovalaistuverkon työt arvio	74 000,00 €
<b>Yhteensä</b>	<b>153 000,00 €</b>

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
Turku Energia 1.erä	Aloituskassu	15 300,00 €	10 %
Turku energia 2.erä	Maaanrakennus osa 1	15 300,00 €	10 %
Turku Energia 3.erä	Maaanrakennus osa 2	22 950,00 €	15 %
Turku Energia 4.erä	Maaanrakennus osa 3	15 300,00 €	10 %
Turku Energia 5.erä	Maaanrakennus osa 4	15 300,00 €	10 %
Turku Energia 6.erä	Sähkötyöt osa 1	15 300,00 €	10 %
Turku Energia 7.erä	Sähkötyöt osa 2	15 300,00 €	10 %
Turku Energia 8.erä	Sähkötyöt osa 3	22 950,00 €	15 %
Turku Energia 9.erä	Purku + Loppumassu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	15 300,00 €	10 %
<b>Yhteensä:</b>		<b>153 000,00 €</b>	<b>100 %</b>

	Maksettu	
tullut 30.06.2022	22 446,69 €	
tullut 30.06.2022	22 446,69 €	kaapeloinneista
tullut 22.08.2022	33 670,03 €	kaapeloinneista
Tullut 22.09.2022	22 446,69 €	kaapeloinneista
tullut 13.12.2022	22 446,69 €	kaapeloinneista
tullut 16.11.2022	22 446,69 €	
lupa annettu		

Maksettu yhteensä 145 903,48 €