

Tilaukset: toteuma/suunnitelma/poikkeama (kustannuslajit)

Viimeinen tietojen päivitys 21.02.2013 03:32:01

Tilaus		Toteutuneet kustannukset 001.2012-012.2012	Suunnitellut kustannukset 001.2012-012.2012 Inv/2012	Poikkeama	Poikkeama (%)	Kumulatiiviset toteutuneet kustannukset	Kumulatiiviset suunnitellut kustannukset	Poikkeama	Poikkeama (%)
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
▼ A	Investointihankkeet	268.955,59	365.000,00	-96.044,41	-26,31	952.669,18	1.269.000,00	-316.330,82	-24,93
▼ AD	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	268.955,59	365.000,00	-96.044,41	-26,31	952.669,18	1.269.000,00	-316.330,82	-24,93
▼ ADA	Koneet ja kalusto	268.955,59	365.000,00	-96.044,41	-26,31	952.669,18	1.269.000,00	-316.330,82	-24,93
▪ 100306	Impivaaran uimahallin ensikert. kalustam	268.955,59	300.000,00	-31.044,41	-10,35	802.669,18	1.104.000,00	-301.330,82	-27,29
▪ 100308	Koulupihojen kalustohankinnat		65.000,00	-65.000,00	-100,00	150.000,00	165.000,00	-15.000,00	-9,09
▼ A	Investointihankkeet	-268.955,59		-268.955,59	X	-952.669,18		-952.669,18	X
► AD	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	-268.955,59		-268.955,59	X	-952.669,18		-952.669,18	X
▪ Tulos		0,00	365.000,00	-365.000,00	-100,00	0,00	1.269.000,00	-1.269.000,00	-100,00