

| Bilaga 2 -Byggherreverksamhet för byggandet av lokaler investeringsanslag som överförs från 2019 till 2020 |                       | Kostnadsberäkning | Kumulativa genomförda kostnader | Icke använt ur kostnadsberäkningen | JAN 2019   | Genomförda kostnader 2019 | Anslag som inte använts | Sektorns förslag till överskridning 2020 | Motiveringar som framläggs för överskridningen av anslagen för år 2020  | Förslag om ändring av anslag till Ssn/Sfm |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|--|---|---|
| IM-hierarki  |                       |                   |                                 |                                    |            |                           |                         | EUR                                      |   | EUR                                       |
| Kostnader för byggherreverksamhet för byggande av lokaler sammanlagt                                       | 2019/1000/IPM1002TILA | 116 231 657       | 27 033 681                      | 89 197 976                         | 32 986 295 | 20 823 642                | 12 162 653              | 2 371 606                                | Enligt grunderna nedan  | 2 371 606                                 |
| Nybyggande av Viinamäen päiväkoti  | I-1002-200130         | 6 969 000         | 3 878 345                       | 3 090 655                          | 5 753 000  | 3 374 457                 | 2 378 543               | 1 000 000                                | Projektet är försenat från sin ursprungliga tidtabell, eftersom anskaffningen måste avbrytas i den första fasen.            | 1 000 000                                 |
| Sanering av Katedralskolans gymnastiklokaler   | I-1002-200062         | 2 730 000         | 1 869 944                       | 860 056                            | 1 946 795  | 1 098 013                 | 848 782                 | 330 000                                  | Objektet blev färdigt i januari/2020  | 330 000                                   |
| Råggatan 8, ändringsarbeten och tekniska korrigeringar   | I-1002-200127         | 4 000 000         | 642 551                         | 3 357 449                          | 1 500 000  | 642 551                   | 857 449                 | 357 449                                  | Repareringsprojektet startade för sent på grund av byggnadens funktionella användning. Tyngdpunkten flyttades till år 2020. | 357 449                                   |
| Hannunniitun koulu, tekniska och funktionella ändringar  | I-1002-200157         | 1 700 000         | 117 843                         | 1 582 157                          | 570 000    | 117 843                   | 452 157                 | 452 157                                  | Projektet är försenat från sin ursprungliga tidtabell, eftersom anskaffningen måste avbrytas.                               | 452 157                                   |
| Nybyggandet av Aunela biblioteks- och ungdomslokal   | I-1002-200131         | 2 396 000         | 2 131 362                       | 264 638                            | 2 246 000  | 2 065 787                 | 180 213                 | 40 000                                   | Objektet blev färdigt i januari/2020  | 40 000                                    |
| Nybyggande av brandstationen i Kakskerta/Satava  | I-1002-200132         | 1 864 000         | 1 559 501                       | 304 499                            | 1 814 000  | 1 416 871                 | 397 129                 | 192 000                                  | Korrigeringen av fel och brister som entreprenören orsakat är halvfärdig  | 192 000                                   |