

Osavuositarkastuksen yhteydessä raportoitavien Kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujen investointiohjelman 2017 sisältyvien hankkeiden kustannusten ylittyminen

Infrapalvelut, Janne Laine, Susanne Järvi 20.4.2017:

Alla esitettyjen hankkeiden (7 kpl) vuositason rahoitus ylittyi 20 prosenttia vuonna 2017.

Kiinteistöliikelaitoksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylitä.

Investointikohde	TA 2017 EUR	Ennuste 31.12.2017 EUR	Ylitys %	Perustelu
Strategisen maankäytön hankkeet				
VR-Konepaja	100 000	200 000	100	Parkkialueen rakentaminen.
Kirstinpuisto	0	50 000		Hankkeen suunnittelun aikaistaminen vuodelle 2017.
Tuloa tuottavat				
Vakiniittu	200 000	402 000	>100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin vastaamaan toteutustarpeita.
Pyölinmäki	20 000	73 493	>100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella.
Koskennurmi	75 000	99 300	32	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella.
Toimintoja tukevat				
Vanhan Kaksikerrantien Syvälahden alueen	10 000	70 000	>100	Vuoden 2016 jälkitöiden loppuunsaattaminen.
Korjausvelkaa alentavat				
Siltojen peruskorjaukset	800 000	1 060 142	33	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella.