

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 13.8.2018: Alla esitettyjen hankkeiden vuositason rahoitus ylittyi 20 prosenttia vuonna 2018.

Kaupunkiympäristötoimialan kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity.

Investointikohde	TA 2018 EUR	Ennuste 31.12.2018 EUR	Ylitys %	Perustelu
Nimetyt investointihankkeet				
Hepokullan koulun julkisivukorjaus	750 000	1 100 000	46,7	Hankkeen eteneminen aikaistunut. Vuoden 2018 rahankäyttö kohteen osalta ylittyy mutta kokonaiskustannusarvio alittuu arviolta 400 000 euroa, tämänhetkinen kustannusennuste 1,1 milj. euroa. Vuoden 2019 rahavarausta ei tarvita.
Muut investointihankkeet				
Hannunniitun koulu, opettajanhuoneet, luokat	400 000	710 000	77,5	Kohteessa toteutettiin tänä vuonna suurempi urakka-alue kuin oli alun perin suunniteltu. Hankkeen kustannusarvio ei ylity vaikka tänä vuonna kustannukset ylittivät.
Kymenlaaksonk. 4 keittiön peruskorjaus	150 000	220 000	46,7	Urakkatarjoukset ylittivät tavoitekustannusarviot.