

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 8.8.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan ja esitetään hyväksyttäväksi v. 2019 toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset. Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuosittaisen rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumma.

Investointikohde	TAM 2019 EUR	Ennuste 31.12.2019 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
Nimetyt investointihankkeet					
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	1 946 795	1 350 000	596 795	-30,66	Katedralskolan tulee alittamaan kustannusarvionsa.
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	570 000	95 000	475 000	-83,33	Aikataulumuutos: Hannunniitun koulun toteutus siirtyy vuoteen 2020. Urakkatarjoukset ylittivät selvästi budjetoidut kustannukset. Näin olen tehtiin hankinnan keskeytyspäätös (Kaupraki ppy 4.6.2019 §198). Tänä vuonna maksetaan vain suunnittelukustannukset.