

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 12.8.2020:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen "pienet hankkeet" –kokonaissumma:

Hankelisäykset ja hankepoistot

Investointikohde	TAM 2020 EUR	Ennuste 31.12.2020 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
Julkisivu- ja kattokorjaukset	1 299 000	1 372 000	-73 000	5,62	Hankelisäys ja kustannusarvion ylitys, Siirtolaisinstituutin vesikatto. Kustannusarvio 150 000€ ja ennuste kokonaiskustannuksiksi 163 631€. Urakka venyi vuoden vaihteen yli. Lisäkustannuksia hankkeeseen aiheuttivat katon oikaisu ja siitä johtuvat räystäslinjan muutostyöt ja tuuletuksen parantaminen. Lisäksi tehtiin vanhojen piippujen muuraukorkorjauksia.
TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh	600 000	0	600 000	-100	Tarveselvitys -ja hankesuunnittelukustannukset maksetaan käyttötaloudesta. Rahavaraus siirretään käyttötalouteen 2. osavuositarkastuksen yhteydessä erillisellä esityksellä