

## YHTEENVETO INFRAPALVELUJEN INVESTOINTIKOHTTEIDEN KARSINNASTA

|           |  | TA2013               | Ennuste<br>31.3.2013 | Päivitetty<br>ennuste | Päivitetyn<br>ennusteen<br>vaikutus | Vaikutus hankkeen toteutukseen  |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Tilaus    |  | EUR                  | EUR                  | EUR                   | EUR                                 |   |
| A         | Investointihankkeet                                | 49 155 000,00        | 53 178 000,00        | 49 294 200,00         | -3 883 800,00                       |   |
| <b>AA</b> | <b>Kiinteän om. hankinnat</b>                      | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>                         |   |
| <b>AB</b> | <b>Uus- ja laajennusinvestoinnit</b>               | <b>30 742 800,00</b> | <b>34 765 800,00</b> | <b>30 882 000,00</b>  | <b>-3 883 800,00</b>                |   |
| ABA       | Aineettomat oikeudet                               | 148 000,00           | 148 000,00           | 148 000,00            | 0,00                                |   |
| ABC       | Rakennukset  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                                |   |
| ABE       | Vesijohtoverkosto                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                |   |
| ABG       | Katualueet   | 14 064 000,00        | 18 087 000,00        | 15 511 000,00         | -2 576 000,00                       |   |
| 100076    | Alfa Barker  | 200 000,00           | 200 000,00           | 45 000,00             | -155 000,00                         | Toteutus siirtyy kokonaan vuodelle 2014. Alueen kynnysinvestointi (Raunistulan puistotien - Raunistulantien liittymän parantaminen), jonka toteuttamattomuus vaikeuttaa Raunistulantieltä tulevan liikenteen liittymistä vilkasliikenteiselle Raunistulan puistotielle. |
| 100095    | Vaiste   | 100 000,00           | 50 000,00            | 25 000,00             | -25 000,00                          | Suunnitteluun varattua rahoitusta on pienennetty v. 2013  |
| 100729    | Maa-ainespuisto                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 25 000,00             | -25 000,00                          | Siirtyy vuodelle 2014. Kaava lainvoimainen 2013 lopulla.  |
| 100730    | Vaistentie väli: Kärmekehallionkatu - Messinkikatu | 450 000,00           | 450 000,00           | 140 000,00            | -310 000,00                         | Toteutuksen aloitus siirtyy vuoden 2013 loppuun. Yhteishanke Vesiliikelaitoksen kanssa.   |
| 100731    | Mustasuontie väli: Kärmekehallionkatu - Vaistentie | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                  | -20 000,00                          | Suunnittelu siirtyy kokonaan vuodelle 2014  |
| 100104    | Telakkaranta                                       | 2 000 000,00         | 5 500 000,00         | 5 000 000,00          | -500 000,00                         | Käynnissä oleva hanke, jonka toteutusta on siirretty osittain vuodelle 2014.  |
| 100641    | Lauttarannan läjitysalue (2011-2020)               | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                  | -50 000,00                          | Rahoitustarve siirtynyt vuodelle 2014.  |
| 100994    | Rautakatu väli: Vanha Littoistentie - Kalevantie   | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 000,00             | -30 000,00                          | Suunnitelma valmistunut => kustannusarvio tarkentunut   |
| 101080    | Karhulan kaatopaikka                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00             | -50 000,00                          | Toteutus siirtyy vuodelle 2014  |
| 100150    | Toijaistenrinne                                    | 400 000,00           | 400 000,00           | 240 000,00            | -160 000,00                         | Toteutusjärjestyksen muutoksella siirretään kustannuksia vuodelle 2014. Yhteishanke Vesiliikelaitoksen kanssa. Hankkeesta on jätetty vuodelle 2013 ARA-hakemus.   |
| 100109    | VR-konepaja  | 150 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00             | -50 000,00                          | Suunnitteluun varattua rahoitusta on pienennetty v. 2013. Hankkeesta on jätetty ARA-hakemus vuosille 2014-2015.   |
| 101071    | Logomon silta                                      | 150 000,00           | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                           | Varaudutaan rakennussuunnitteluun 2013  |
| 100092    | Linnanfältti                                       | 50 000,00            | 50 000,00            | 30 000,00             | -20 000,00                          | Suunnitteluun varattua rahoitusta on pienennetty v. 2013  |
| 100733    | Moisio (Laitilankuja, Katinhäntä)                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 10 000,00             | -90 000,00                          | Toteutus siirtyy kokonaan vuodelle 2014. Asemakaavan mukaisesti rakentamatta jääneen kadun ja puuttuvan kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen. Kohde olisi välttämättä pitänyt toteuttaa v. 2013 tonttien kulun ja osoitteen selkeyttämiseksi.                        |
| 100148    | Klv-reiitit  | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                  | -250 000,00                         | Klv-reiitit Arolankaari - Toijaistentie/Särkilahdentie ja Ravaksenkatu - Sommelontie siirretään kokonaan vuodelle 2014.   |
| 100103    | Säkömäki   | 40 000,00            | 40 000,00            | 10 000,00             | -30 000,00                          | Jätetään vain lähtötietojen hankintaa varten rahoitus vuodelle 2013. ARA-hakemus jätetty vuosille 2014-2015.  |
| 101083    | Marjamäki  | 40 000,00            | 40 000,00            | 10 000,00             | -30 000,00                          | Jätetään vain lähtötietojen hankintaa varten rahoitus vuodelle 2013. ARA-hakemus jätetty vuosille 2014-2015.  |
| 101070    | Kärsämäen kartano                                  | 70 000,00            | 50 000,00            | 40 000,00             | -10 000,00                          | Suunnittelun rahoitustarve tarkentunut. ARA-hakemus jätetty vuosille 2014-2015.   |
| 101084    | L-tehdas ja kaasukello                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                  | -20 000,00                          | Suunnittelu siirtyy kokonaan vuodelle 2014  |
| 101086    | Hirvensalon koulu                                  | 350 000,00           | 250 000,00           | 195 000,00            | -55 000,00                          | Suunnittelun rahoitustarve tarkentunut. ARA-hakemus jätetty vuosille 2014-2015.   |
| 100751    | Villenpuisto -kaava-alue                           | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 000,00             | -30 000,00                          | Toteutuksen ajankohta tarkentunut.  |
| 101480    | Kuparikadun varasto                                | 1 400 000,00         | 1 700 000,00         | 1 250 000,00          | -450 000,00                         | Rahoitusta on tarkistettu   |
| 100557    | Pikkunotko   | 60 000,00            | 65 000,00            | 0,00                  | -65 000,00                          | Viimeistelytyöt siirtyvät kokonaan vuodelle 2014. Tontit rakentuneet => työt olisi välttämätöntä toteuttaa  |
| 100088    | Kupittaa 10  | 10 000,00            | 10 000,00            | 27 000,00             | 17 000,00                           | Rahoitustarve 2013 tarkentunut  |
| 100560    | Yli-Maaria   | 50 000,00            | 50 000,00            | 10 000,00             | -40 000,00                          | Toteuttamatta jääneiden katu- ja viheralueiden viimeistelytyöt siirretään vuodelle 2014.  |
|           | - Gabrielinkatu                                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                  | -20 000,00                          | Viimeistelytyöt siirretään kokonaan vuodelle 2014. Tontit rakentuneet jo vuosia sitten => työt olisi välttämätöntä toteuttaa 2013.  |
|           | Papinsaari (Kasukkakuja)                           | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                  | -45 000,00                          | Viimeistelytyöt siirtyvät kokonaan vuodelle 2014. Papinsaaren asemakaavan ainoa katu, jonka viimeistelytyöt ovat olleet jo vuosia toteuttamatta.  |
| 101089    | Arola  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                  | -30 000,00                          | Asfaltointi siirretään vuodelle 2014.   |
| 100552    | Isovuori 2   | 30 000,00            | 60 000,00            | 10 000,00             | -50 000,00                          | Viimeistelytyöt siirretään kokonaan vuodelle 2014. Tontit rakentuneet => työt olisi välttämätöntä toteuttaa 2013.   |
|           | Tähtimökätkä                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                  | -20 000,00                          | Viimeistelytyöiden toteutustarve siirtynyt vuodelle 2014 (tonttien rakentaminen kesken)   |

|           |   |                      |                      |                      |             |   |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|
| 100546    | Arola-Länsi                                   | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00                 | -13 000,00  | Hoitopinnan toteutus siirretään vuodelle 2014. Sorapintainen katu, joka vaatii jatkuvaa ylläpitoa.  |
|           | Muut tilausnumerot yhteensä                   | 7 709 000,00         | 8 254 000,00         | 8 254 000,00         | 0,00        |   |
| ABH       | Viheralueet                                   | 1 952 800,00         | 1 952 800,00         | 1 438 000,00         | -514 800,00 |   |
| 101090    | Sotalaistenmäki                               | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 | -7 000,00   | Suunnittelu siirtyy kokonaan vuodelle 2014  |
| 101091    | Brahenpuiston kastelujärjestelmä              | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | -100 000,00 | Toteutus siirtyy kokonaan vuodelle 2014. Vaikuttaa ylläpidon kustannuksiin.   |
| 101092    | Ruissalon kansanpuiston tapahtuma-alue        | 250 000,00           | 250 000,00           | 200 000,00           | -50 000,00  | Toteutus siirtyy osittain vuodelle 2014.  |
| 100736    | Lasten liikennekaupunki                       | 350 000,00           | 350 000,00           | 180 000,00           | -170 000,00 | Toteutus siirtyy osittain vuodelle 2014.  |
| 100556    | Nummenranta                                   | 85 000,00            | 85 000,00            | 5 000,00             | -80 000,00  | Asukastoive. Rakentamaton puisto kerrostalojen keskelle aiheuttaa väärin pysäköintiä ja alueen epäsiisteyttä.   |
|           | Yli-Konsan puistikko                          | 0,00                 | 107 800,00           | 0,00                 | -107 800,00 | Toteutus siirtyy kokonaan vuodelle 2014. Rakentamaton puisto keskeisellä paikalla Tampereen vt:n ja Raunistulan puistotien risteyksen läheisyydessä. Olisi toteutettu Virusmäentien jk:n rakentamisen urakassa. Väärin pysäköintiä puistossa. |
|           | Muut tilausnumerot yhteensä                   | 1 160 800,00         | 1 053 000,00         | 1 053 000,00         | 0,00        |   |
| ABI       | Ulkoilualueet                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |   |
| ABJ       | Liikuntapaikat                                | 930 000,00           | 930 000,00           | 930 000,00           | 0,00        |   |
| ABK       | Pääliikenneväylät                             | 10 183 000,00        | 10 619 000,00        | 10 569 000,00        | -50 000,00  |   |
| 100081    | Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie | 100 000,00           | 50 000,00            | 0,00                 | -50 000,00  | Suunnittelu siirtyy vuodelle 2014   |
|           | Muut tilausnumerot yhteensä                   | 10 083 000,00        | 10 569 000,00        | 10 569 000,00        | 0,00        |   |
| ABL       | Keskustan kehittäminen                        | 1 615 000,00         | 1 179 000,00         | 436 000,00           | -743 000,00 |   |
| 100117    | Kauppatori                                    | 700 000,00           | 500 000,00           | 100 000,00           | -400 000,00 | Suunnitteluun varattua rahoitusta on pienennetty v. 2013  |
| 100149    | Runkobussilinjojen kehittäminen               | 915 000,00           | 660 000,00           | 317 000,00           | -343 000,00 | Rahoitustarvetta tarkistettu  |
|           | Muut tilausnumerot yhteensä                   | 0,00                 | 19 000,00            | 19 000,00            | 0,00        |   |
| ABM       | Eu-hankkeet                                   | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 0,00        |   |
| <b>AC</b> | <b>Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit</b>       | <b>14 912 200,00</b> | <b>14 912 200,00</b> | <b>14 912 200,00</b> | <b>0,00</b> |   |