

Alla esitetyn hankkeen kohdekohtainen kustannusarvio ylittyy.

Investointikohde	Kustannusarvio	Uusi kustannusarvio	Ennuste 31.12.2018 EUR	Kustannusarvio-ylitys%	Perustelu
Pienet investointihankkeet					
Hannunniitun koulu, opettajanh, luokat	867 000	987 000	920 000	13,8	Kustannusarvioylitys: Uusi kustannusarvio on 987 000 aieman 867 000 sijasta. Pääurakan urakkatyömuotona on laskutyöurakka, koska urakkalaskennan aikana ei keväällä 2018 saatu yhtäkään tarjousta. Tämän jälkeen siirryttiin neuvottelumenettelyyn ja sitä kautta laskutyöurakkaan. Laskutyöurakassa työn lopullinen kustannus täsmentyy työn edetessä. Urakoitsijan aikaisemmin 14.6.2018 toimittama kustannusarvio on ylittynyt, minkä johdosta myös ennuste on noussut. Työt ovat valmistuneet 10/2018.