

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Suonpää 7.4.2025:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3 M€ hankkeiden kustannusarvioilytykset (yli 10%) sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisykset.
Kaupunginhallitukseen nähdén sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannus- ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/ alitus %	TA 2025 EUR	Ennuste 31.12.2025 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/ alitus %	Perustelu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	687 331 437	684 273 921	-3 057 516	-0,4	202 522 000	138 498 039	-64 023 961	-31,6	Vuosiennusteet ovat laskennallisia.
Strategiset kärkihankkeet, kh	443 151 000	439 077 960	-4 073 040	-0,9	128 990 000	75 441 260	-53 548 740	-41,5	
Kupittaaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	2 817 000	3 280 000	463 000	16,4		73 616	73 616		Rahan käyttö painottui vuoteen 2024 vuoden 2023 sijaan. Viimeiset laskut on saatu vasta kuluvana vuonna.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	5 100 000	5 975 000	875 000	17,2		411 195	411 195		Rahan käyttö painottui vuoteen 2024 vuoden 2023 sijaan. Arkeologiset tutkimukset aiheuttivat arvioitua enemmän kustannuksia. Viimeiset laskut on saatu vasta kuluvana vuonna.
Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt	3 500 000	8 473 000	4 973 000	142,1		7 167 126	7 167 126		Kustannusarvion ylitys 5,0 milj. €. Pysäkkien parantamistarpeita huomattavasti ennakoitua enemmän.
Kiinteistökehitys, kh	169 557 000	165 590 500	-3 966 500	-2,3	37 032 000	37 754 309	722 309	2,0	
Toimintoja tukevat, kh	14 410 000	14 410 000	0	0,0	4 385 000	2 973 029	-1 411 971	-32,2	
Korjausvelkaa alentavat, kh	25 387 401	29 286 282	3 898 881	15,4	16 815 000	14 104 472	-2 710 528	-16,1	
Vartiovuorenpuisto		4 000 000	4 000 000			100 000	100 000		Hanke valmistelussa
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	23 487 064	22 433 000	-1 054 064	-4,5	8 150 000	1 939 768	-6 210 232	-76,2	
Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh	11 338 972	13 000 178	1 661 206	14,7	6 900 000	6 222 021	-677 979	-9,8	
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	0	0	0	0,0	250 000	0	-250 000	-100,0	

Hankelisykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisyksestä
Kupittaaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	2 817 000	Jatkuva hanke
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	5 100 000	Jatkuva hanke
Itäinen Rantakatu: Unioninkatu-Purserinp	740 000	Jatkuva hanke
Kuraattorinpolku	860 000	Jatkuva hanke
Skanssinmäki kaava-alue	530 000	Jatkuva hanke
Oskarinkuja -kaava-alue	203 000	Jatkuva hanke
Kylänkulma kaava-alue	1 050 000	Jatkuva hanke
Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	1 500 000	Jatkuva hanke
Uusi konserttitalo -kaava-alue	295 000	Jatkuva hanke
Viiripuiston kaava-alue	1 300 000	kv 17.6.2024 §100 D886-2018
Jakob Bremenin katu väli Merenkävijänk	15 000	Jatkuva hanke
Tuomaanpuisto ja lp	1 050 000	valmistelussa
Vartiovuorenpuisto		valmistelussa
Auvaismäentie jk-pp (MAL)	1 400 000	Jatkuva hanke
Vakiniittu (loppuunsaattaminen)	222 000	Jatkuva hanke
Kauppatori 2025 ->		valmistelussa
Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon	2 565 000	Jatkuva hanke