

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 10.6.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisykset.

Investointikohde	TAM 2019 EUR	Ennuste 31.12.2019 EUR	Ylitys €	Ylitys %	Perustelu
Strategiset maankäytön hankkeet					
Linnakaupunki-koontinimike	3 256 346	3 629 500	373 154	11,5	Koontinimike ylittyy Sataman liikennejärjestelyt ja Kirstinpuisto ylittymisten johdosta.
Sataman liikennejärjestelyt	500 000	617 500	117 500	23,5	Suunnitelman kustannusarvio 638 000€ (sisältää rakentamisen ja tilaajatehtävät) on enemmän kuin hankkeelle budjetoitu raha 500 000€. Ennusteeseen sisältyy varaus lisä- ja muutostöille 20%. Hankkeelle on myönnetty INEA-rahoitusta 166 000€ tähän vuoteen.
Kirstinpuisto	286 346	542 000	255 654	89,3	Aikataulumuutos: suunnittelua aikaistettu. Raportoitu OVK1.