

Turun kaupunki / Kaupunkiympäristötoimiala / Kaupunkirakentaminen
 Tuomas Turpeinen
 Puolalankatu 5
 20100 TURKU

MUUTOS-/ LISÄTYÖTARJOUS 5

Työkohte	Karvataskunkadun kiertoliittymän ja runkobussipysäkkien rakentaminen		
Pvm	7.12.2020	Tarjouksen laatija	Janne Viitanen
Työvaihe	Työmaan aloituksen viivästyminen		
Poikkeamaraportti n:ro			

LISÄTYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Työmaan aloituksen viivästyminen noin 3 viikkoa tilaajasta johtuvista syistä ja välitavoitteen saavuttaminen väliaikaisella päällysteellä.																																															
TARJOUS Erittely Yhteensä alv 0%	Tarjoamme työn Teille seuraavasti: Aloituksen viivästyisestä aiheutuneet kulut: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">24 h</td> <td>KKH 20-30tn</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">110,00</td> <td style="text-align: right;">2640,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">24 h</td> <td>KKH < 20tn</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> <td style="text-align: right;">2160,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">24 h</td> <td>RAM</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td style="text-align: right;">1440,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">24 h</td> <td>RAM</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td style="text-align: right;">1440,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">24 h</td> <td>Työnjohto</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">85,00</td> <td style="text-align: right;">2040,00</td> </tr> </table> Välitavoitteen saavuttaminen työn viivästyisestä huolimatta aiheutuvat kulut: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">5 kpl</td> <td>Työntekijän bonus</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">1000,00</td> <td style="text-align: right;">5000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">950 m2</td> <td>Tilapäisen asfaltin pohjatyöt</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">1900,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">950 m2</td> <td>Tilapäinen asfaltti AB 16/100</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">18,50</td> <td style="text-align: right;">17575,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">950 m2</td> <td>Tilapäisen asfaltin purkaminen</td> <td style="text-align: right;">á</td> <td style="text-align: right;">1,40</td> <td style="text-align: right;">1330,00</td> </tr> </table>			24 h	KKH 20-30tn	á	110,00	2640,00	24 h	KKH < 20tn	á	90,00	2160,00	24 h	RAM	á	60,00	1440,00	24 h	RAM	á	60,00	1440,00	24 h	Työnjohto	á	85,00	2040,00	5 kpl	Työntekijän bonus	á	1000,00	5000,00	950 m2	Tilapäisen asfaltin pohjatyöt	á	2,00	1900,00	950 m2	Tilapäinen asfaltti AB 16/100	á	18,50	17575,00	950 m2	Tilapäisen asfaltin purkaminen	á	1,40	1330,00
24 h	KKH 20-30tn	á	110,00	2640,00																																												
24 h	KKH < 20tn	á	90,00	2160,00																																												
24 h	RAM	á	60,00	1440,00																																												
24 h	RAM	á	60,00	1440,00																																												
24 h	Työnjohto	á	85,00	2040,00																																												
5 kpl	Työntekijän bonus	á	1000,00	5000,00																																												
950 m2	Tilapäisen asfaltin pohjatyöt	á	2,00	1900,00																																												
950 m2	Tilapäinen asfaltti AB 16/100	á	18,50	17575,00																																												
950 m2	Tilapäisen asfaltin purkaminen	á	1,40	1330,00																																												
	Yhteensä alv 0%			35525,00																																												
LISÄTIETOJA																																																
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN	Ei vaikutuksia, mikäli tilapäistä asfalttipäällystettä päästään purkamaan viimeistään 15.3.2020.																																															
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com																																															

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvm	
	Tilaaaja	Urakoitsijan edustaja

Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä ja tilata työ myös sähköpostilla tai työmaakokouksessa.