

**Toteutuneet kustannukset - Pienet infrahankkeet, Itäinen Rantakatu KVL, Teatterisilta-Myllysilta,  
vaihe 2, pohjatutkimukset ja massanvaihdot, graniitin oikaisu, asfaltin sahaus, asfaltointi,  
laatoitustyö, liikennejärjestelyiden purku**

Tilaaaja Turun kaupunki, KYPA  
Tuomas Turpeinen

Urakoitsija Anlog Oy  
Pronssikuja 7  
21410 Vanhalinna  
2229447-6

Jussi Ahlgren  
[jussi.ahlgren@swy.fi](mailto:jussi.ahlgren@swy.fi)

Urakka Pienet infrahankkeet, Itäinen Rantakatu KVL, Teatterisilta- Myllysilta,  
vaihe 2, pohjatutkimukset ja massanvaihdot, graniitin oikaisu, asfaltin sahaus,  
asfaltointi , laatoitustyöt, liikennejärjestelyiden purku.

- Kevarilla pohjatutkimuksissa löytyi 18kpl reikiä ja ennen asfaltointia runsaan sateen jälkeen reikiä ilmeni vielä 3kpl lisää.
- tiivistetään pohjamaa, tukitaan mahdolliset reikäkohdat, tehdään kantava rakenne, jotta hienoaines ei pääse valumaan kivien ja louhoksen välistä Aurajokeen.

Hinta koostuu seuraavista tehdyistä töistä ja materiaaleista:

Kaivinkone kkhp, 28h  
Kuorma-auto 4 -akselinen, 52 h  
Henkilötyö RAM, 189h ( pohjatytöt, graniitin nosto, laatoitustyö,  
liikennejärjestelyt )  
Tärylevy  
Asfaltin sahaus

Wille 475 69,5h  
Työnjohto, 31 h  
Nosturiauto 3-akselia 16h  
Asfaltointi

Asfalttimassa kannettu kuormaajalla alas, asfaltointi tehty käsin (oma työ)  
Materiaalit, (murskeet, suodatinkangas N4,)

Murskeet 88 tn  
Suodatinkangas 222m2

**yht. 24 185 € (alv.0%)**