

		Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Talousarvio 2022	Talousarvio- siirrot 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 10 2022	Poikkeama TA muutoksineen - Toteuma	Poikkeama% TA muutoksineen - Toteuma
[-] Toimitilojen rakenutt.menot yhteensä	2022TILA	-417 511 694	-334 537 841	-42 393 514	-17 000	-1 640 026	-44 050 540	-14 454 504,93	-19 819 980,91	-24 230 559,05	-55,01
[-] Nimetyt investointihankkeet > 1 MC, kh	2022TILAA	-404 015 694	-322 372 963	-33 393 514	-17 000	-1 640 026	-35 050 540	-12 535 522,86	-16 827 680,36	-18 222 859,60	-51,99
Budjetointi Nimetyt investointihankkeet	I-1002-200342			-32 393 514		-1 640 026	-34 033 540			-34 033 540,00	-100,00
[-] Nimetyt investointihankkeet	2022TILAAA	-344 196 794	-263 554 550					-10 869 279,53	-10 525 289,43		
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	I-1002-200126	-6 032 000	-4 920 000					-4 864 630,56	-10 852,21		
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyo	I-1002-200166	-2 500 000	-2 500 000					-1 831 470,62	-524 892,23		
Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj)	I-1002-200216	-5 195 773	-4 990 000								
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	I-1002-200215	-17 398 000	-17 398 000					-27 273,00	-1 646 554,36		
Pääskytuore koulu, pk ja uudisrakentam.	I-1002-200204	-12 410 781	-12 400 000					-2 229 755,42	-3 483 929,15		
Hannuniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	I-1002-200157	-2 200 000	-2 200 000					-1 504 281,81	-173 333,71		
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	I-1002-200298	-4 745 890	-4 689 000					-16 755,80	-167 235,57		
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	I-1002-200261	-18 000 000	-18 000 000								
Luolavuore koulutalon pk tai korvaava	I-1002-200262	-18 000 000	-18 000 000								
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	I-1002-200299	-14 909 000	-14 909 000					-3 632,00	-8 895,02		
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	I-1002-200252	-4 438 000	-4 010 000					-16 270,50	-148 510,44		
Musiikkitalon uudisrakentaminen	I-1002-200217	-71 000 000	-65 600 000					-233 201,63	-1 839 822,79		
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	I-1002-200218	-20 000 000	-20 000 000								
Ammatti-instituutti, Taitokampus	I-1002-200346	-73 168 800	0								
Topeliuksen koulu, peruskorjaus	I-1002-200347	-4 100 000	-4 100 000						-1 050,00		
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	I-1002-200327	-1 424 550	-1 424 550					-70 186,41	-354 012,19		
Veritas päätykatsomo	I-1002-200318	-1 350 000	-1 350 000					-22 194,33	-1 077 950,91		
W A museo, tekninen peruskorjaus	I-1002-200348	-13 997 000	-13 997 000								
Jäkärilän koulu, tekninen peruskorjaus	I-1002-200349	-6 500 000	-6 500 000								
S:t Olofskolan pk ja laajennus tai uudis	I-1002-200350	-18 000 000	-18 000 000								
Varissuon koulu ja päiväkot, uudishanke	I-1002-200351	-18 000 000	-18 000 000								
Paavo Nurmen stadion, pääkatsomo korjaus	I-1002-200245	-2 827 000	-2 567 000					-49 627,45	-1 088 250,85		
Kupittaa maauimala, peruskorjaus	I-1002-200353	-8 000 000	-8 000 000								
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	2022TILAAAB	-18 598 000	-18 598 000					-1 496 747,23	-6 291 626,52		
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset	2022TILAAAC	-8 000 000	-8 000 000								
[+] Päiväkotien peruskorjaukset / uudishankk	2022TILAAAD	-32 000 000	-32 000 000								
[+] Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	2022TILAAE	-1 220 900	-220 413	-1 000 000	-17 000		-1 017 000	-169 496,10	-10 764,41	-1 006 235,55	-98,94
[-] Pienet hankkeet <1 MC, kh	2022TILAB	-13 496 000	-12 164 878	-9 000 000			-9 000 000	-1 918 982,07	-2 992 300,55	-6 007 699,45	-66,75
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	2022TILABB	-3 191 000	-2 573 607					-224 174,34	-1 209 703,23		
[-] Pienet hankkeet <1 MC	2022TILABA	-6 642 000	-6 254 000					-605 918,78	-1 336 412,31		
Villa Kolkanniemi, paineviemärinti	I-1002-200395		-150 000								
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	I-1002-200329	-600 000	-10 000						-139,00		
Villa Ståhlström, paineviemärinti	I-1002-200265	-150 000	-150 000					-17 275,33	-4 639,83		
[-] Tähtitorninkatu pvk, tekn korj ja piha	2022TILABAA	-570 000	-420 000						-272,85		
Tähtitorninkadun pvkoti, rak3 tekn.korj.	I-1002-200303	-570 000	-420 000						-272,85		
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	I-1002-200358	-200 000	-200 000								
Peltola, ulkoarastot ja kaasujärj uusim	I-1002-200372	-200 000	-200 000						-109 809,00		
Seikkailupuisto, pysyvä katos	I-1002-200374	-250 000	-275 000						-22 993,21		
Ruiskatu 8, käyttäjän tilamuutokset	I-1002-200373	-400 000	-400 000								
Urheilupuisto, yläkentän pukuhuoneet	I-1002-200357	-150 000	-150 000								
Cygnaeuksen koulu, liik.s tekn työn tila	I-1002-200355	0	0								
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	I-1002-200354	-839 000	-839 000								
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	I-1002-200302	-120 000	-125 000					-618,50	-630,00		
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	I-1002-200275	-985 000	-980 000					-17 258,13	-53 866,25		
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi,sisäilma	I-1002-200274	-300 000	-300 000								
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	I-1002-200264	-250 000	-255 000					-147 288,00	-86 560,54		

Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	I-1002-200255	-68 000	-100 000				-2 695,00	-70 779,10		
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	I-1002-200243	-990 000	-1 130 000				-206 246,08	-879 787,06		
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	I-1002-200241	-300 000	-300 000				-1 224,00	-41 002,62		
Villa Kolkanniemi peruserän	I-1002-200136	-270 000	-270 000				-213 313,74	-65 932,85		
[+] Pihat	2022TILABC	-250 000	-145 700					-144 960,00		
[-] Keittiökorjaukset	2022TILABE	-2 172 000	-2 217 077				-1 038 985,25	-103 997,50		
Ruiskatu 8, keittiö, ruokasali, muutostyöt	I-1002-200304	-950 000	-1 022 077				-1 015 171,37	-6 557,28		
Anniitunkadun päiväkot, keittiön korj	I-1002-200294	-322 000	-295 000				-23 813,88	-96 991,72		
Puopellon koulu, keittiö, sosiaalitala	I-1002-200293	-900 000	-900 000					-448,50		
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	2022TILABF	-300 000	-300 000							
Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt(ei kirj)	I-1002-200254	-300 000	-300 000							
[+] Lukitusprojektit	2022TILABG	-100 000	-24 000				0,00	-18 785,56		
[+] AV-projektit	2022TILABI	-440 000	-380 495				-49 903,70	-163 786,80		
[+] Sitomattomat	2022TILABJ	-130 000	0							
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu	2022TILABK	-271 000	-240 000					-161,92		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut	2022TILABL		-30 000					-14 493,23		
Budjetointi Pienet hankkeet	I-1002-200344			-9 000 000		-9 000 000			-9 000 000,00	-100,00