



Kastunkoulun kaava-alueen, Tina- ja Sinkkikadun sekä Rostockinkadun rakentaminen

Urakoitsijan taloudellinen loppuselvitys

15.12.2022

Urakkahinta	966 000,00 €
MAKU-Indeksimuutokset maksueriin	38 663,37 €
Lisä- ja muutostyöt, Vakoistentie, Pyörämäentie ja P-alue	50 879,44 €
Lisä- ja muutostyöt, Tinakatu ja Sinkkikatu	36 438,00 €
Lisä- ja muutostyöt, Rostockinkatu	69 209,41 €
Määrämuutokset, Vakoistentie, Pyörämäentie ja P-alue, indeksikorjauksella 10/2022	13 484,64 €
Määrämuutokset, Tinakatu ja Sinkkikatu, indeksikorjauksella 10/2022	13 687,67 €
Määrämuutokset, Rostockinkatu, indeksikorjauksella 10/2022	11 393,04 €
<b>Urakkasumma</b>	<b>1 199 755,57 €</b>

Urakoitsija laskuttanut 20.12.2022 mennessä seuraavasti

Maksuerät	854 400,00 €
MAKU-Indeksimuutokset maksueriin	0,00 €
Lisä- ja muutostyöt, Vakoistentie, Pyörämäentie ja P-alue	50 879,44 €
Lisä- ja muutostyöt, Tinakatu ja Sinkkikatu	36 438,00 €
Lisä- ja muutostyöt, Rostockinkatu	69 209,41 €
Määrämuutokset, Vakoistentie, Pyörämäentie ja P-alue, indeksikorjauksella 10/2022	0,00 €
Määrämuutokset, Tinakatu ja Sinkkikatu, indeksikorjauksella 10/2022	0,00 €
Määrämuutokset, Rostockinkatu, indeksikorjauksella 10/2022	0,00 €
<b>Urakkasumma</b>	<b>1 010 926,85 €</b>

**URAKOITSIJAN LOPPUSAATAVA** **188 828,72 €**

Jakaantuu kohteittain seuraavasti:

Vakoistentie, Pyörämäentie ja P-alue	79 462,72 €
Tinakatu ja Sinkkikatu	85 926,05 €
Rostockinkatu	23 439,95 €