

Budjetointi Korjausvelkää alentavat								-13 520 000		-13 520 000	-100,0	
[1] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	-4 550 000	-4 431 871	-124 129	-2,7	-2 088 223,31	-363 754,92	-1 530 000	-1 490 354	-33 646	-2,2		
[4] Uudet kevyen liikenteen väylät jne	-1 470 000	-1 540 158	70 158	4,8	-296 057,14	-218 095,40	0	-920 155	802 155			
[4] Pienet liikenteenohjaukset	-130 000	-136 032	6 032	-4,6		-6 031,76		-136 032	136 032			
[4] Liikennevalot	-385 000	-320 081	-64 919	-16,9	-215 212,85	-29 308,00		-76 308	76 308			
[4] Liikenneverkon toimivutta parantavat	-1 698 000	-1 733 600	37 600	2,2	-1 220 795,00	-102 297,00		-347 297	347 297			
[4] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paik	-875 000	-702 000	-173 000	-19,8	-256 158,52	-8 022,73		0	-16 563	16 563		
Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turv								-1 530 000	-1 530 000	-100,0		
[1] Asukasviihityksiä tukevat, kh	-8 287 669	-22 321 965	14 033 896	169,3	-14 720 798,08	2 540 777,24	-5 915 000	-6 463 234	596 234	9,3		
[4] Osallistava budjetointi	-1 330 000	-1 408 819	78 819	5,9		-85 515,00		-1 408 819	1 408 819			
[4] Kaava-alueiden viimeistelyt katurivierä	-1 207 070	-14 306 373	13 099 303	1 085,2	-13 104 380,79	-101 320,12		-1 127 079	1 127 079			Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyi. Kohteiden kustannusarviot sisältyvät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun kustannuserumukset sisältävät koko hankkeen kustannukset. Luvut eivät ole vertailukelpoisia.
[4] Kaava-alueiden keskenmääräiset puistot	-141 300	-235 326	94 026	66,5				-85 573	85 573			Kustannusarvion ylitys. Alfa Barkerin kustannusarvio 141 300 € ylittyi 94 000 €. Kesken vuotta ohjattuun lisäyksi hankkeita ei ole sisällytetty kustannuserumaan.
[4] Leikkipuistot	-100 000	-198 500	98 500	98,5		-20 695,19		-198 500	198 500			
[4] Liikuntalautakunnan kohteet	-2 584 239	-3 011 488	427 249	16,5	-599 516,28	-522 438,49	0	-1 507 588	1 507 588			Kustannusarviot ylitykset: Kuppiaan BMX-rataa kustannusarvio 376 625 € ylittyi 443 000 €. Kohteen lähtökohdiksi 5.1.2022 nosti suunnitelmien laajuuden korkeammaksi kuin oli alun perin ajateltu ja perusti erilaisen ratarakennuksen. Runonmäen tekemästä kustannusarvio 450 000 € ylittyi 168 000 €. Saatu tulos oli arviolta kalliimpi.
[4] Muut asukasviihityksiä tukevat	-360 000	-596 000	236 000	65,6	-334 933,16	-180 201,15		-254 643	254 643			Kustannusarviot ylitykset: Seppäsenmäki / viimeinen noppa kustannusarvio 200 000 € ylittyi 91 000 €. Kustannusyitys johdettu valitsevasta markkinointitoiminnasta, saatu tulos yllä kustannusarvion.
[4] Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon	-2 565 000	-2 565 000	0	0,0	-681 967,85	-1 538 597,31	0	-1 883 032	1 883 032			Ulkoilualue 2022 kustannusarvio 110 000 € ylittyi 145 000 €. Kustannusarviota ei ole päivitetty suunnitelun tekemässä. Situruus uudistimen on vaativat arvotua laajemman rakennustyön.
Budjetointi Asukasviihityksiä tukevat								-5 915 000	-5 915 000	-100,0		
[1] Aikainten toteutus suunnittelu, kh	-12 000 000	-13 030 000	1 030 000	8,6				-250 000	-99 569	340 569	136,2	
[1] Rahoitusosuuskaisten palautukset		-749 426	749 426	DNV	-749 426,76							Hankkeille on varattu rahaa vasta ensi vuodeksi mutta suunnittelun käynnistäminen on ollut tarpeen jatkautuessa osittain.