

Tilapalvelujen investointiohjelman hankkeiden kohdekohtaiset perustelut, joiden vuositason rahoituksen arvioidaan ylittävän yli 20 prosentilla.

	Kustannus- arvio	TA 2016	Ennuste 31.12.2016	TA - Ennuste
<b>Investointihankkeet</b>		<b>21 816 000</b>	<b>21 619 000</b>	<b>197 000</b>
<b>Uus- ja laajennusinvestoinnit</b>		<b>218 000</b>	<b>320 000</b>	<b>-102 000</b>
<b>Rakennukset</b>		<b>218 000</b>	<b>320 000</b>	<b>-102 000</b>
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	800 000	18 000	120 000	-102 000
<b>Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit</b>		<b>21 598 000</b>	<b>21 299 000</b>	<b>299 000</b>
<b>Rakennukset</b>		<b>14 460 000</b>	<b>14 161 000</b>	<b>299 000</b>
Luostarivuoren koulun perusk. loppuosa	1 383 000	483 000	610 000	-127 000
<b>Muut peruskorjaukset, rakennukset</b>		<b>7 138 000</b>	<b>7 138 000</b>	<b>0</b>
Keltasirkunpolku pk, keittiö	150 000	125 000	150 000	-25 000
Viinamäenkatu 5 pk, keittiö	150 000	125 000	150 000	-25 000

#### **Infoteekkirakennus:**

Vuodelle 2016 talousarvio ylittyy, koska rahankäyttöä siirtyi vuodelta 2015 vuodelle 2016 ennakoitua enemmän. Syynä tähän ovat mm. materiaalikustannukset, jotka koulu laskutetaan jälkikäteen Kiinteistöliikelaitokselta sekä v. 2015 kesken jääneet kulunvalvonta-, paloilmoitusjärjestelmä- ja rakennusauto-maatiotyöt, jotka ovat nyt valmistuneet.

#### **Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa:**

Luostarivuoren koulussa vuoden 2016 kesän aikana tehtävistä töistä osa oli aiemmin suunniteltu tehtäväksi vasta vuoden 2017 kesällä. Tästä syystä rahoitustarve on noussut.

#### **Keltasirkunpolun päiväkotii, keittiö:**

Suunnittelutyöt eivät käynnistyneet vuoden 2015 puolella ennustetulla volyymillä, jolloin 2015 rahoitusta jäi käyttämättä ja tämä lisää vastaavasti rahoitustarvetta 2016.

#### **Viinamäenkadun päiväkotii, keittiö:**

Suunnittelutyöt eivät käynnistyneet vuoden 2015 puolella ennustetulla volyymillä, jolloin 2015 rahoitusta jäi käyttämättä ja tämä lisää vastaavasti rahoitustarvetta 2016.