

Liite 2 - Toimitilojen rakennuttaminen siirtyvät investointimäärärahat vuodelta 2019 vuodelle 2020		Kustannusarvio	Kumulatiiviset toteutuneet kustannukset	Kustannusarviosta käyttämättä	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 2019	Määräraha käyttämättä	Toimielimen ylitysesitykset vuodelle 2020	Esitettävät perustelut määrärahojen ylitykselle vuodelle 2020	Esitys määrärahan muutoksesta Kh/Kv:lle
IM-hierarkia								EUR		EUR
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	2019/1000/IPM1002TILA	116 231 657	27 033 681	89 197 976	32 986 295	20 823 642	12 162 653	2 371 606	Alla olevien perusteluiden mukaisesti	2 371 606
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	I-1002-200130	6 969 000	3 878 345	3 090 655	5 753 000	3 374 457	2 378 543	1 000 000	Hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, koska hankinta jouduttiin keskeyttämään ensimmäisessä hankintavaiheessa.	1 000 000
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	I-1002-200062	2 730 000	1 869 944	860 056	1 946 795	1 098 013	848 782	330 000	Kohde valmistui tammikuu/2020	330 000
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	I-1002-200127	4 000 000	642 551	3 357 449	1 500 000	642 551	857 449	357 449	Korjaushanke käynnistyi myöhässä rakennuksen toiminnallisen käytön vuoksi. Painopiste siirtyi vuoteen 2020.	357 449
Hannunniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	I-1002-200157	1 700 000	117 843	1 582 157	570 000	117 843	452 157	452 157	Hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, koska hankinta jouduttiin keskeyttämään.	452 157
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	I-1002-200131	2 396 000	2 131 362	264 638	2 246 000	2 065 787	180 213	40 000	Kohde valmistui tammikuu/2020	40 000
Kakkerran/Satavan paloaseman uudisrak.	I-1002-200132	1 864 000	1 559 501	304 499	1 814 000	1 416 871	397 129	192 000	Urakoitsijan virheiden ja puutteiden korjaus kesken	192 000