

Investointiprojektien seurantaraportti

Liite 2 - Toimitilojen rakennuttaminen siirtyvät investointimäärärahat vuodelta 2020 vuodelle 2021		TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 2020	Määräraha käyttämättä	Toimielimen ylitysesitykset vuodelle 2021	Esitettävät perustelut määrärahojen ylitykselle vuodelle 2021	Esitys määrärahan muutoksesta Kh/Kv:lle
IM-hierarkia					EUR		EUR
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	2020/1000/IPM1002TILA	25 484 585	16 749 653	8 734 932	<b>2 359 959</b>	0	<b>2 359 959</b>
Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	2020/1000/IPM1002TILAA	18 334 585	11 872 011	6 462 574	0	0	0
Nimetyt investointihankkeet, kh	2020/1000/IPM1002TILAAA	17 334 585	11 841 643	5 492 942	0	0	0
Nimetyt investointihankkeet, kh	2020/1000/IPM1002TILAAAA	16 934 585	11 638 813	5 295 772	0	0	0
Puolalan koulun peruskorjaus	I-1002-200028	1 715 163	1 985 871	-270 708	0	0	0
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	I-1002-200062	330 000	435 224	-105 224	0	0	0
2021 Pansion koulun peruskorjaus	I-1002-200125				0	0	0
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	I-1002-200126	2 983 204	902 199	2 081 005	2 081 005	Vuonna 2020 käyttämättä jäänyt määräraha tulee siirtää vuodelle 2021 hankkeen loppuunsaattamiseksi. Hanke valmistuu 2021.	2 081 005
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	I-1002-200127	3 357 449	3 363 817	-6 368	0	0	0
Viinämäen päiväkodin uudisrakentaminen	I-1002-200130	1 712 112	1 552 398	159 714	70 000	Kohde on valmistunut vuoden 2020 puolella. Käyttämättä jääneestä määrärahasta vuodelle 2021 tarvitaan 70 000 euroa loppulaskujen kattamiseksi.	70 000
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	I-1002-200131	40 000	87 221	-47 221	0	0	0
Kakserran/Satavan paloaseman uudisrak.	I-1002-200132	192 000	202 777	-10 777	0	0	0
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	I-1002-200157	1 504 657	1 373 876	130 781	130 781	Hanke toteutetaan vaiheissa ja vuodelta 2020 käyttämättä jäänyt määräraha tulee siirtää vuodelle 2021.	130 781
Juhana Herttuan koulutalon pk	I-1002-200158	250 000		250 000	0	0	0
Kallelankadun päiväkotii, pp ja muutostyö	I-1002-200166	1 350 000	1 271 827	78 173	78 173	Vuonna 2020 käyttämättä jäänyt määräraha siirtää vuodelle 2021 hankkeen loppuunsaattamiseksi. Hanke valmistuu 2021.	78 173
Pääskyyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	I-1002-200204	300 000	331 173	-31 173	0	0	0
Skanssin monitoimitalo	I-1002-200210	500 000		500 000	0	0	0
Mars-korttelin päiväkotii	I-1002-200211	500 000		500 000	0	0	0
Lausteen koulu	I-1002-200212	700 000		700 000	0	0	0
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	I-1002-200215				0	0	0
2024 Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus	I-1002-200216				0	0	0
Konserttitalon uudisrakentaminen	I-1002-200217	1 500 000	132 430	1 367 570	0	0	0
2023Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	I-1002-200218		0	0	0	0	0
Pansion monitoimitalo	I-1002-200219				0	0	0

Linnakaupungin monitoimitalo	I-1002-200220				0	0	0
Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	2020/1000/IPM1002TILAAAB	400 000	202 830	197 170	0	0	0
Sirkkalan koulu,Kärnhuset korv. uud.	I-1002-200159	400 000	202 830	197 170	0	0	0
Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	2020/1000/IPM1002TILAAAB	1 000 000	30 368	969 632	0		0
Energiatohokkuusinvestoinnit (ei kirj.)	I-1002-200209	1 000 000		1 000 000	0		0
WA koulu, öljy/maalämpö muutos kaukolämpö	I-1002-200231		30 368	-30 368	0		0
TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh	2020/1000/IPM1002TILAAAC	0		0	0		0
TS-kaud. hankk. suunnitt.varaus(ei kirj)	I-1002-200077	0		0	0		0
Pienet hankkeet <1 M€, kh	2020/1000/IPM1002TILAB	7 150 000	4 877 642	2 272 358	0	0	0
Pienet hankkeet <1 M€	2020/1000/IPM1002TILABA	2 171 000	1 590 191	580 809	0	0	0
Pienet hankkeet	2020/1000/IPM1002TILABAA	1 971 000	1 469 456	501 544	0	0	0
Villa Kolkanniemi perusparannus	I-1002-200136	80 000	45 819	34 181	0	0	0
Hepokullan koulu, liikuntasaliin pk	I-1002-200161	625 000	695 600	-70 600	0	0	0
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	I-1002-200165	0		0	0	0	0
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	I-1002-200169	314 000	317 728	-3 728	0	0	0
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	I-1002-200174	200 000	190 814	9 186	0	0	0
Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj	I-1002-200179	0	41 000	-41 000	0	0	0
Raunistulan koulu, luokkien pk 2019	I-1002-200180	12 000	14 325	-2 325	0	0	0
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	I-1002-200200	160 000	32 496	127 504	0	0	0
Snellmanin koulu, 3.krs luokat, pk 2020	I-1002-200232	150 000	117 838	32 162	0	0	0
Jäkärilän koulu, luokk. päivitys nykytas	I-1002-200240	0		0	0	0	0
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	I-1002-200241	150 000		150 000	0	0	0
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	I-1002-200242	150 000	6 032	143 968	0	0	0
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	I-1002-200243	100 000	7 174	92 826	0	0	0
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	I-1002-200255	30 000	630	29 370	0	0	0
Lukitusprojektit	2020/1000/IPM1002TILABAB	200 000	120 735	79 265	0	0	0
Raunistulan koulu, lukitukset	I-1002-200233		28 827	-28 827	0		0
Ilpoisten koulu, lukitukset	I-1002-200234		36 461	-36 461	0		0
Puopellon koulu, lukitukset	I-1002-200235		55 447	-55 447	0		0
Lukitusprojektit (ei kirj.)	I-1002-200253	200 000		200 000	0	0	0
Julkisivu- ja kattokorjaukset	2020/1000/IPM1002TILABB	1 299 000	903 299	395 701	0	0	0
Olympiasaunan vesikataton uusiminen	I-1002-200115	100 000	9 317	90 683	0	0	0
Siirtolaisinstituutti vesikatto	I-1002-200175	19 000	19 335	-335	0	0	0
Ilpoisten koulu, vesikatto ja ikkunat	I-1002-200182		0	0	0	0	0

Nummen koulu, koulutalon kattokorjaukset	I-1002-200205	350 000	351 113	-1 113	0	0
Nummen koulu, liikuntasalirak. Kattokorj	I-1002-200207		82 384	-82 384	0	0
Koulukatu 12 pv-kodin vesikaton uusimin.	I-1002-200223	0		0	0	0
Pansion koulu, vesikaton korjaus	I-1002-200225	250 000	230 875	19 125	0	0
Lyseon koulu, B-siipi katto ja 3.krs.ikk	I-1002-200236	0		0	0	0
WA museo, vesikaton uusiminen (loppuosa)	I-1002-200238	400 000	34 823	365 177	0	0
Luolavuoren koulu, vesikatteen uusiminen	I-1002-200244	0	4 083	-4 083	0	0
Paavo Nurmen stadion, pääkats vesik korj	I-1002-200245	30 000	429	29 572	0	0
Raunistulan koulu, uuden osan vesikatto	I-1002-200246	150 000	170 939	-20 939	0	0
Pihat	2020/1000/IPM1002TILABC	1 280 000	1 047 759	232 241	0	0
WA koulu, salaojat ja sokkeli vierestäyt	I-1002-200237	150 000	64 803	85 197	0	0
Raunistulan koulu, muurin purku ja uusim	I-1002-200247	100 000	12 464	87 536	0	0
Betaniank pv-koti, aidat, pihat, leikkiv	I-1002-200248	100 000	62 204	37 796	0	0
Vähäheikkilän koulu, piha ja leikkivälin	I-1002-200249	0		0	0	0
Ruiskatu 8, liikkuva koulu pihamuutokset	I-1002-200250	200 000	166 560	33 440	0	0
Aunelan koulu, piha, kenttä ja leikkiväl	I-1002-200251	730 000	741 729	-11 729	0	0
Leikkipaikkojen taukotuvat	2020/1000/IPM1002TILABD	15 000	12 335	2 665	0	0
Leikkipaikkojen taukotuvat (ei kirj)	I-1002-200061	15 000		15 000	0	0
Karvataskunkadun leikkipaikka, taukotupa	I-1002-200189		6 010	-6 010	0	0
Niilo Oravapuun lp, taukotupa	I-1002-200191		6 325	-6 325	0	0
Keittiökorjaukset	2020/1000/IPM1002TILABE	1 250 000	1 199 780	50 220	0	0
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	I-1002-200172		11 198	-11 198	0	0
Cygnæuksen koulu, keittiön peruskorjaus	I-1002-200224	80 000	75 563	4 437	0	0
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	I-1002-200227	1 000 000	937 928	62 072	0	0
Hintsankj. päiväkot, keittiön peruskorj	I-1002-200239	170 000	175 091	-5 091	0	0
Akuutit sisäilmahankkeet	2020/1000/IPM1002TILABF	530 000	123 082	406 918	0	0
Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt(ei kirj)	I-1002-200254	130 000		130 000	0	0
Ruiskatu 8 Luolav.koulun väistö ja sisäi	I-1002-200256	250 000	119 397	130 603	0	0
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	I-1002-200257	150 000	3 685	146 316	0	0
Sitomattomat	2020/1000/IPM1002TILABG	555 000		555 000	0	0
Sitomattomat (ei kirj)	I-1002-200045	555 000		555 000	0	0
Aikaistettu toteutussuunnittelu	2020/1000/IPM1002TILABH	50 000	1 197	48 803	0	0
Aikaistettu toteutussuunn. Peltola(ei ki	I-1002-200203	20 000		20 000	0	0
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	I-1002-200252	30 000		30 000	0	0
Peltolan koulutalo rak.B kattoik korjaus	I-1002-200258		1 197	-1 197	0	0
Peltolan koulutalo rak.C kattoik korjaus	I-1002-200259				0	0

TS-kaudella alkavat hankkeet, pienet	2020/1000/IPM1002TILABI				0		0
TS-kaudella alk. hank., pienet (ei kirj)	I-1002-200087				0		0