

Uppföljningsrapport över investeringsprojekt

Bilaga 1 - Byggande av stadsmiljön, anslag överförda från 2020 till 2021		Budg.ansl. 2020	Faktiskt kostnadsutfall 2020	Oanvänt anslag	Branschens överskridningsförslag för 2021	Motiveringar till överskridning av anslag för 2021	Förslag till anslagsändring till sfm/ss:n
Hierarki för investeringsanslag					EUR		EUR
Stadsmiljöns byggkostnader sammanlagt	2020/1000/IPM1002INFRA	54 181 736	36 378 546	17 803 190	11 236 811		11 236 811
Strategiska spetsprojekt, ss	2020/1000/IPM1002INFRAA	17 435 296	13 719 441	3 715 855	0		0
Spetsprojekt Utveckling av centrum, ss	2020/1000/IPM1002INFRAAA	17 435 296	13 719 441	3 715 855	0		0
Hansatown	2020/1000/IPM1002INFRAAAA	7 954 406	5 087 412	2 866 994	0		0
Salutorget	I-1002-100207	7 954 406	5 087 412	2 866 994	2 866 994	Tyngdpunkten för Salutorgets projekt har flyttats till 2021. Hela projektets tidsplan kommer inte att ändras men det kommer att framföras ett separat förslag till justering av projektets totala anslag och till tilläggsanslag.	2 866 994
Aningais	2020/1000/IPM1002INFRAAAC	4 429 715	7 212 037	-2 782 322	0		0
Logomo bro och parkering	I-1002-100005	4 429 715	7 212 037	-2 782 322	0		0
Trafik och rörlighet	2020/1000/IPM1002INFRAAAE	5 051 175	1 419 992	3 631 183	0		0
Arrangemang för kollektivtrafik	2020/1000/IPM1002INFRAAAEB	1 450 000	423 652	1 026 348	0		0
Bussprioritering vid trafikljus	I-1002-100638		106 727	-106 727	0		0
Vägvisning för regional cykeltrafik	I-1002-100831	60 000	44 324	15 676	0		0
Koll.traf. infrastr.inv. Planering (ej inskr.)	I-1002-100832				0		0
Stombusslinjenätet planering	I-1002-100915		30 823	-30 823	0		0
Stombusslinjenätet hållplatsarrangemang	I-1002-100942	1 390 000	4 557	1 385 443			0
Kräkkärrets cirkulationsplats	I-1002-101063		205 966	-205 966	400 000	Ingår i hållplatsarrangemangen, fortgående projekt	400 000
Hållplatsändringar 2020	I-1002-101085		31 255	-31 255	0		0
Förbättrade gång- och cykelförhållanden	2020/1000/IPM1002INFRAAAEC	3 601 175	996 339	2 604 836	0		0
Östra Strandgatan sträcka: Biblioteksbron -	I-1002-100214	1 600 000	18 955	1 581 045	0		0
Trädgårdsg. str.: Aurag. - Hantverkarg.	I-1002-100465		9 558	-9 558	0		0
Nylandsväg lv 110 / Nylandsgatan	I-1002-100466	1 801 175	904 774	896 401	896 000	En del av projektplanerna blev färdiga först i slutet av 2020. En del av genomförandet flyttas till 2021.	896 000
Cykelfälten på Österlånggatan sträcka:	I-1002-100711	200 000	4 589	195 411	195 000	Planerna behövde preciseras 2020 och anbudsförandet flyttades till 2021	195 000
Cykelparkeringsplatser i centrum	I-1002-100911		744	-744	0		0
Trädgårdsg. str.: Hantverkarg. - Skolg.	I-1002-100940		10 565	-10 565	0		0

Artillerigatan gc-bana sträcka: Lemminkäinengatan	I-1002-101031		47 154	-47 154	400 000	Godkänt projektkort 7.9.2020 Kostn.uppsk. 760 k€	400 000
Gång- och cykelförhållanden (ej inskr.)	I-1002-101086				0		0
Spetsprojekt Åbo vetenskapspark, ss	2020/1000/IPM1002INFRAAB				0		0
Österås anslutning	2020/1000/IPM1002INFRAABDE				0		0
2022Österås anslutning	I-1002-100720				0		0
Kupittaaan kansi (Kuppis däck)	2020/1000/IPM1002INFRAABDF				0		0
2022Kuppis Core	I-1002-101087				0		0
Strat. spetsproj. med start efter budg.året, ss	2020/1000/IPM1002INFRAAD				0		0
Strategiska med start efter budgetåret	I-1002-100493				0		0
Fastighetsutveckling, ss	2020/1000/IPM1002INFRAB	14 463 967	7 163 748	7 300 219	0		0
Skansen, ss	2020/1000/IPM1002INFRABA	1 596 000	72 108	1 523 892	0		0
Skansens centralpark	I-1002-100269	200 000	38 579	161 421	160 000	Byggnad av parken sker i anslutning till förverkligandet av Östra Skansen, projektstarten skjuts upp till 2021	160 000
Östra Skansen	I-1002-100302	1 396 000	33 529	1 362 471	1 360 000	Fastställningen av detaljplanen har skjutits upp till 2021	1 360 000
Slottsstaden, ss	2020/1000/IPM1002INFRABB	3 250 000	1 247 717	2 002 283	0		0
Kirstiparken	2020/1000/IPM1002INFRABBA	1 800 000	113 991	1 686 009	0		0
Kirstiparken	I-1002-100544	1 800 000	113 991	1 686 009	0		0
Slottsstaden, övriga objekt	2020/1000/IPM1002INFRABBB	1 450 000	1 133 726	316 274	0		0
Slottsområdet	I-1002-100007	450 000	271 708	178 292	178 000	Entreprenaden fortsätter 2021	178 000
Hertigs hörn	I-1002-100008	400 000	548 655	-148 655	0		0
Harpunkvarteret	I-1002-100020	600 000	240 935	359 065	0		0
Hamnens trafikarrangemang	I-1002-100486		72 427	-72 427	0		0
2023Vasaparken	I-1002-100405				0		0
Övriga fastighetsutvecklingsobjekt, ss	2020/1000/IPM1002INFRABD	9 617 967	5 843 923	3 774 044	0		0
Övriga fastighetsutvecklingsobjekt	2020/1000/IPM1002INFRABDA	9 417 967	5 636 023	3 781 944	0		0
Fabriikkiområdet (VR:s gamla verkstad)	I-1002-100004	1 000 000	613 185	386 815	386 815	Byggnad av infrastruktur framskrider i takt med byggandet av området	386 815
2022Svalbergabrinken	I-1002-100006	50 000	2 489	47 511	0		0
Varvstranden	I-1002-100023	50 000	29 985	20 015	0		0
Munttisbacken	I-1002-100027	80 000	57 627	22 373	0		0
Kärsämäki gård	I-1002-100028				0		0
ÅUCS U2	I-1002-100208		5 083	-5 083	0		0
Vakiniittu	I-1002-100209	250 000	348 554	-98 554	0		0
Kakola	I-1002-100210	1 300 000	593 674	706 326	700 000	Planerna för Michailows trappa behövs preciseras och anbudsproceduren flyttades till 2021	700 000

2023Koroisbågen	I-1002-100288	1 511 000	1 397 316	113 684	113 684	För att säkerställa fungerande infrastruktur ska även dagvattenskonstruktionerna i området genomföras 2021	113 684
2024Korois (Hallisleden sträcka Fortuna)	I-1002-100298				0		0
Norra Illoissjön	I-1002-100482	1 650 000	576 777	1 073 223	400 000	Ett projekt som spänner sig över två kalenderår och vars anslagstyngdpunkt har flyttats till 2021 mer än beräknat.	400 000
Koskennurmi	I-1002-100483		38 286	-38 286	0		0
Infrastruktur för Blue Industry Park	I-1002-100621		1 335	-1 335	0		0
Gotlandsgatan/Yard Park	I-1002-100719	465 000	29 273	435 727	0		0
2023Metsola	I-1002-100722				0		0
Långbacka affärscentrum	I-1002-100723				0		0
Särkilax	I-1002-100726				0		0
Wilhelmsparken planområde	I-1002-100329	180 000	140 812	39 188	0		0
Detaljplan, förlängning av S:ta Marias v.	I-1002-100809	1 981 967	1 748 137	233 830	0		0
Björnbrinken	I-1002-100935	900 000	53 491	846 509	750 000	Fastställningen av detaljplanen har skjutits upp till 2021	750 000
Detaljplan för Kastu skola	I-1002-101088				0		0
Oskarsgränd planområde	I-1002-101089				0		0
Grön garanti-arbeten	2020/1000/IPM1002INFRABDB	200 000	207 900	-7 900	0		0
Grön garanti-arbeten, nyinvest. (ej inskr.)	I-1002-100231	200 000		200 000	0		0
Grön garanti-arbeten 2020 (nyinvest.)	I-1002-101124		207 900	-207 900	0		0
Stödfunktioner, ss	2020/1000/IPM1002INFRAC	1 480 000	207 085	1 272 915	0		0
Jordtippsområden	2020/1000/IPM1002INFRACA	800 000	61 222	738 778	0		0
Färjstrandens jordtippsområde	I-1002-100045	300 000	43 774	256 226	0		0
Karhula avstjälningsplats (landskapsbygg.)	I-1002-100100	500 000	248	499 752	0		0
Haarlanlahti jordtippsområde	I-1002-100283		1 676	-1 676	0		0
Haarlanlahti jordtippsområde	I-1002-100315		3 318	-3 318	0		0
Vasaparkens återvinningsområde	I-1002-100978		12 206	-12 206	0		0
Plantskola	2020/1000/IPM1002INFRACB	150 000	145 862	4 138	0		0
Plantskola (ej inskr.)	I-1002-100066	150 000		150 000	0		0
Plantskola 2020	I-1002-101114		145 862	-145 862	0		0
Oprojekterade stödfunktioner	2020/1000/IPM1002INFRACC	530 000		530 000	0		0
Oprojekterade stödfunktioner (ej inskr.)	I-1002-101107	530 000		530 000	0		0
Projekt som minskar renoveringsskulden	2020/1000/IPM1002INFRAD	15 357 293		3 912 048	0		0
Rutter för lätt trafik och gångförbindelser	2020/1000/IPM1002INFRADA	155 000	79 484	75 516	0		0
Rutter för lätt trafik (ej inskr.)	I-1002-100274	155 000		155 000	0		0
Markulav. gc-bana s.: T.forsv.-Raunistula	I-1002-101192		50 553	-50 553	0		0
Satakuntav. gc s.: Varkkabergrsg.-Kähäri pv	I-1002-101193		28 931	-28 931	0		0

Renovering av gatukonstruktion	2020/1000/IPM1002INFRADB	2 632 606	1 846 857	785 749	0		0
Ylitalogatan	I-1002-100738		157	-157	0		0
Midsommarvägen str.: Fridagsgr. - Aprillsg.	I-1002-101263		25 240	-25 240	0		0
Gamla Kungsbäcksvägen str. Nuijamaag. -	I-1002-100017		31	-31	0		0
Renovering av gatukonstruktion (ej inskr.)	I-1002-100184	1 880 000		1 880 000	0		0
Kärsämäkivägen sträcka: Heikki Huhtamäkis	I-1002-100455		438	-438	0		0
Suovavägen str.: Pulmussuov. - Markulav.	I-1002-100503		232 671	-232 671	0		0
Vuorentakavägen	I-1002-100504	175 092	167 031	8 061	0		0
Kärsämäkivägen - Palttagatan	I-1002-100565				0		0
Renovering av naturstengator	I-1002-100728		316	-316	0		0
Nummisparkgatan	I-1002-100729		19 540	-19 540	25 000	Projektlista 23.6.2020	25 000
Paaskuntagatan	I-1002-100730	193 304	7 486	185 818			0
Rieskalähdevägen sträcka: Ekhagsvägen	I-1002-100731		245 951	-245 951	0		0
Talikorpivägen	I-1002-100732		3 968	-3 968	0		0
Ekhagsvägen, Varkkabergrsgatan sträcka:	I-1002-100733	181 134	476 845	-295 711	0		0
Töykkälälgatan	I-1002-100735	203 076		203 076			0
Tempelgatan*	I-1002-100856		19 594	-19 594	350 000	Projektlista 23.6.2020	350 000
Arvidsgatan sträcka: Trädgårdsg. - Fredsg.	I-1002-100858		186	-186	0		0
Vapensmedsg. sträcka: Tempelg. - IV/26*	I-1002-100859		30 203	-30 203	0		0
Knektgatan*	I-1002-100860		13 102	-13 102	0		0
Norrskensgatan	I-1002-101069		68 199	-68 199	410 000	Beslut om upphandling 7.9.2021	410 000
Nunnegatan	I-1002-101160		68 260	-68 260	0		0
Rustmästarevägen / Veterangatan	I-1002-101181		48 021	-48 021	0		0
Grangränd	I-1002-101182		168	-168	0		0
Lilla Tavastgatan	I-1002-101197		92 831	-92 831	0		0
Långåkersgatan	I-1002-101198		153 786	-153 786	0		0
Rahkapälgatan	I-1002-101200		172 834	-172 834	0		0
Grusbelagda gator	2020/1000/IPM1002INFRADC	1 239 123	410 635	828 488	0		0
Grusbelagda gator (ej inskr.)	I-1002-100072	1 000 000		1 000 000	0		0
Skeppsindustrig. sträcka: Näbbmusstigen	I-1002-100190		1 666	-1 666	0		0
Näbbmusstigen	I-1002-100191		1 356	-1 356	0		0
Igelkottsgatan	I-1002-100192		900	-900	0		0
Sjöfararegatan, Valfångaregatan	I-1002-100344		39 743	-39 743	300 000	Projektlista 12.6.2020	300 000
Backgatan, Tuulensuugatan	I-1002-100441		33 701	-33 701	20 000	Projektlista 12.6.2020	20 000
Viinämäkigatan sträcka: Backgatan -	I-1002-100442		29 203	-29 203	35 000	Projektlista 12.6.2020	35 000
2021Nyäkergatan	I-1002-100443		185	-185	0		0
Höjdgatan	I-1002-100549				0		0

Pemargatan - Pikisgatan	I-1002-100551	239 123	54 912	184 211	184 211	Entreprenaden fortsätter 2021	184 211
Sirivägen	I-1002-100552				0		0
Seunalabägen	I-1002-100553		951	-951	0		0
Kastuvägen sträcka: Leipäläv. - Partav.	I-1002-100554				0		0
Skogsmusgatan	I-1002-100695		900	-900	0		0
Hännikkögatan sträcka: Hjärpg. - Korgg.	I-1002-100739		55 784	-55 784	0		0
Rökerigatan, Rökeristigen, Kauselavägen	I-1002-100743		56 462	-56 462	85 000	Projektlista 12.6.2020	85 000
Suolakankareg., Nunnebergsg., Savonketog.	I-1002-100813		79 709	-79 709	0		0
Tuulismäkvägen	I-1002-100817		54 882	-54 882	0		0
Gezeliusgatan	I-1002-100855		279	-279	0		0
Grundläggande renoveringar av broar	2020/1000/IPM1002INFRADD	1 470 564	996 180	474 384	0		0
Små grundl. renoveringar av broar (ej inskr.)	I-1002-100093	620 000		620 000	0		0
Aurabron	I-1002-100744		6 962	-6 962	0		0
Små grundl. renoveringar av broar 2018	I-1002-100805		385	-385	0		0
Nummisilta bro T-4221	I-1002-100916		28 822	-28 822	0		0
Nylandsvägens gångtunnel	I-1002-100924		1 605	-1 605	0		0
Hammarbacka gångtunnel	I-1002-100945	850 564	627 142	223 422	0		0
2022Runsabron	I-1002-100947				0		0
Kräkkärrets gångtunnlar specialinspektioner	I-1002-100948		59 080	-59 080	0		0
2021T-4217 Martinsgatans gångbro	I-1002-100949		16 040	-16 040	0		0
2021T-4227 Härkämäen gångbro	I-1002-100950		21 174	-21 174	0		0
Med start eft. b.året (Grundl. ren. av broar)	I-1002-100963				0		0
T-4020 Hallisbron	I-1002-100991		8 795	-8 795	0		0
Åbo gångbro T-4255	I-1002-101051				0		0
Pällegrändens gångbro T-4236	I-1002-101158		27 175	-27 175	0		0
Kvambrons massövergångskonstruktion	I-1002-101180		7 611	-7 611	0		0
Martinsbron rörelsefogar	I-1002-101202		16 134	-16 134	0		0
Tavastbron T-4030	I-1002-101212		33 484	-33 484	0		0
Kuppisbron T-4032	I-1002-101213		48 462	-48 462	0		0
Lemminkäinenbron T-4034	I-1002-101214		52 434	-52 434	0		0
Södra bägens gångbro T-4288	I-1002-101215		9 589	-9 589	0		0
Lepikko gångtunnel T-2268	I-1002-101216		2 638	-2 638	0		0
Lausteen käytävä T-4242	I-1002-101217		13 851	-13 851	0		0
Karhun käytävä T-4243	I-1002-101218		14 797	-14 797	0		0
Beläggningar	2020/1000/IPM1002INFRADDE	2 700 000	2 751 896	-51 896	0		0
Grundl. ren./lappning av belägg. (ej inskr.)	I-1002-100141	500 000		500 000	0		0

Grundläggande renovering av vägar 2019	I-1002-100996					0		0
Grundläggande renovering av vägar 2020	I-1002-101091	2 200 000		2 274 543	-74 543	0		0
Asfalttappningar 2020	I-1002-101128			477 353	-477 353	0		0
Miljökonstruktioner	2020/1000/IPM1002INFRADF	515 000		234 141	280 859	0		0
Trappor och murar	2020/1000/IPM1002INFRADFA	150 000		27 474	122 526	0		0
Trappor och murar (ej inskr.)	I-1002-100082	150 000			150 000	0		0
Vårdbergsparken räcken och murar	I-1002-100745			27 474	-27 474	0		0
Små grundl. ren. av grönområden (gata)	2020/1000/IPM1002INFRADFB	135 000		107 650	27 350	0		0
Små grundl. ren. av grönområden (ej inskr.)	I-1002-100083	135 000			135 000	0		0
Gamla Littoisvägen str.: Backg. - Bruksg.	I-1002-101120			44 700	-44 700	0		0
Tavastlandsv./Hallisv. undergång grön	I-1002-101122			20 500	-20 500	0		0
Observatoriegatan vägvisnings skylt	I-1002-101138			9 450	-9 450	0		0
Kuppiparken, skyddsstaket	I-1002-101168			33 000	-33 000	0		0
Lindarna i Runsala	I-1002-101219			0	0	0		0
Gatutråd som ersätts	2020/1000/IPM1002INFRADFC	30 000		13 488	16 512	0		0
Gatutråd som ersätts (ej inskr.)	I-1002-100086	30 000			30 000	0		0
Gatutråd som ersätts 2020	I-1002-101194			13 488	-13 488	0		0
Övriga miljökonstruktioner	2020/1000/IPM1002INFRADFD	200 000		85 529	114 471	0		0
Övriga miljökonstruktioner (ej inskr.)	I-1002-100275	200 000			200 000	0		0
Ekhags hundpark	I-1002-101092			8 679	-8 679	0		0
V. Strandg., vägren s.: Wechters-Varvs	I-1002-101115			76 850	-76 850	0		0
Utrustning, anordningar och möbler	2020/1000/IPM1002INFRADG	215 000		89 294	125 707	0		0
Gatuträdskydd	2020/1000/IPM1002INFRADGB			32 400	-32 400	0		0
Gatuträdskydd i centrum 2020	I-1002-101165			32 400	-32 400	0		0
Utrustning, anordningar och möbler övrigt	2020/1000/IPM1002INFRADGC	215 000		56 894	158 107	0		0
Utrustn., anordn. och möbl. övr. (ej inskr.)	I-1002-100196	215 000			215 000	0		0
Avfallskärl för Funikularen	I-1002-101076			2 557	-2 557	0		0
Hundstaketens djupinsamlingskärl	I-1002-101169			40 100	-40 100	0		0
Kalevarampen räcke	I-1002-101203			14 237	-14 237	0		0
Belysning	2020/1000/IPM1002INFRADH	2 080 000		1 932 983	147 017	0		0
Moisio skolv., Lundgr. uh.belysn. omr.san.	I-1002-101317			22 750	-22 750	0		0
Linahagsg., Lainelastigen utomhusbelysning	I-1002-101296			13 250	-13 250	0		0
Grundl. renovering av belysning (ej inskr.)	I-1002-100109	2 080 000			2 080 000	0		0

Kähäri områdessanering utomhusbelysning	I-1002-100794					0	0
Biskopsg. och tvärgatorna utomhusbelysn.	I-1002-100902		448 096	-448 096		0	0
Lillheikkilä områdessanering utomh.belysn.	I-1002-100934		129 959	-129 959		0	0
Muhkuri områdessanering utomh.belysning	I-1002-100971		79 424	-79 424		0	0
Tahtomavägen utomhusbelysning	I-1002-100976					0	0
Hipposv. 1-29, Hammarbackag. 2-14 uhb	I-1002-100983		93 212	-93 212		0	0
Planering av utomhusbelysning 2019	I-1002-100995		48 480	-48 480		0	0
Tallbacka områdessanering utomhusbelysn.	I-1002-101035		70 239	-70 239		0	0
Gamla Tavastlandsv. omgivn. utomh.belysn.	I-1002-101036		25 200	-25 200		0	0
Moisio skolv., Oripäägr. uhb omr.san.	I-1002-101052		79 310	-79 310		0	0
Viinämäkig. uhb str. Backg. - Bruksgr.	I-1002-101077		669	-669		0	0
Raimogr., Reimagr., Pennibacksgr. uhb	I-1002-101084		16 727	-16 727		0	0
Planering av utomhusbelysning 2020	I-1002-101106		42 670	-42 670		0	0
Jäkärilä områdessanering utomhusbel.	I-1002-101109		41 648	-41 648		0	0
Uhb Pansiov., Bang., Hurtigsbergets och	I-1002-101129		684 127	-684 127		0	0
Jubileumsårets belysning i parkområdet	I-1002-101141		106 362	-106 362		0	0
Kaurinmäkigränden utomhusbelysning	I-1002-101150		12 283	-12 283		0	0
Mennandersgränden utomhusbelysning	I-1002-101201		18 578	-18 578		0	0
Utomhusbelysning planering 2021	I-1002-101211					0	0
Dagvattensystem	2020/1000/IPM1002INFRADI	2 000 000	748 773	1 251 227		0	0
Kärsämäki dagvatten	I-1002-101254					0	0
Dagvattensystem, ersättn.inv. (ej inskr.)	I-1002-100500	2 000 000		2 000 000		0	0
Dagvattensystem planering	I-1002-100874		101 614	-101 614		0	0
Hammarbackaparken dagvatten	I-1002-100931					0	0
Österlångg.-Tallbackaplan-Klippgränd dagv.	I-1002-100979					0	0
Jahnsdikets pumpstationsledning dagvatten	I-1002-100994		70 408	-70 408		0	0
Mällikkälägatan, Päivölägatan dagvatten	I-1002-101017		115 943	-115 943		0	0
Österåsgränden och Seunalabägen dagvatten	I-1002-101019		52	-52		0	0
Suovavägen dagv. sträcka: Pulmussuov. -	I-1002-101053		154 026	-154 026		0	0
Vuorentakavägen, Betaniagatan dagvatten	I-1002-101058		50 429	-50 429		0	0
Mielikkigatan och Tahtomavägen dagvatten	I-1002-101093		130 218	-130 218		0	0
Tullbommen dagvatten	I-1002-101095		71 521	-71 521		0	0
Nylandsg., Universitetsg.-Sirkkalag. dagv.	I-1002-101096					0	0
Nylandsgatan - Tavastlandsvägen dagv.	I-1002-101097					0	0

Hamngatan dagvatten	I-1002-101098					0		0
Vallgravsgatan (Hamngatan - ån) dagvatten	I-1002-101099		36 736	-36 736		0		0
Vakka-Suomip. dagv. (Latukkgagr.-Nuppulav.	I-1002-101184		12 555	-12 555		0		0
Nylandsgatan - Aningsgatan dagvatten	I-1002-101188		5 270	-5 270		0		0
Grundläggande renovering av gångbanor	2020/1000/IPM1002INFRADJ	210 000	169 481	40 519		0		0
Grundl. renoveringar av gångb. (ej inskr.)	I-1002-100018	210 000		210 000		0		0
Rådstuvugatan gångb. grundl. renovering	I-1002-101161		40 740	-40 740		0		0
Ruohonpääv. gångb. grundl. renovering	I-1002-101162		44 732	-44 732		0		0
Rådsgatan gångbana grundl. renovering	I-1002-101163		29 933	-29 933		0		0
Keramikfabriksgatan gc-bana 2020	I-1002-101170		54 076	-54 076		0		0
Små grundl. renoveringar (gata)	2020/1000/IPM1002INFRADK	160 000	136 901	23 099		0		0
Små grundl. renoveringar, gata (ej inskr.)	I-1002-100046	160 000		160 000		0		0
S:t Henriks plan (Kuppis paviljong)	I-1002-101136		136 901	-136 901		0		0
Parker	2020/1000/IPM1002INFRADL	960 000	1 421 010	-461 010		0		0
Övriga parker (ej inskr.)	I-1002-100171	460 000		460 000		0		0
Puolalabacken	I-1002-100178	450 000	1 138 952	-688 952		0		0
Hammarbackaparken	I-1002-100640		91 530	-91 530		0		0
Kuppisparken (Hipposv. och	I-1002-100763		14 413	-14 413		0		0
Axparken	I-1002-100953		3 982	-3 982		0		0
Parkträd som ersätts 2020	I-1002-101100	50 000	44 462	5 538		0		0
Choraeus källa stenläggning	I-1002-101121		5 800	-5 800		0		0
Borttagning av vresrosor	I-1002-101166		121 871	-121 871		0		0
Lekplatser	2020/1000/IPM1002INFRADM	850 000	463 253	386 747		0		0
Lekplatser	2020/1000/IPM1002INFRADMA	740 000	349 318	390 682		0		0
Lekplatser (ej inskr.)	I-1002-100153					0		0
Pipareparkens lekplats	I-1002-100570		3 511	-3 511		0		0
Tranebrunnplanens lekplats	I-1002-100574	300 000	198 532	101 468	20 000		Fortgående projekt	20 000
Karvataskuparkens lekplats	I-1002-100822	440 000	147 275	292 725	16 000		Fortgående projekt	16 000
Lekplatsutrustning	2020/1000/IPM1002INFRADMB	60 000	77 685	-17 685		0		0
Lekplatsutrustning (ej inskr.)	I-1002-100170	60 000		60 000		0		0
Byte av utrustn. på Laholaparkens lekpl.	I-1002-101117		18 047	-18 047		0		0
Byte av utrustn. på Rosaparkens lekplats	I-1002-101118		23 495	-23 495		0		0
Byte av utrustn. på Palttaparkens lekpl.	I-1002-101119		11 221	-11 221		0		0
Byte av utrustn. på Vättiparkens lekplats	I-1002-101195		24 923	-24 923		0		0
Lekplatsstaket	2020/1000/IPM1002INFRADMC	50 000	36 250	13 750		0		0
Lekplatsstaket (ej inskr.)	I-1002-100217	50 000		50 000		0		0

Byte av lekutrustning i General Airos park	I-1002-101153		36 250	-36 250	0		0
Grönområdenas dagvattenrening	2020/1000/IPM1002INFRADN	50 000	32 388	17 612	0		0
Grönomr. dagvattenrening (ej inskr.)	I-1002-100225	50 000		50 000	0		0
Kuppisparken, våtmark	I-1002-101139		32 388	-32 388	0		0
Grön garanti-arbeten (ersättn.inv.)	2020/1000/IPM1002INFRADO	120 000	131 968	-11 968	0		0
Grön garanti-arbeten, ersättn.inv. (ej inskr.)	I-1002-100223	120 000		120 000	0		0
Grön garanti-arbeten 2020 (ersättn.inv.)	I-1002-101123		131 968	-131 968	0		0
Dammar	2020/1000/IPM1002INFRADQ				0		0
2022Maarian pato	I-1002-100765				0		0
Sanringsplanering (ej inskr.)	I-1002-100828				0		0
Pr. som minskar ren.skuld, start eft. budg.året	2020/1000/IPM1002INFRADR				0		0
Pr. som minskar ren.skuld, start eft. budg.året	I-1002-100496				0		0
Funktion och säkerhet av trafiken, ss	2020/1000/IPM1002INFRAE	2 514 560	1 669 721	844 839	0		0
Nya rutter och leder osv. för lätt trafik	2020/1000/IPM1002INFRAEA	155 000	3 613	151 387	0		0
(ej inskr.) Nya rutter för lätt trafik,	I-1002-100221	155 000		155 000	0		0
Ritarstigen gc-bana	I-1002-100768				155 000	Anbudsförfarandet för projektet flyttat till 2021	155 000
Uttergränden - Småvesslegatan gc-bana	I-1002-100866		900	-900	0		0
Filargatan cykelväg sträcka: Byggmästarev.	I-1002-101209		1 305	-1 305	0		0
Tavastlandsg./Kinakvarng. vänteparkering m.m.	I-1002-101221		1 408	-1 408	0		0
Vagn. och "Vaunuaukio", Bangårdsg. p-pl.	2020/1000/IPM1002INFRAEB	700 000	14 893	685 107			0
P-område vid Logomobrons södra ände	I-1002-101101	200 000	9 895	190 105	190 105	Anbudsförfarandet för projektet flyttat till 2021	190 105
Vagnatan och "Vaunuaukio"	I-1002-101102	500 000	4 998	495 002	495 002	Anbudsförfarandet för projektet flyttat till 2021	495 002
Funikularen	2020/1000/IPM1002INFRAEC		46 107	-46 107	0		0
Funikularen	I-1002-100065		46 107	-46 107	0		0
Små trafikstyrningsarbeten	2020/1000/IPM1002INFRAED	50 000	32 625	17 375	0		0
Små trafikstyrningsarbeten (ej inskr.)	I-1002-100189	50 000		50 000	0		0
Förhindrande av genomfart genom Österås	I-1002-101116		32 625	-32 625	0		0
Trafikljus	2020/1000/IPM1002INFRAEE	150 000	291 205	-141 205	0		0
Trafikljus (ej inskr.)	I-1002-100202	150 000		150 000	0		0
Jahnvägen - Tavastlandsvägen traf.lj.	I-1002-101145		179 816	-179 816	0		0
Kommunalsjukhusv./Luolavuoriv. traf.lj.	I-1002-101152		109 961	-109 961	0		0
Kaskisgatan/Kommunalsjukhusvägen	I-1002-101154		1 428	-1 428	0		0
Trafiksystemets funktion	2020/1000/IPM1002INFRAEF	567 995	606 679	-38 684	0		0
Förbättring av Lv 185	I-1002-101305				0		0
Funktion av trafiknätet osv. (ej inskr.)	I-1002-100203	500 000		500 000	0		0

Österlånggatan/Brunnsgatan	I-1002-100566	67 995	202 725	-134 730	90 000	Godkänt projektkort 7.9.2020 Kostn.uppsk. 760 k€	90 000
Riitasuoplan	I-1002-100772		36 561	-36 561	0		0
Aningaisgatan 9 skyddsväg	I-1002-101094		67 649	-67 649	0		0
Montörgatan gångbana+skyddsväg	I-1002-101105		114 612	-114 612	0		0
Ändringar i vägvisning, hamn (Silja Line)	I-1002-101167		4 727	-4 727	0		0
Västra bågen/Pernov. specialtransportrut	I-1002-101183		3 117	-3 117	0		0
Nya betalningsautomater för parkering	I-1002-101189		31 288	-31 288	0		0
Ändringarna i hast.begränsningar i centrum	I-1002-101196		146 000	-146 000	0		0
Östra Strandg. str. Biblioteksbron-Unionsg.	2020/1000/IPM1002INFRAEG	591 565	613 426	-21 861	0		0
Östra Strandgatan sträcka: Sjömansgatan -	I-1002-100237	441 565	459 075	-17 510	0		0
Aura ås strandmur sträcka: Sotalaisg.	I-1002-100345		15 451	-15 451	0		0
Aura ås strandled sträcka Tjärhovsgatan	I-1002-100517	150 000		150 000	0		0
Östra Strandgatan elcentraler	I-1002-101157		138 900	-138 900	0		0
Oprojekterade, Trafikens funktion	2020/1000/IPM1002INFRAEI	300 000	61 173	238 827	0		0
Oprojekterade, Trafikens funktion (ej inskr.)	I-1002-101108	300 000		300 000	0		0
Trafikräkningsdetektorer	I-1002-101156		61 173	-61 173	0		0
Stöd till boendetrivseln, ss	2020/1000/IPM1002INFRAF	2 430 620	1 950 774	479 846	0		0
Bearbetning av planområden gator/grönomr.	2020/1000/IPM1002INFRAFA	760 000	731 100	28 900	0		0
Eklunden	I-1002-100219		10 310	-10 310	0		0
Vaiste	I-1002-100002		55 633	-55 633	0		0
Säköbacken	I-1002-100026		111 895	-111 895	0		0
Bearb. av planomr. gat./grönomr. (ej inskr.)	I-1002-100104	760 000		760 000	0		0
Suikkila gård	I-1002-100213		22 752	-22 752	0		0
2024Marjamäki	I-1002-100289		93	-93	0		0
Pyölinmäki	I-1002-100290		4 016	-4 016	0		0
Storharlax 1	I-1002-100297		202 879	-202 879	0		0
Suivilinna	I-1002-100393		95 341	-95 341	0		0
Alfa Barker	I-1002-100282		21 081	-21 081	0		0
Toijaisbrinken	I-1002-100849		160 166	-160 166	0		0
Uttergränden	I-1002-101062		23 537	-23 537	0		0
Prästholmen	I-1002-101204		23 395	-23 395	0		0
Ofärdiga parker i planområden	2020/1000/IPM1002INFRAFB	250 000	65 466	184 534	0		0
Skansens Vallgatan (Skansgatan)	I-1002-100022		12 500	-12 500	0		0
Ofärdiga parker i planomr. (ej inskr.)	I-1002-100232	250 000		250 000	0		0
Länsiniitty	I-1002-100725		48 094	-48 094	0		0
Kapernaumsparken (Vakiniittu)	I-1002-100848		664	-664	0		0

Kaksi Koota	I-1002-100873		4 209	-4 209	0	0
Lekparker	2020/1000/IPM1002INFRAFC	105 000	65 858	39 142	0	0
Lekparker (ej inskr.)	I-1002-100119	105 000		105 000	0	0
Lilldäldens lekplats	I-1002-100824		46 458	-46 458	0	0
Moikoisbackens lekplats, byte av utrustning	I-1002-101164		19 400	-19 400	0	0
Idrottsnämndens objekt	2020/1000/IPM1002INFRAFD	700 000	650 325	49 675	0	0
Impivaara idrottscentral	2020/1000/IPM1002INFRAFDE				0	0
2022Könstsnöfältet vid Nunnebergets skidspår	I-1002-100589				0	0
2022Parkgym vid Nunnebergets länk	I-1002-100774				0	0
Kuppis idrottscentral	2020/1000/IPM1002INFRAFDB		362	-362	0	0
2021Kuppis parkgym	I-1002-100775				0	0
Kuppis idrottsplan nr 2	I-1002-100833		362	-362	0	0
Idrottsparkens idrottscentral	2020/1000/IPM1002INFRAFDC	215 000	8 017	206 983	0	0
Idrottsparkens tennisplansområde	I-1002-100572	215 000	8 017	206 983	0	0
Övriga motionsplatser	2020/1000/IPM1002INFRAFDD	485 000	641 947	-156 947	0	0
Idrottsnämndens objekt (ej inskr.)	I-1002-100120	485 000		485 000	0	0
Ekvalla badstrand	I-1002-100148		67 589	-67 589	0	0
Ispois badstrand	I-1002-100459		32 265	-32 265	0	0
Kräkkärrets idrottsplaner	I-1002-100590		231 638	-231 638	0	0
Turun Lyseos idrottsplan	I-1002-100592		1 193	-1 193	0	0
2022Jäkärälä idrottspark	I-1002-100671				0	0
2022Pansion idrottspark	I-1002-100781				0	0
Hammarbacka skola idr.plan (Turjaparken)	I-1002-100783		191 421	-191 421	0	0
2021Pansio motionsspår	I-1002-100957				0	0
2022Suikkila motionsspår	I-1002-100958				0	0
2021S:t Marie-Ilmarinen friluftsrutter	I-1002-100959				0	0
Hirvensalo skidcentrum	I-1002-100961		10 544	-10 544	0	0
2021Skansens idrottspark	I-1002-100964				0	0
Suurpääparkens idrottsplan	I-1002-101103		101 378	-101 378	0	0
Överbyparkens idrottsplatser	I-1002-101155		5 920	-5 920	0	0
Övrigt stöd till boendetrivseln	2020/1000/IPM1002INFRAFE	615 620	438 024	177 596	0	0
Alléer och öppna platser i parker	2020/1000/IPM1002INFRAFEA	100 000	18 500	81 500	0	0
Alléer/öppna platser i parker (ej inskr.)	I-1002-100222	100 000		100 000	0	0
Lilltorgets apparell och Slottsgatan	I-1002-101125		18 500	-18 500	0	0
Miljökonst	2020/1000/IPM1002INFRAFED	50 000		50 000	0	0
Miljökonst (ej inskr.)	I-1002-100182	50 000		50 000	0	0
Friluftsområden	2020/1000/IPM1002INFRAFEE	130 000	109 016	20 984	0	0
Vepsarns tryckavlopp	I-1002-101354		80 000	-80 000	0	0

Friluftsområden (ej inskr.)	I-1002-100229	55 000		55 000	0		0
Friluftsoär (ej inskr.)	I-1002-100965	55 000		55 000	55 000	Byggandet av tryckavloppet i Vepsarn flyttas till 2021	55 000
Föli-brygga Runsala varv, betongfundam.	I-1002-101027		3 150	-3 150	0		0
Paddlingscentralens båtramp (Majsor)	I-1002-101061	20 000	25 866	-5 866	0		0
Septitömning / Viimeinen ropo	I-1002-101151		0	0	0		0
Övrigt stöd till boendetrivseln	2020/1000/IPM1002INFRAFEF	335 620	310 508	25 112	0		0
Grönområden i Kråkkärret	I-1002-100492	185 620	231 417	-45 797	0		0
Övr. åtg. som bidrar t. boendetr. (ej inskr.)	I-1002-100622	150 000	155	149 845	0		0
2022Annikanaukio (Kråkkärret)	I-1002-100966				0		0
Ekvalla badstrand grönområden	I-1002-101110		5 998	-5 998	0		0
Engager. budg. Storheikkilä hundstaket	I-1002-101135		72 938	-72 938	0		0
Påskyndad genomförandeplanering, ss	2020/1000/IPM1002INFRAG	500 000	222 533	277 467	0		0
Aura ås strandmur, Manillabryggan	I-1002-101261		1 167	-1 167	0		0
Sanering av Kovasoja (Vahtov.-Kärsämäkiv.	I-1002-101348		596	-596	0		0
Sanering av Jahnsdiket (norr om Littoisv.	I-1002-101349		439	-439	0		0
Sanering av diken i Jäkärlä	I-1002-101350		376	-376	0		0
Pansio tågfarjehamn	I-1002-101256		1 353	-1 353	0		0
2024Kylänkulma planområde	I-1002-101255		1 984	-1 984	0		0
Lähdemäkvägen, Loukasgatan	I-1002-101064		2 216	-2 216	0		0
Nunnebergets länk	I-1002-101251				0		0
Aura ås strandled sträcka: Agricolag.	I-1002-100061		5 616	-5 616	0		0
Topinpuisto	I-1002-100485		5 384	-5 384	0		0
Rektorsåkersgatan - Vatselagatan	I-1002-100713		5 219	-5 219	0		0
2023Harkkionmäki	I-1002-100721		217	-217	0		0
Spjutvägen	I-1002-100816		2 509	-2 509	0		0
Videvägen och Olvonvägen	I-1002-100944		1 300	-1 300	0		0
Påskyndad genomförandeplanering (ej inskr.)	I-1002-101016	500 000		500 000	0		0
Allégatan sträcka: Trädgårdsg. - Eriksk.	I-1002-101054		2 154	-2 154	0		0
Kuppisgatan sträcka: Nylandsv. - Smedsg.	I-1002-101055		148	-148	0		0
Rostockgatan	I-1002-101070		5 658	-5 658	0		0
Pukkila	I-1002-101090		1 437	-1 437	0		0
Planen för Kähäri parkväg	I-1002-101104		32 952	-32 952	0		0
Centrumbelysning	I-1002-101111		649	-649	0		0
Fasangatan	I-1002-101112		8 416	-8 416	0		0
Örngatan	I-1002-101113		3 083	-3 083	0		0
Valkiasvuorivägen/Valkiasvuorigatan sträcka:	I-1002-101126		102	-102	0		0

Selgatan sträcka: Gamla Tammerforsvägen -	I-1002-101127		7 424	-7 424	0	0
Museimotorn W64 till Varvsstranden	I-1002-101130		24 827	-24 827	0	0
Yritysvägen - Valkiasvuorigatan (sträcka:	I-1002-101131		7 559	-7 559	0	0
Peltola avstjälpningsplats	I-1002-101132		10 125	-10 125	0	0
Förbindelsestigen	I-1002-101133		6 780	-6 780	0	0
Rettingbrinkens säsongförsäljningsplatsg	I-1002-101134		2 074	-2 074	0	0
Universitetsgatan 5 ändring av gångbanan	I-1002-101137		5 952	-5 952	0	0
2022Ferry Terminal	I-1002-101140		10 623	-10 623	0	0
Stadsträdgårdens område	I-1002-101142		533	-533	0	0
Utveckling av säsongförsäljningsplatser	I-1002-101143		3 722	-3 722	0	0
Kulturåfärjan	I-1002-101144		1 162	-1 162	0	0
2023Jahndalens hundpark	I-1002-101146		143	-143	0	0
Samppalinna hundpark	I-1002-101147		321	-321	0	0
2022Påskparkens hundpark	I-1002-101148		143	-143	0	0
2024Paattisparkens hundpark	I-1002-101149		143	-143	0	0
Körsbärsvägen	I-1002-101171		275	-275	0	0
Alvägen	I-1002-101172		116	-116	0	0
Lingonvägen	I-1002-101173		131	-131	0	0
Högåsgatan	I-1002-101174		263	-263	0	0
Hallonvägen	I-1002-101175				0	0
Tranbärsvägen	I-1002-101176				0	0
Hjortronvägen	I-1002-101177				0	0
Blåbärsvägen sträcka: Körsbärsv. - Odonv.	I-1002-101178				0	0
Topinoja park för cirkulär ekonomi	I-1002-101179		23 316	-23 316	0	0
Piskgrändens ändhållplats	I-1002-101185		3 341	-3 341	0	0
Helsingforsgatans båge, Doppingvägen	I-1002-101199		468	-468	0	0
Raunistula bro och cykelväg	I-1002-101205		21 823	-21 823	0	0
2023Barkplan planområde	I-1002-101206		669	-669	0	0
Kyrkstötsgatan	I-1002-101207		88	-88	0	0
Arkitektstigen	I-1002-101208				0	0
Kraftgatan planområde	I-1002-101210		151	-151	0	0
Luolavuori motionstrappa	I-1002-101220		252	-252	0	0
Stjärnfallet	I-1002-101222		550	-550	0	0
Martinsgatan borttagande av gångbana	I-1002-101223		46	-46	0	0
Aningaisgatans busshållplats	I-1002-101224		79	-79	0	0
Saukonoja	I-1002-101225		314	-314	0	0
Sanering av Moision oja (Påskparken -	I-1002-101226		759	-759	0	0
Berits gränd	I-1002-101227		509	-509	0	0

Lempovägen	I-1002-101228			102	-102	0	0
Pajamäkigatan	I-1002-101229			86	-86	0	0
Övre vägen	I-1002-101230			120	-120	0	0
Nedre vägen	I-1002-101231			110	-110	0	0
Skogsstigen	I-1002-101232			74	-74	0	0
Strandstigen	I-1002-101233			98	-98	0	0
Daggpärlestigen	I-1002-101234			50	-50	0	0
Ljungvägen	I-1002-101235			93	-93	0	0
Svalbergagatan	I-1002-101236			194	-194	0	0
Kottgatan	I-1002-101237			61	-61	0	0
Åkergatan	I-1002-101238			110	-110	0	0
Arrendatorsgatan	I-1002-101239			61	-61	0	0
Månbergsgatan	I-1002-101240			2 952	-2 952	0	0
Takalagatan	I-1002-101241			50	-50	0	0
Rätiälägatan sträcka: Is pois parkväg -	I-1002-101242			111	-111	0	0
Ugrergatan	I-1002-101243			65	-65	0	0
Tenngatan	I-1002-101244			278	-278	0	0
Zinkgatan	I-1002-101245			70	-70	0	0
Pyörämäkivägen	I-1002-101246			86	-86	0	0
Vätti parkeringsområde	I-1002-101247			110	-110	0	0
Odonvägen	I-1002-101248					0	0
Valborgsvägen	I-1002-101249					0	0
Rönnudden	I-1002-101250					0	0