

Sukellustarkastukset 18.12.2020-22.01.2021

Maarianaltaan patoluukkujen rakenteiden ja edustan sukellustarkastus 18.12.2020

Patoluukkujen- ja betonirakenteissa sekä tunnelisuun edustalta ei havaittu poikkeamia tai rakenteellisia vaurioita.

Betonirakenteeseen asennettu juoksutus putki (PEH 630 NP 6) lähtee tunnelisuun itäpuoleltapohjoiseen. Tarkastuksessa sukeltaja seurasi putkea, sen pään sijainnin paikallistamiseksi. Putkea pystyi seuraamaan noin 50 m, sen ollen osittain maamassojen alla, jonka jälkeen maita on niin paksulta (yli 0,5 m), että eteneminen ei onnistu.

Toimenpiteet

Putken pinnalta stroolataan vesisuihkulla massat pois, jotta löydämme putken pään. Putken pituudesta ja piirustuksista ei ole dokumentteja.

Työaika

Arvioitu työaika on 4–6/työvuorota ja työvuoron päivähinta on 3.300 €/pv (alv 0 %) Sisältäen sukellusryhmän ja kaluston.