

Lisätyöt Uittamo	yksikkö	kpl/m2	hinta/kpl	yhteensä
Katu				
Lisätyöt Uittamo				
Liikennemerkit 1 puoleinen+kiinnikkeet	kpl	4		
Kaivon ja vent säätö	kpl	21		
Jalustinkatu, Kaapelinveto 30 m pidemmälle mitä suunnitelma, montut 1kpl, vanha putki				
AXMK 4x25 sis asennus	m	30		
montun kaivu	kpl	1		
laatoitus	m2	10		
nurmikko	m2	20		
Päitsipolku				
Singelikivi jätkänpolkuun 120 m2	m2	120		
Jouduttu kaivamaan kallioulouhokseen 3 ensimmäistä jalustaväliä. 110m	m	110		
Turkuenergian putket alitusputkien päällä, jouduttu kaivamaan käsivoimin ilman lapiota	m	2		
pohjatyöt, KLV pohjaa nostettiin + 10cm murke + tasauas, Veden ohjaus kaivoon, aikaisemmin KLV:llä ollut vesilammikko	m2	168		
Suitsipolku metsäkevari				
Kevarinpohjan vahvennus 35 m matkalta 0-35 sepeli	t	135		
massanvaihto, poiskuurittu tavara, jätemaa	t	135		
Pohjan teko kaivinkone	h	4		
Pohjan teko kuorma-auto	h	4		
Uittamon polun asfaltin kuorinta, 10cm paksuus 564 neliötä	m2 n5cm	564		
15cm paksuus 240 neliötä.	m2 n10cmk	240		
Lisätyö asfaltointi, Asfaltointi vietiin parkkihallin, seinään kiinni vesienohjautuvuuden vuoksi.	m2	15		
Kivisen maa-aineksen pois kaivuu	m3	53		
pohjatyöt, KLV pohjaa nostettiin + 10cm murke + tasauas	m2	131		
			Yhteensä	32408
Lisätyöt Vanha Tampereentie				
Classikko kivetys + pohjat 50 m2	m2	50		
reunakivi	m	95		
1 ylimääräinen alitustunkkaus(Fiian Grilli)	m	20		
Sokeiden kivi	kpl	136		
Bussipysäkin kaatojen muotoilu lisätöinä (Fiian Grilli)	kpl			
kaivinkone	h	4		
kuorma-auto	h	4		
Liikennemerkit 1 puoleinen+kiinnikkeet	kpl	2		
Liikennemerkit 2 puoleinen+kiinnikkeet	kpl	6		
			Yhteensä	10892
			Yhteensä	43 300,00 €