

Turun kaupungin avustuksen käyttöajan siirtohakemus

Yhdistyksen nimi:

Turun Kuurojenyhdistys ry _____

Saatu avustus kaupungilta: 45750 eurosta 40% eli 18300 _____ €

Päätös: Avustusjakoesityksen 19.12.2022 §35 2022-5 kunnossapito ja peruskorjaus nojalta
Pormestari Minna Arveen päätöspöytäkirja 21.12.2022 53§358-2022

(020501) _____ (Viranhaltija, päätöksen pvm ja pykälä §)

Haemme avustuksen käyttöajan siirtoa vuoden 2023 loppuun siihen toimintaan, mikä oli vuodelle 2022 suunniteltu.

Avustusmuoto:

☐ Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminta-avustus

☐ Kohdennettu erityisavustus

☒ Avustus peruskorjauksiin ja kunnostuksiin

Vuodelle 2022 alun perin suunniteltu toiminta: Merimajan mökkien kattoremontti 13250€, Merimajan jäteveden kytkentä 10000€, Merimajan päärakennuksen aurinkopaneelit 14500€, keittiökaapit ja keittiökoneet 7000€, ulkomaalaus 1000€, YHT 45750€ _____

Onko alkuperäistä toimintaa pystytty toteuttamaan lainkaan?

On pystytty toteuttamaan Merimajan keittiön kaappien ja keittiökoneiden remontti, on myös tehty LVI asennus- ja sähkötyitä jätevesipumpun osalta, pumppu on hankittu ja hankittu lupa jätevesiviemäriä varten, on myös saatu tarjous aurinkopaneeleista. Tarkempi kuluerittely vuonna 2022 toteutuneesta toiminnasta: Maramax keittiön sähkötyöt 308,52€; Maramax keittiön sähkötyöt 2. erä 289,60€; Keittiökoneet (uuni, induktioliesi, jääkaappi ja tulvasuoja) 1587,10€; keittiön kaapit ja tasot 4093,59€; mikro 361,96€; jääkaappipakastin 499€; liesituuletin 358,90€; astianpesukone 399,90€; lvi asennukset ja jätevesipumpun korjaus 1472,43€; jätevesipumppu 5146€; jätevesipumpun sähköjohto tarvikkeineen 141,40€; sähkötyöt 1882,08€; jätevesiviemäri lupahakemus 607,60€ YHTEENSÄ 17 148, 08€

Käyttämättä jäänyt avustussumma: 18300€

Haettu avustussumma: vuonna 2022 haettu avustusta 45750€, josta kaupunki myönsi tukea 40% eli 18300€. Toimintakuluja vuonna 2022 kertynyt 17148,08€

Miksi avustettava toiminta ei ole toteutunut?

Merimajan jäteveden kytkentää ei onnistuttu hoitamaan vuonna 2022, koska rakennusluvan saaminen viipyi ja sateinen sää viivästytti töitä luvan saamisen jälkeen. Maasto on savea, joten kaivuutöitä ei pysty vetisellä säällä tekemään. Merimajan mökkien kattojen remontti viivästyi, koska urakoitsijan oli käytettävissä vasta helmikuussa 2023 tilausjonon takia. Aurinkopaneeleista saatiin tarjous syksyllä 2022 mutta sähkön hinnan noustua asennusaika oli tilausruuhkan takia mahdollista saada vasta huhtikuulle 2023. Ulkomaalausta ei pystytty talvella säiden takia toteuttamaan.

Toiminta vastaa vuoden 2022 suunnitelmaa.

Yhdistyksen edustajan allekirjoitus ja Kristian Lindfors

Paikka ja aika

Turku 1.3.2023

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Kristian Joakim Lindfors

f1ffca8f-801e-4886-bb0c-8f005443716d - 2023-03-01 21:34:24 UTC +02:00
BankID / MobileID - dcbdd05e-8f82-4be3-b99d-232d703cd81f - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende