

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 8.8.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisykset.

Investointikohde	TAM siirtyvillä 2019 EUR	Ennuste 31.12.2019 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys %	Perustelu
Strategiset maankäytön hankkeet					
Linnakaupunki-koontinimike (kh sitova)	3 256 346	3 621 500	-365 154	11,2	Kylk 18.6.2019 § 298 OVK1 -> menee kh:seen OVK2:n yhteydessä
Sataman liikennejärjestelyt	500 000	617 500	-117 500	23,5	Kylk 18.6.2019 § 298 OVK1 -> menee kh:seen OVK2:n yhteydessä
Kirstinpuisto	286 346	554 000	-267 654	93,5	Kylk 18.6.2019 § 298 OVK1 -> menee kh:seen OVK2:n yhteydessä
Skanssi-koontinimike (kh sitova)	1 201 953	600 000	601 953	-50,1	Koontinimike liittuu Skanssin keskuspuisto ja Itä-Skanssi liittumisen johdosta.
Skanssin keskuspuisto	701 953	350 000	351 953	-50,1	Aikataulumuutos: asemakaava kesken.
Itä-Skanssi	500 000	250 000	250 000	-50	Aikataulumuutos: asemakaava kesken.
Blue Industry Park (kh-sitova)	1 300 000	500 000	800 000	-61,5	Koontinimike liittuu Gotlanninkatu/Yard Park liittumisen johdosta.
Gotlanninkatu/Yard Park	1 000 00	200 000	800 000	-80	Alueen tonttien louhinta siirtynyt arvioidusta.
Tuloa tuotavat hankkeet	4 797 516	3 620 874	1 176 642	-24,5	Koontinimike liittuu Pyhän Marian tien jatke-kaava liittumisen johdosta.
Pyhän Marian tien jatke-kaava	2 200 000	1 000 000	1 200 000	-54,5	Aikataulumuutos: taitorakennesuunnitelmien tarkistus jatkuu.