

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 9.4.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisykset.

Investointikohde	TAM 2021 EUR	Ennuste 31.12.2021 EUR	Ylitys/alitus s €	Ylitys/ alitus %	Perustelu
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>					
Parkinkenttä kaava-alue		110 000	-110 000	X	Hankelisyksien: toimialajohtajan päätös valmistelussa
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	1 250 000	100 000	1 150 000	-92,0	Aikataulumuutos: hankesuunnitelma on vielä hyväksymättä ja toteutussuunnittelu aloittamatta. Suunnitteluun menee loppuvuosi.
Kulttuurijokilautta	300 000	0	300 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaavan käsittely on vielä kesken. Hankkeen jatkuminen on epävarmaa.
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	1 650 000	150 000	1 500 000	-90,9	Aikataulumuutos: hankesuunnitelma valmistumassa. Sen jälkeen käynnistetään rakennussuunnittelu johon on varattu loppuvuosi.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	600 000	200 000	400 000	-66,7	Aikataulumuutos: hankesuunnitelma valmistumassa. Sen jälkeen käynnistetään rakennussuunnittelu johon on varattu loppuvuosi.
Voimakatu	400 000	0	400 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaava vahvistumatta, kaavan arvioitu valmistuminen 12/2022.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>					
Itä-Skanssi	2 360 000	1 360 000	1 000 000	-42,4	Aikataulumuutos: Itä-Skanssin asemakaava on myöhässä. Tämä tulee myöhästyttämään Vallikadun ja Skanssin keskuspuiston toteuttamisaikataulua.
Fortuna	600 000	0	600 000	-100,0	Aikataulumuutos: hanke ei ole edennyt.
Särkilahti	85 000	0	85 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaavan arvioitu vahvistuminen 2022.
Karhunahde	1 700 000	700 000	1 000 000	-58,8	Aikataulumuutos: kaavan arvioitu vahvistuminen 6/2021 jonka jälkeen työt käynnistyvät. Töiden aloitus siirtyy lokakuuhun
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	500 000	100 000	400 000	-80,0	Aikataulumuutos: suunnittelu valmistuu arviolta lokakuun lopussa.
<b>Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh</b>					

#### Hankelisykset

Hanke	Päätös
Lauttarannan läjitysalue	Toimialaj 1.3.2021 §22
Karhulan kaatopaikka (maisemointi)	Toimialaj 1.3.2021 §22
Jäkälän Kailan meluvalli	Toimialaj 1.3.2021 §22
Haarilanlahden maanläjitysalue	Toimialaj 1.3.2021 §22
Meltoisten maanläjitysalue	Toimialaj 1.3.2021 §22
Vaasanpuiston kierrätysalue	Toimialaj 1.3.2021 §22
Itäharjun kierrätyskenttä (Kivimäki)	Toimialaj 1.3.2021 §22
Rieskalähteentie väli: Tammispallant.	Toimialaj 31.3.2021 §45
Tammispallantie, Varkkavuorenkatu väli:	Toimialaj 31.3.2021 §45
Asesepänkatu väli: Tempelikatku - IV/26	Toimialaj 31.3.2021 §45
Huovinkatu	Toimialaj 31.3.2021 §45
Tuomiokirkkosilta	Toimialaj 1.3.2021 §20
Varissuon akk:t erikoistarkastukset	Toimialaj 1.3.2021 §20
T-4217 Martinkadun jalankulkusilta	Toimialaj 1.3.2021 §20
T-4020 Halisten silta	Toimialaj 1.3.2021 §20
Topinojan risteysilta T-4040	Toimialaj 1.3.2021 §20
Pollenkujan ykk (Ohikulkutie) T-4236	Toimialaj 1.3.2021 §20
Jaaninlaakson koirapuisto	Toimialaj 28.12.2020 §202
Samppalinnan koirapuisto	Toimialaj 28.12.2020 §202
Pääsiäispuiston koirapuisto	Toimialaj 28.12.2020 §202
Paattistenpuiston koirapuisto	Toimialaj 28.12.2020 §202
Puistojen vaihtokalusteet	Toimialaj 28.12.2020 §202
Kähärin aluesaneeraus uv	Toimialaj 18.3.2021 §33
Vanha Hämeentie ympäristö uv	Toimialaj 18.3.2021 §33
UV-suunnittelu 2021	Toimialaj 18.3.2021 §33
Liinahaankatu, Lainelanpolku uv	Toimialaj 18.3.2021 §33
Moision koulutie, Lehtokuja uv aluesanee	Toimialaj 18.3.2021 §33
Koroisten rantareitti uv	Toimialaj 18.3.2021 §33
Itäharju Karjakujan ymp. aluesaneeraus	Toimialaj 18.3.2021 §33
Ruuska aluesaneeraus	Toimialaj 18.3.2021 §33
Ispoisten aluesaneeraus	Toimialaj 18.3.2021 §33

Toijaistentie Ruuhikuja aluesaneeraus	Toimialaj 18.3.2021 §33
Hulevesijärjestelmät suunnittelu	Toimialaj 31.3.2021 §4
Uudenmaankatu - Aninkaistenkatu hule	Toimialaj 31.3.2021 §4
Saukonoja	Toimialaj 31.3.2021 §4
Kärsämäen hule	Toimialaj 31.3.2021 §4
Kovasojan kunnostus (Vahdontie-Kärsämäen	Toimialaj 31.3.2021 §4
Jaaniinon kunnostus (Jaaniintie - Litto)	Toimialaj 31.3.2021 §4
Jäkärälän ojen kunnostus	Toimialaj 31.3.2021 §4
Vasaramäen hule	Toimialaj 31.3.2021 §4
Juhana Herttuan puistokatu hule	Toimialaj 31.3.2021 §4
Luolavuorentie hule	Toimialaj 31.3.2021 §4
Rostockinkatu hule	Toimialaj 31.3.2021 §4
Takamaantie hule	Toimialaj 31.3.2021 §4
Kasukkakuja hule	Toimialaj 31.3.2021 §4
Puolalanmäki	Toimialaj 18.1.2021 §6
Kupittaaapuisto (Hippoksent ja	Toimialaj 18.1.2021 §6
Urheilupuisto -puisto	Toimialaj 18.1.2021 §6
Tähkäpuisto	Toimialaj 18.1.2021 §6
Kurtturuisujen poisto	Toimialaj 18.1.2021 §6
Vartiovuori	Toimialaj 18.1.2021 §6
Mannerheimipuisto	Toimialaj 18.1.2021 §6
Hailsten koulu/Frantsin kentän lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Pertunpuiston leikkiapaikka	Toimialaj 18.1.2021 §6
Annapuisto lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Sikaojanpuisto lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Honkamaenpuisto lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Kastunpuisto lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Mannerheimipuisto lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Iskoisten lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Civiksenkentän lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Saarnipuisto lp	Toimialaj 18.1.2021 §6
Leikkiapaikkojen varjokatokset	Toimialaj 18.1.2021 §6
Tampereen vt/Pohjoiskaari jk-pp	Toimialaj 22.3.2021 §43
Seudullinen pyörätieviihtoitus	Toimialaj 22.3.2021 §43
Häränajajanpolku	Toimialaj 22.3.2021 §43
Kaskenkatu / Kunnallissairaalaantie	Toimialaj 22.3.2021 §43
Skarppakullant/Uudenmaant pohj.ramp.	Toimialaj 22.3.2021 §43
Riitasuonaukio	Toimialaj 22.3.2021 §43
Uudet pysäköinnin maksuautomaatit	Toimialaj 22.3.2021 §43
Mt185 parantaminen	Toimialaj 22.3.2021 §43
Liikenneturvallisuuskamerat	Toimialaj 22.3.2021 §43
Artukaisten kiitotie	Toimialaj 22.3.2021 §43
Satamaviihtoitus, Kuljetusk. rist.muutos	Toimialaj 22.3.2021 §43
Vakiinunmetsä kuntopolku OBU ID27	Kj 4.11.2020 §262
Akumentinpuisto OBU ID 282	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 299	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 128	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 92	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 347	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 132	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 164	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 121	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 124	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 55 Varissuo-Lauste	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 55 Runosmäki-Raunistula	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 360	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 101	Kj 4.11.2020 §262
OBU ID 55 Pansio-Jyrkkälä	Kj 4.11.2020 §262
Vaiste	Toimialaj 18.3.2021 §29
Itäharju 60	Toimialaj 18.3.2021 §29
Parkinenttä kaava-alue	valmistelussa
Rostockinkatu	valmistelussa
Raunistulan silta ja pyörätie	valmistelussa
Pansion junalauttasatama	valmistelussa