



Lisä- ja Muutostyöt

Työmaa: 947 Turku Härkämäen päiväkot

Työnjohtaja: Jirka Laukkanen

Päivitetty: 3.9.2024

No	Pvm	Aihe	Tarjottu alv 0%	Tilattu alv 0%	Laskutettu alv 0%	Huom!	Vaikutus urakka-aikaa pidentävästi, vrk
1	11.2.2024	Lisätyö nro 1 kiintokalustus	47 584,09 €	47 584,09 €		Tilattu 11.2.2024	0
4	12.3.2024	Uunien vaihto päivitetty	5 499,94 €	5 499,94 €		Tilattu 12.3.2024	0
5	12.3.2024	Kuivauskaappien lisäys eteisiin	16 066,67 €	16 066,67 €		Tilattu 12.3.2024	2
6	11.4.2024	Laajennettu piha	57 000,00 €	57 000,00 €		Tilattu 25.4.2024.	10
7	10.5.2024	Avo-ojat piilo-ojiksi, 250m x 23,40€/m	5 850,00 €	5 850,00 €		Todellisen määrän mukaan. Tilattu 29.5.2024	0
8	10.5.2024	Louhinta, kattohinta 292m3 x 46€/m3	13 432,00 €	13 432,00 €		Todellisen määrän mukaan. Tilattu 29.5.2024	0
9	13.8.2024	Pyykinpesukoneen varaukset tilan 117 SOS.T	500,00 €	500,00 €		Tilattu 13.8.2024	0
10	26.8.2024	Puuttuvat kodinkoneet (asiakkaan hankinta)	1 970,00 €	1 970,00 €		Tilattu 27.8.2024	0
11	26.8.2024	Kaukolämmön kaivuujälkien maisemointi	1 209,60 €	1 209,60 €		Aliurakoitsijan hinta 1080€ + 12%	0
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
		Yhteensä	149 112,30 €	149 112,30 €	0,00 €		12