

Laine Janne

---

Lähettilä: Risto Takkinen <risto.takkinen@maisemarakennus.com>  
Lähetetty: 24. helmikuuta 2022 15:56  
Vastaanottaja: Jalonen Tuomas; Halminen, Juho; Laine Janne; Riikonen Petri  
Kopio: Pasi Vilola  
Aihe: VS: Aurakatu\_vesihuolto

Hei,

Viitaten alla olevaan viestiin sekä töiden yhteensovituskokoukseen 23.2.2022.

Yhteensovituskokouksessa 23.2.2022 tuli esille, että tilaaja on pyytänyt tarjousta ja esittää Resolum Oy:ä toteuttamaan vesihuollon rakentamiseen liittyvät paalulaatat yhdyskäytävän molemmin puolin. Nämä paalulaatat ovat Maisemarakennuksen urakka-alueella. Urakoitsija ilmoitti yhteensovituskokouksessa 23.2.2022, että ei voi aloittaa töitä alueella ennen kuin paalulaatat ovat valmiit. Yhteensovituskokouksessa 23.2. ei voitu ilmoittaa milloin paalulaatat ovat valmiit koska Resolum Oy:n ilmoituksen mukaan he eivät olleet nähneet paalulaattojen suunnitelmia kokouksen ajankohtaan mennessä.

Maisemarakennus ei ole saanut vesihuollon suunnitelmia 24.2.2022 mennessä.

Maisemarakennus ilmoitti kokouksessa, että vesihuoltotyöhön varatut resurssit ovat vapaana tuntitöihin 28.2.2022 alkaen.

Maisemarakennus esittää tilaajalle kustannusvaateen resurssien (KKH + 2x RAM) odotusajasta 28.2.2022 alkaen 1760 Eur/työvuoro (5 tv /viikko) kunnes vesihuoltotyöt voidaan aloittaa.

Ystävällisin terveisin  
Risto

---

Lähettilä: Risto Takkinen  
Lähetetty: perjantai 18. helmikuuta 2022 16.46  
Vastaanottaja: Jalonen Tuomas <tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi>; Halminen, Juho <Juho.Halminen@fcg.fi>; Laine Janne <janne.laine@turku.fi>; Riikonen Petri <petri.riikonen@turku.fi>  
Kopio: Pasi Vilola <pasi.vilola@maisemarakennus.com>  
Aihe: VS: Aurakatu\_vesihuolto

Moi,

Emme ole saaneet vielä vesihuollon option suunnitelmia. Alun perin varasimme resurssit option rakentamista varten viikolle 8. Olemme nyt siirtäneet tätä osittain viikolla eteenpäin. Option kaikki tekijät tulevat Aurakadulle 28.2.2022.

Esitämme huolemme hankkeen aikataulusta. Toivottavasti saamme suunnitelmat pikimmiten.

Mukavaa viikonloppua  
t. Risto

---

Lähettilä: Jalonen Tuomas <[tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi](mailto:tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi)>  
Lähetetty: maanantai 7. helmikuuta 2022 14.33  
Vastaanottaja: Risto Takkinen <[risto.takkinen@maisemarakennus.com](mailto:risto.takkinen@maisemarakennus.com)>; Halminen, Juho <[Juho.Halminen@fcg.fi](mailto:Juho.Halminen@fcg.fi)>  
Kopio: Laine Janne <[janne.laine@turku.fi](mailto:janne.laine@turku.fi)>; Riikonen Petri <[petri.riikonen@turku.fi](mailto:petri.riikonen@turku.fi)>; Pasi Vilola

<[pasi.vilola@maisemarakennus.com](mailto:pasi.vilola@maisemarakennus.com)>

Aihe: VS: Aurakatu\_vesihuolto

Niin kuin tuossa alla sanotaan " Muilta osin suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian, kun tarkistusmittaukset on saatu"

Tuon parempaa vastausta en osaa antaa. Metro on ilmeisesti tilannut suunnitelmat. Olli Ruusumaa osaa varmasti vastata paremmin aikatauluista.

Terveisin

Tuomas Jalonen  
vesihuoltoinsinööri  
Turun Vesihuolto Oy  
040 702 1944  
[tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi](mailto:tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi)  
<http://www.turunvesihuolto.fi>



---

Lähettiläjä: Risto Takkinen <[risto.takkinen@maisemarakennus.com](mailto:risto.takkinen@maisemarakennus.com)>

Lähetetty: maanantai 7. helmikuuta 2022 14.21

Vastaanottaja: Jalonen Tuomas <[tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi](mailto:tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi)>; Halminen, Juho <[Juho.Halminen@fcg.fi](mailto:Juho.Halminen@fcg.fi)>

Kopio: Laine Janne <[janne.laine@turku.fi](mailto:janne.laine@turku.fi)>; Riikonen Petri <[petri.riikonen@turku.fi](mailto:petri.riikonen@turku.fi)>; Pasi Vilola

<[pasi.vilola@maisemarakennus.com](mailto:pasi.vilola@maisemarakennus.com)>

Aihe: VS: Aurakatu\_vesihuolto

OK

millä pituuksilla mennään? onko siirtymärakenteista putkien päässä jotain?

Tuo putkien rakentamisaikainen tuenta taitaa mennä Resolumin hommiksi sitten kun kaivavat putken alustan tyhjäksi.

RT

---

Lähettiläjä: Jalonen Tuomas <[tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi](mailto:tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi)>

Lähetetty: maanantai 7. helmikuuta 2022 14.11

Vastaanottaja: Risto Takkinen <[risto.takkinen@maisemarakennus.com](mailto:risto.takkinen@maisemarakennus.com)>; Halminen, Juho <[Juho.Halminen@fcg.fi](mailto:Juho.Halminen@fcg.fi)>

Kopio: Laine Janne <[janne.laine@turku.fi](mailto:janne.laine@turku.fi)>; Riikonen Petri <[petri.riikonen@turku.fi](mailto:petri.riikonen@turku.fi)>; Pasi Vilola

<[pasi.vilola@maisemarakennus.com](mailto:pasi.vilola@maisemarakennus.com)>

Aihe: VS: Aurakatu\_vesihuolto

Tässä vastaus tältä aamulta suunnittelijalta

"Mennään suojaputkien osalta seuraavasti:

- vesijohdon (300 SG) suojaputki T 508 mm, seinämäpaksuus 10 mm
- jätevesi (315 PVC) suojaputki T 406.4 mm, seinämäpaksuus 10 mm

- hulevesi (560 PP) suojaputki T 610 mm, seinämäpaksuus 10 mm (huom. putki on Weholite kierresaumaputki. Tässä ei jää rakoa putkien väliin kuin 15 mm)

Huomioitava, että suojaputkirakenteet on rakentamisen aikana tuettava riittävästi.

Muilta osin suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian, kun tarkistusmittaukset on saatu.”

Terveisin

Tuomas Jalonen  
vesihuoltoinsinööri  
Turun Vesihuolto Oy  
040 702 1944  
[tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi](mailto:tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi)  
<http://www.turunvesihuolto.fi>



---

Lähtettäjä: Risto Takkinen <[risto.takkinen@maisemarakennus.com](mailto:risto.takkinen@maisemarakennus.com)>

Lähetetty: maanantai 7. helmikuuta 2022 13.15

Vastaanottaja: Jalonen Tuomas <[tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi](mailto:tuomas.jalonen@turunvesihuolto.fi)>; Halminen, Juho <[Juho.Halminen@fcg.fi](mailto:Juho.Halminen@fcg.fi)>

Kopio: Laine Janne <[janne.laine@turku.fi](mailto:janne.laine@turku.fi)>; Riikonen Petri <[petri.riikonen@turku.fi](mailto:petri.riikonen@turku.fi)>; Pasi Vilola

<[pasi.vilola@maisemarakennus.com](mailto:pasi.vilola@maisemarakennus.com)>

Aihe: Aurakatu\_vesihuolto

Hei,

Tiedustelemme suunnitelmatilannetta vesihuollon option osalta. Meidän pitäisi päästä tilaamaan materiaaleja jotta aikatauluun ei tule suuria viivästyksiä. Kaivojen toimitusaika on > 2 viikkoa ja suojaputkien vielä enemmän.

Ystävällisin terveisin

Risto Takkinen

Maisemarakennus Oy

Lepäistentie 111

23500 Uusikaupunki

+358 40 864 9681

[risto.takkinen@maisemarakennus.com](mailto:risto.takkinen@maisemarakennus.com)



[www.maisemarakennus.com](http://www.maisemarakennus.com)