

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin									
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 12.7.2022									
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero:    LMT 28									
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset		Urakkarajan ulkopuolella pintojen poistaminen ja uuden pinnan tekeminen. Noin 750m <sup>2</sup> alueelle. Sisältäen - Maanleikkuun 144m <sup>3</sup> - Kantavan 180m <sup>3</sup>  <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet									
<b>TARJOUSSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton 4000 € kokonaishinta € alv. 0%  <input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% ) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1613</td> <td style="width: 55%;">Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen</td> <td style="width: 15%;">m3ktr</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">12,00 €</td> </tr> <tr> <td>2131.2</td> <td>Sitomaton kantava kerros KaM 0-32</td> <td>m3rtr</td> <td style="text-align: right;">28,00 €</td> </tr> </table> Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei		1613	Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen	m3ktr	12,00 €	2131.2	Sitomaton kantava kerros KaM 0-32	m3rtr	28,00 €
1613	Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen	m3ktr	12,00 €								
2131.2	Sitomaton kantava kerros KaM 0-32	m3rtr	28,00 €								
<b>MAKSUEHDOT</b>		Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:									
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinnittökustannukset		<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: 4tv , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinnittökustannukset ovat    € (alv 0%)									
Työ alkaa		Työ on valmis									

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	<p>1 viikko tarjouksen jätöstä</p>
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 13.7.2022</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja    Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div> <p>Paikka ja aika</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä    <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 12.7.2022
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero:    LMT 29
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Yliopiston LMT 19 jatko Porttikongin osuus sekä kiinteistölle kulkeva murske ramppi.  - Tuntitöinä Hiekka 2 x kuormaa, Sepeli 2 x kuormaa, - Työnjohto 4h - 9h x KKHP, RAM - 15h x KA - Kaapeliputket 12m X_3905_020_Kaapelireiitit_ja_suojaputkitukset mukaisesti  <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton 4000 € kokonaishinta € alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Työnjohto                    70€/h RaM                            48€/h Kaivinkone 20-25 tn       89€/h Kuorma-auto 4-aks        85€/h  KKHP 801€ RaM 432€ KA 1275€ Työnjohto 280€, Hiekka 13,2€/tn x 40tn = 528€ Murske 7,95€/tn x 120tn = 954€ Kaapeli putket 684€  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	

<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinnittökustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: 4tv , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinnittökustannukset ovat € (alv 0%)
Työ alkaa	Työ on valmis
<b>MUUTA</b>	Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.  Lisätietoja tarjouksestamme antaa.
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	1 viikko tarjouksen jätöstä
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> ♦ tarjous	Turku 13.7.2022  <div style="text-align: right;">             Resolum Oy            Toimitusjohtaja Alekski Tutti            Nimenselvennys         </div> Paikka ja aika
<b>TILAAJA</b> ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika  Tilaajan allekirjoitus
<b>TILAAJA</b> ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<b>Sovittu aikatauluvaikutus</b> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>  Paikka ja aika  Tilaajan allekirjoitus

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 15.6.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 30
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Kaapeleiden purut PL 10 kohdalla. 5h KKHP ja 3h KA.  <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <b>700 €</b> alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Työnjohto                    70€/h RaM                            48€/h Kaivinkone 20-25 tn    89€/h Kuorma-auto 4-aks    85€/h  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)                    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat                    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 15.6.2022</p> <p>Paikka ja aika</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä    <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 15.6.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 31
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	VKO 24 15.6 2 kpl kaivonpurkuja. Kaivojen purut 500€/kpl 6 kpl 3.3.2022 Sähköposti  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <b>1000€</b> alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 15.6.2022</p> <p>Paikka ja aika</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä     <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>



Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 15.6.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 32
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	IV reiät tekniikkatila 302R_Tekniikkatilaraikapiir mukaiset reiät 25.3 sähköposti 2 reikää  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 700€ alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 15.6.2022</p> <p>Paikka ja aika</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä     <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 14.6.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 36
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Tekniikkatilan tikkaat  -  <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOUSSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <b>900</b> € alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)          euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan  <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat          € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 15.6.2022</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja    Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div> <p>Paikka ja aika</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä    <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 14.6.2022
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero:    LMT 37
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Pollareiden muutostyöt tekniikkatilan ilmanvaihto töitä varten.  - W 3905 025-KOMMENTEILLE 25.5.2022 - 2 kpl modifioituja pollareita, työt ja asennus  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet 25.5.2022	
<b>TARJOUSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <b>2500 €</b> alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 14.6.2022</p> <p>Paikka ja aika</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä     <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 15.6.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 38
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	VKO 22 Siivous 2022-6-1 Liite 7 2h x RaM, KKHT ja KA  -  <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <b>444 €</b> alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Työnjohto                    70€/h RaM                            48€/h Kaivinkone 20-25 tn    89€/h Kuorma-auto 4-aks    85€/h  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)                    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat                    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>	
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>		
<b>LIITTEET</b>		
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 15.6.2022</p> <p>Paikka ja aika</p>	 Resolum Oy Toimitusjohtaja Aleksi Tutti Nimenselvennys
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p>	<p>Tilaaajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	<p>Paikka ja aika</p> <p>Tilaaajan allekirjoitus</p>



Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 15.6.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 39
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	VKO 22 3.6 Mittarikaivon VJ 12 ympärillä enemmän purettavia kaivoja. 2kpl Kaivojen purut 500€/kpl 6 kpl 3.3.2022 Sähköposti	
	<input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <b>1000</b> € alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 15.6.2022</p> <p>Paikka ja aika</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä     <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 15.6.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 40
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	VKO 22 Porraskivistä tullut haitta kun PR-5 kivet olivat 400mm eikä 430mm. Juotosbetonin menekki kasvoi, kun kivet olivat väärän kokoisia.  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 1600 € alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 15.6.2022</p> <p>Paikka ja aika</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä     <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 15.6.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 43
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Vko 23 Purettu poisjäävä kaapelikaivo 9.6.2022. Kaivojen purut 500€/kpl 6 kpl 3.3.2022 Sähköposti  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 500€ alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input checked="" type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 15.6.2022</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja    Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div> <p>Paikka ja aika</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä    <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 13.7.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero:    LMT 48
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Lohko 1 kohdalla PR6 kiven sahaus  <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 150 € alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)    euroa / €/vrk <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat    € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	<p>1 viikko tarjouksen jätöstä</p>
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 13.7.2022</p> <div data-bbox="842 613 1129 703" style="text-align: right;">  </div> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Resolum Oy Toimitusjohtaja Alekski Tutti Nimenselvennys</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilaaajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p><input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä    <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilaaajan allekirjoitus</p>



Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 13.7.2022
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero:    LMT 49
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Reunakiven kuormaus ja ajo kuparikadulle 1h x KKHP + KA  <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOUSSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 174 € alv. 0%  <input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  Työnjohto                    70€/h RaM                            48€/h Kaivinkone 20-25 tn    89€/h Kuorma-auto 4-aks    85€/h  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)                    euroa / €/vrk <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat                    € (alv 0%)	
Työ alkaa		Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>	
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	1 viikko tarjouksen jätöstä	
<b>LIITTEET</b>		
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> ♦ tarjous	Turku 13.7.2022  Paikka ja aika	 Resolum Oy Toimitusjohtaja Alekski Tutti Nimenselvennys
<b>TILAAJA</b> ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus
<b>TILAAJA</b> ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<b>Sovittu aikatauluvaikutus</b> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin
	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 13.7.2022
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero:    LMT 50
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Valaisin jalusta 119 asennus ja Putkitus  <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 350 € alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0% )  	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset)      euroa / €/vrk <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua  <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen  <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan  <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat      € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	<p>1 viikko tarjouksen jätöstä</p>
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> <b>♦ tarjous</b>	<p>Turku 13.7.2022</p> <div style="text-align: right;">   Resolum Oy  Toimitusjohtaja   Aleksi Tutti  Nimenselvennys </div> <p>Paikka ja aika</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilaaajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> <b>♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä    <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin  <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilaaajan allekirjoitus</p>