

MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 3

KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
Lauttarannan esirakentaminen vaihe 1	1135	10.8.2022
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	407 100 517	14 vrk

TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhnr.
Turun kaupunki	Antero Mäkilä	040 8280284

MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

<p>Lisä- ja muutostyön sisältö MT 3 Läjityskenno 3 lisäleikkaus ja louheksen poisto</p>
<p>Perustelut: Läjityskenno 3:n pohjan kaivuun alettua urakoitsija pyysi tilaaajan kantaa louheenpoistosityvyyteen ja toisaalta suunnitelmassa annettuihin korkoihin (<i>täyttövaihe-1_ suunnitelmapaketti: maanpinnan korkeuskäyrät louheen poiston jälkeä</i>). Urakoitsija oli jo poistanut louhetta 0.3m-0.4m ylisyvältä. Työmaakatselmuksessa VK23 sovittiin, että huolimatta suunnitelmassa esitetystä korosta, louhe voidaan poistaa siltä osin kuin se on käytettävissä olevalla kalustolla mahdollista ja saadaan puhtaana lastattua ja sovittiin, että jätetään veden tasossa tai savensekainen louhe ottamatta. Totesimme sen palvelevan tarvetta, mikäli joskus tulevaisuudessa tulisi tarvetta päästä telalustaisella koneella altaan pohjalle. Tieto siitä, että altaan pohjien kaikki louhe tulisi poistaa tulevan stabiloinnin takia, tuli myöhemmin ja siksi urakoitsija vaihtoi työtapaa ja poisti/poistaa kaiken louheen läjityskennon 2 pohjan alueelta. Tämä tarjous sisältää louheen poiston erillisenä työvaiheena, jossa 9000m² pehmeikköalueelta leikataan noin 40cm savista louhetta pois läjitysallas 3:n pohjan alalta.</p>

MAKSUPERUSTE

<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: _____ 28 720,00 €
<input type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite _____


TILAAJA MAKSAA MUUTOSTYÖN HINNAN

<input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____ yhteydessä
<input type="checkbox"/> Muu maksuehto: _____

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä _____
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Ralf Ajalin Oy:n puolesta	Allekirjoitus	Puh
Mikko Kanninen		*044 7549103

MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 3

MUUTOSTÖIDEN ERITTELY

Muutostyö	Määrä	Yks.	€/ yks.	Yhteensä (€)
1611 Maaleikkaus, erittelemätön	3590	m ³ ktr	8,00	28 720,00
(8973.25m ² * 0.4m)				

Yhteensä :		28 720,00 €
Yleiskulut :	0 %	0,00 €
Veroton hinta :		28 720,00 €
Arvonlisävero :	%	0,00 €
Kokonaishinta :		28 720,00 €