

MUUTOSTYÖTARJOUS

LISÄTYÖTARJOUS

NRO: 2

Urakoitsija:

Nimi: [Destia Oy]
Y-tunnus: [2163026-3]
Yhteyshenkilö: Panu Salminen

Tilaja:

Yritys: Turun Kaupunki
Y-tunnus: 0204819-8
Yhteyshenkilö: Terhi Jokiniemi

Urakan nimi: Michailowin portaat , **urakkasopimuksen päivämäärä 06.06.2022**

1 TARJOTTAVA TYÖ

Urakkaan liittyen on havaittu tarve seuraavalle työlle; kallion 1 ja 2 poistaminen tarvittavilta osin kiilaamalla.

Tilaja on pyytänyt tarjouksen alkuperäiseen urakkaan kuulumattomille kallion kiilaamisille.

- Kallion kiilaustyö aliurakoitsijan lasku 15 326,90€ + 12% = 17416,93€
- Työnjohtokulut 16hx65,00€/h = 1040,00€
- kkht 16hx95,00€/h = 1520,00€
- kkhp 4hx105,00€/h = 420,00€
- Ka 8hx86,00€/h = 688,00€
- Ram 16hx57,00€/h = 912,00€
- Mittamies sis.matkakulut 12hx75,00€/h = 900,00€
- Yhteensä 22896,93€ alv0%

Urakoitsija esittää kallion kiilaustyön vaikutuksesta urakka-aikaan 10 työpäivän lisäaikavaateen. Lisäajan johdosta esitämme työmaan kiinteät kulut 10 työpäivältä x 650,00 €/tp =6500,00 €, alv0%. Lisäaikavaade ja sen kustannusvaikutus käsitellään erikseen seuraavassa työmaakokouksessa.

Tarjotun työn hinta:

- Kokonaishinta ilman lisäaikavaateen kustannusvai-
kutusta, 22 896,93 euroa, alv 0 %**
- Yksikköhinta toteumien mukaan + 12 % ja työnjohto
kulut 65,0 e/h alv 0 %.
- Omakustannushinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Muu maksuperuste, joka on kuvattu liitteessä 1

Tarjottu työ maksetaan:

- Yhdessä erässä heti kun tarjottu työ on suoritettu
- Yhdessä erässä urakan maksuerän nro. _____ yhteydessä
- Liitteenä 2** olevan tarjottua työtä koskevan maksuerätaulukon mukaisesti

Tarjotun työn suunnitelmat:

Työn suunnittelusta vastaa:

- Tilaja
- Urakoitsija

Suunnitelmien toimittaminen:

- Suunnitelmat tarvitaan viimeistään: _____
- Suunnitelmat on toimitettu:
- Suunnitelmat tämän tarjouksen **liitteenä 3**

Tarjotun työn arvioitu suoritusajankohta:

- Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä eikä työllä ole vaikutusta urakka-aikaan, jollei YSE 21 §:stä esim. useiden lisä- ja/tai muutostöiden seurauksena muuta johdu
- Työ suoritetaan ilman urakka-ajan pidennystä, mutta aikataulun kirehtimisestä aiheutuvat kustannukset on yksilöity **liitteessä 4**
- Työ suoritetaan eri aikaan kuin alkuperäinen urakka:

Urakka-aikataulun muutos:

- Työ edellyttää alkuperäisen urakka-aikataulun pidentämistä seuraavasti:
- a) Välitavoitteeseen _____ vaadittava lisäaika: ____ kk ____ vkoa ____ pv
- b) Urakka-aikaan vaaditaan lisäaikaa: ____ kk ____ vkoa _10_ työpäivää
- c) Muu:

2 TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEEN

Tarjous on voimassa 26.08.2022 asti, minkä jälkeen urakoitsijalla ei ole velvoitetta suorittaa tarjouksessa mainittua työtä tämän tarjouksen mukaisin ehdoin.

Urakoitsija ei aloita työn suorittamista ennen kuin tilaaja on allekirjoittanut tämän tarjouksen. Jos työtä ei hyväksytä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, tarjottua työtä ja urakkaa ei välttämättä voida toteuttaa tämän tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Tilaajalla on YSE:n mukaisesta myötävaikutusvelvollisuudestaan johtuen velvollisuus ilmoittaa työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä viipymättä.

Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin eikä rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkisteta työn johdosta.

3 ALLEKIRJOITUKSET JA TARJOTUN TYÖN TILAUS

Tarjotusta työstä ei laadita erillistä sopimusta, vaan tarjottu työ toteutetaan tämän tarjouksen mukaisesti, mikäli tilaaja tilaa tarjotun työn tämän tarjouksen mukaisesti tarjouksen voimassaolon aikana.

URAKOITSIJA

Päivämäärä: 19.08.2022

Nimi: Jaakko Vanha-Kuitti

Asema: Työpäällikkö

Tämän tarjouksen allekirjoituksella tilaaja sitoutuu tarjouksen ehtojen mukaiseen työhön.

TILAAJA

Päivämäärä: _____

Nimi:

Asema:

Liitteet:

	Liitteen nro	Liitteen nimi
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Kiilausaliurakoitsijan lasku

