

MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 1

KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
Lauttarannan esirakentaminen vaihe 1	1135	24.8.2022
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	407 100 517	14 vrk

TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhnro.
Turun kaupunki	Antero Mäkilä	040 8280284

LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö
Lisätyö sisältää suunnitelmien muutoksista johtuvan lisämateriaalihankinnan
Perustelut:
Laiturin RAK- kuvien sijaintipäivityksistä johtuen laskennalliset paalutusmetrit lisääntyivät huomattavasti. Tästä johtuen urakoitsija joutui tilaamaan lisää paaluja, paalujen raudotteita ja ankkureita. Urakoitsija joutui tilaamaan tarvikkeita pahimpaan loma-aikaan ja kiiretoimituksella, sekä sovittamaan porapaalutusaliurakoitsijan aikatauluja.

MAKSUPERUSTE

<input checked="" type="checkbox"/> Kokonais tarjoushinta: <u>19 037,40</u> €
Urakassa noudatetaan käänteistä verovelvollisuutta AVL 8c§
<input type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite _____

TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN


<input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____ yhteydessä
<input type="checkbox"/> Muu maksuehto: _____

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input checked="" type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on <u>5</u> työpäivää (välitavoite 2)
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

--	--	--

Ralf Ajalin Oy:n puolesta	Allekirjoitus	Puh
Lauri Mustajoki		*044 914957

