

MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 7

KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
Lauttarannan esirakentaminen vaihe 1	1135	16.9.2022
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	407 100 517	14 vrk

TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhno.
Turun kaupunki	Antero Mäkilä	040 8280284

MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö
LMT7 - Painumaseurantamittaukset
Perustelut:
LK3:ssa havaittiin louhepenkereen, vastapenkereen ja altaan pohjan sortuminen, myös LK2:n penkereissä epäiltiin olevan painumaa. Katselmoinnin jälkeen tilaaajan edustaja pyysi urakoitsijalta lisätyötarjousta mittausperustan ja seurantamittauksen tekemisestä (Sähköposti S. Hellman 29.8.2022). Tarjous on yksikköhintainen ja työ laskutetaan toteutuneiden yksiköiden mukaisesti erillisen mittapöytäkirjan mukaan. Tarjouksen kattohintana käytetään arvioitua hintaa, joka muodostuu seurantamittauksista kolmen (3) viikon ajalta. Laskelmassa esitetyt tunnit ovat siis arvio toteumasta. Mikäli seuranta on tarve jatkaa tai kattohinta ei riitä, käsitellään se erillisellä lisätyötarjouksella. Seurantamittaukset arvioitu 26.10 asti (M.Kanniainen/S.Hellman sov. 19.9.22)

MAKSUPERUSTE

<input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: _____ 19.432,00 €
Urakassa noudatetaan käännteistä verovelvollisuutta AVL 8c§
<input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite _____ 1

TILAAJA MAKSAA MUUTOSTYÖN HINNAN


<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____ yhteydessä
<input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuehto: _____ Toteuman ja erillisen mittapöytäkirjan mukaan

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä _____
<input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Töiden jatkaminen koko läjityskenttä 3:n alueella, sekä läjityskenttä 2 takaosassa on keskeytetty tilaaajan toimesta. Vaikutus urakka-aikaan ja urakan töiden valmiiksi saattamiseksi selvitetään seurantamittauksen laajuuden varmistuttua.

Ralf Ajalin Oy:n puolesta	Allekirjoitus	Puh
Mikko Kanniainen		*044 7549103

