

TURUN KAUPUNKI
JANNE LAINE

Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-
erittelyn mukaisesti:

Lisäyötarjous: Resurssien lisäyksen suorat lisäkustannukset

Linja-autoliikenteen kiveystöiden loppuunsaattamisen suorat kustannukset:

Laskutus toteuman mukaan				
Majoitus	115,00	€/yö	31 050	9kpl / 30 yötä
Kivimiehet 17kpl	16,50	€/m ²	49 500	3000m ²
Pyöräalustainen KK 18tn	110,00	€/h	31 680	288h, 4 viikkoa
Mobilisointikustannukset	12 000	€/erä	12 000	Varustelu ja kuljetukset
Työnjohto	90,00	€/h	4 320	Lauantai 12h työnjohto
Hiab auto	90,00	€/h	10 620	118h
KUSTANNUSARVIO			139 170	

Tarjouksen sisältö Kivimiehet toteuttavat Aurakadun kivetystyöt poikkeuksellisessa aikataulussa. Lisäkustannus kattaa ylityöstä, iltatyöstä ja viikonlopputyöstä lauantaisin syntyvät lisäkorvaukset. Pyöräalustainen kaivinkone syöttää kivimiehille kivet ja maakostean betonin bussipysäkin yli ja antaa mahdollisuuden suorittaa työ vaaditussa aikataulussa. Kivistöiden suorittaminen annetussa aikataulussa ei mahdollista normaalia työjärjestystä.

Tarjoushintamme eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika Työkausi 2022 sopimuksen mukaisesti.

Yhteyshenkilö Roni Snällström p. 0400 899 801

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy
Turun piirikonttori



Roni Snällström
Aluepäällikkö