



Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttaminen
Paavo Nurmi Stadion
Reino Pöyhönen
Linnankatu 90 E
20100 Turku

Viite Hyvitys haitta-ainepurusta, suunnittelusta ja sovitut lisätyöt

Tarjoudumme hyvittämään Paavo Nurmi Stadionin teräsosien
haitta-ainepuruista seuraavasti:

K. Nikanderin ennakkohinta laskentavaiheessa liite 1	193060,00 €
Toteutuneet kustannukset ovat seuraavia:	
- puhdistus ja maalaus 3120 h a 38,50 €	120120,00
- maalauksen työjohtokulut 70 h a 65 € / h	4550,00 €
- tarvikkeet ja apuvälineet	25000,00 €
summa	149670,00 €

Hyvitystä yhteensä 193060 € - 149670 € -43390,00 €

Hyvitystä rakennesuunnittelijan muutos cemrit/pelti -1500,00 €

hyvitystä yhteensä -44890,00 € alv 0 %

Sovitut lisätyöt

- yläkatsomon takakaide	Malinen	15500,00 €
- alakatsomon takakaide	Malinen	5500,00 €
- alakatsomon alakaide	Malinen	5900,00 €
- yläkatsomon alakaide	Malinen	5200,00 €
- yläkatsomon sivukaiteet	Malinen	2200,00 €
- alakatsomon sivukaiteet	Malinen	1900,00 €
- primääripalkkien sivujen pellitykset	Kattava	10300,00 €
- graffitin suoja-aine liite 2	Puisto	2216,00 €
summa		48716,00 €
yleiskulut 10 %		4871,60 €
yhteensä		53587,60 €

Lisäksi annettu hinta yläkatsomon takaseinän lasit 1600,00 €

kokonaishinta alv 0 % 55187,60 € alv 0 %

Masku 3.1.2023

Rak.tsto Lainio & Laivoranta Oy

Jari Lainio