

TURUN RAITIOTIEN YLEISSUUNNITELMA

LISÄYÖTARJOUS: TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

1. Taustaa

Työn kattohinta lisäyötilauksineen on Turun raitiotien yleissuunnitelman laadinnassa ollut 548 700 euroa (alv 0%). Helmikuun 2023 alkuun mennessä kustannuksia on syntynyt noin 570 000 euroa (alv 0%). Kattohinnan ylitystä ovat aiheuttaneet

- Arkeologiaryhmän kokoukset (5 kappaletta). Tarjouksessa varauduttiin kolmeen teemakohtaiseen ryhmään, jotka olivat Design Manual -ryhmä, Suunnitteluryhmä ja Kustannushallinnan ryhmä.
- Vuorovaikutusryhmän kokousten suuri määrä (8 kappaletta).
- Vaikutusarvioryhmän kokoukset. Vaikutusarviointien osalta tarjouksessa oli varauduttu kahteen työpajaan. Kaikkiaan pidettiin viisi vaikutusarviointiryhmän kokousta.
- Luontovaikutusten arviointi.
- Revontulenkadun lisätarkastelu (ei vaikuta raporttiin tai sen liitteisiin).

2. Aikataulu

Työssä varaudutaan vielä tekemään pieniä täsmennyksiä liitteisiin ja lisätarkastelu varikoyhteydestä Revontulenkadulla valmiiksi, jotka sisältyvät tähän taloudellisen loppuselvityksen lisäyötarjoukseen. Raportti on tarkoitus saada liitteineen lopullisesti luovutettua tiilajalla maaliskuun 2023 aikana, kuten myös Revontulenkadun lisätarkastelu.

3. Tekijät, kokonaishinta ja laskutus

Taloudellisen loppuselvitykseen liittyvien lisätöiden kokonaishinta on 14 640 euroa (alv 0%). Esitämme, että lisäyö on laskutettavissa, kun raportti on luovutettu liitteineen tilaajalle. Kustannuserittely henkilöittäin on esitetty seuraavassa taulukossa.

9.2.2023

	Tehtävä	SKOL	Tunteja	€/h	Yhteensä
Arkeologiaryhmä					
Annakaisa Lehtinen	Koordinointi, kokousten sihteeri	SKOL 03	15	75	1 125,0
Juhani Bäckström	Projektipäällikkö	SKOL 01	10	110	1 100,0
Timo Birling	Pohjanvahvistukset	SKOL 01	15	110	1 650,0
			40		3 875,0
Vuorovaikutusryhmä					
Leena Gruzdaitis	Vuorovaikutusosion vastuuhenkilö	SKOL 01	15	110	1 650,0
Juhani Bäckström	Projektipäällikkö	SKOL 01	7,5	110	825,0
Annakaisa Lehtinen	Koordinointi	SKOL 03	7,5	75	562,5
			30		3 037,5
Vaikutusarvointiryhmä					
Juhani Bäckström	Projektipäällikkö	SKOL 01	7,5	110	825,0
Annakaisa Lehtinen	Koordinointi	SKOL 03	10	75	750,0
Atte Supponen	Vaikutusosion vastuuhenkilö	SKOL 03	15	75	1 125,0
Katja Koskela	Kaupalliset vaikutukset	SKOL 02	5	95	475,0
Ruut Haapamäki	Vaikutusarviointi	SKOL 04	5	65	325,0
Simo Airaksinen	Joukkoliikenteen vaikutukset	SKOL 01	2,5	110	275,0
Henri Miettinen	Joukkoliikenteen vaikutukset	SKOL 05	2,5	55	137,5
Samuli Kyytsönen	Ennusteet	SKOL 04	2,5	65	162,5
			50		4 075,0
Luontovaikutukset					
Jouni Heinänen	Luontoselvitys	SKOL 01	9	110	990,0
Sara Caetano	Luontoselvitys	SKOL 04	7,5	65	487,5
Juhani Bäckström	Projektipäällikkö	SKOL 01	2,5	110	275,0
			19		1 752,5
Revontulenkadun lisätarkastelu					
Jari Laaksonen	Suunnittelu	SKOL 02	20	95	1 900,0
YHTEENSÄ			159,0		14 640,0

4. Sopimusehdot

Työssä noudatetaan Turun raitiotien yleissuunnitelman sopimuksen ehtoja ja julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT, päivitetty versio huhtikuu 2017).

Tarjouksemme on voimassa 31.3.2023 asti. Lisätietoja tarjouksesta antaa Juhani Bäckström (juhani.backstrom@wsp.com, 040 555 6970).

Helsingissä 9.2.2023

WSP Finland Oy

Juhani Bäckström
Projektipäällikkö