

Tarjous nro. 1

KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
Kakola	1160	18.9.2023
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Markus Tamminen	407783844	2vko

TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhno.
Turun kaupunki	Terhi Jokiniemi	

LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö
Tasausvalu
Perustelut: Kalliopinta suunnitelma-asiakirjoissa esitettyä syvemmällä, tilaaajan tarjouspyyntö muutosratkaisusta. Urakoitsija on ehdottanut tasausvalun tekemistä. Tasausvalu tehdään muurin matkalle siten, että valun yläpinta tulee suunnitellun anturan alapinnan tasoon. Kallioon porataan tartunnat arviolta 200kpl 12mm ankkurointiteräksiä varten (14mm reiät). Pukit ja aputeräskelihikko väännetään työmaalla 10mm työraudasta. Tarjouksessa annettu myös yksikköhinta vaaka-ankkureille

MAKSUPERUSTE

<input checked="" type="checkbox"/> Kokonais tarjoushinta: 23 020,98 € + (Alv 24 %) 5 525,04 € , laskelma liitteessä : _____
Hinta arvonlisäveroineen: 28 546,01 €
<input type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite _____

TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____ yhteydessä
<input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuehto: 100% Kun tasausvalu tehty _____

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input checked="" type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on 5 työpäivää laskelma liitteessä _____
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Tarjottu 18.9 tiedoilla, raudoitukset, massa ja betonin materiaalit toimittajien lasku +12%

Ralf Ajalin Oy:n puolesta	Allekirjoitus	Puh
Markus Tamminen		407783844

