

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 25

KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
1179 Seikkailupuisto vihreäntalon PK	1179	29.5.2024
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	040 710 0517	2vko

TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhno.
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttaminen	Niklas Lilja	+358 40 163 7169

LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö

(9525) LMT 25. Lisäaika lmt 4 ja 9 myönnetyn lisäajan kustannukset

Perustelut:

Lisäaika ja kustannukset on esitetty lisä- ja muutostyöpalaverissa 19.04.2024.

(9504) LMT 4. Lähtötiedoista poikkeavien esille tulleiden asbestien purku 15 tv.

(9509) LMT. 9 C-Osan korjaussuunnitelman mukaiset työt, sekä katselmuksissa sovitut työt 20tv.

Lisäaika on myönnetty työmaakokouksessa 3.

Kustannukset käytiin läpi erillisessä lisäaikapalaverissa 28.05.2024 ja hyväksyttiin muutoksin (työnjohto ja työmavesi pois).

MAKSUPERUSTE

<input checked="" type="checkbox"/>	Kiinteä tarjoushinta: _____ 51 138,85 _____ € + (Alv 24 %) _____ 12 273,32 _____ € , laskelma liitteessä : _____ 1
	Hinta arvonlisäveroineen : _____ 63 412,17 _____ €
<input type="checkbox"/>	Yksikköhintainen, liite _____ 1 _____


TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

<input checked="" type="checkbox"/>	Yhdessä erässä kun työ lisä- tai muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/>	Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/>	Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____
<input type="checkbox"/>	Muu maksuehto: _____

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input type="checkbox"/>	Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä _____
<input type="checkbox"/>	Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Ralf Ajalin Oy:n puolesta:	Alekirjoitus:	Puhelinnumero
Santeri Alikirri		050 917 3780

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 25

LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN ERITTELY

Lisä- ja muutostyö	Määrä	Yks.	€/ yks.	Yhteensä (€)
Lisäajan kustannukset 35 työvuoroa. Liite 2.	35	erä	1 461,11	51 138,85
Veroton hinta :				51 138,85 €
Arvonlisävero :		24 %		12 273,32 €
Kokonaishinta :				63 412,17 €

Koodi	Selite	Määrä	Yks	€/yksikkö	Yhteensä
8111190	Työmaarakenusten vuokra.		1,0 kk	1 685,34	1 685,34
8112201	Työmaatiet, varastoalueet ja liikennejärjestelyt	560,0	brm2	0,73	409,38
8140101	Sääsuojat		1,0 kk	6 200,00	6 200,00
8150101	Aidat ja mainoskilvet	560,0	brm2	2,03	1 139,60
8160101	Suojaukset	560,0	brm2	3,32	1 857,03
8170101	Työturvallisuus	560,0	brm2	2,66	1 488,35
8180152	Telinepeiteet	560,0	m2	4,02	2 253,16
8182010	Julkisivutelineet	560,0	JS-m2	3,10	1 736,00
8220200	Työmaakeskukset ja -valaisimet (vuokravrk)	20,0	vrk	201,66	4 033,12
8500100	Työmaan käyttötarvikkeet	560,0	vrtm2	1,31	733,32
8610100	Työmaa sähkö	1 000,0	kWh	0,27	270,00
8620100	Työmaa vesi	50,0	m3	3,31	165,50
9120200	Työmaatoimiston ylläpito		1,0 kk	1 521,29	1 521,29
9150100	Vartiointi	560,0	brm2	0,88	493,20
9170100	Koulutus	560,0	brm2	0,38	212,62
9180100	Luottamustoimet ja työterveydenhoito	560,0	brm2	0,92	514,75
9230100	Työmaatilojen hoito	560,0	brm2	3,09	1 728,00
9600000	Sopimusperusteiset kustannukset	560,0	brm2	4,97	2 781,60
				20 työvuorua yhteensä:	29 222,27
				1 työvuoro:	1 461,11