

10.1.2024

Turun kaupunki / kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu  
Jarmo Koivisto  
Puolalankatu 5, 3krs  
PL 355  
201010 Turku

**Lemminkäisenkadun (väli Tykistökatu-Sirkkalankatu) ja Kiinamylynkadun (väli Lemminkäisenkatu – Hämeenkatu) suunnittelu,**

**Päätöspöytäkirja 2407-2023 18.12.2023**

## Lisä- ja muutostyöesitys nro 01


Tässä on esitetty 21.12.2023 aloituskokouksessa esille tullut hankkeen lisätyö. Esitetty hinta ovat arvonlisäveroton (alv 0%).

### 1. Kiinamylynkadun laajennus

- a. Väliaikainen linja-autojen runkolinjan pysäkkiratkaisu on suunniteltava Kiinamylynkadulle, koska VARHA suunnittelee laajennusta Sirkkalankadulle ja vaihtopysäkkejä ei voida siihen vielä sijoittaa. **Tämä on toiseksi tärkein vaihtopaikka Kauppatorin jälkeen. Laatuaso korkeahko.**
- b. Joukahaisenkadun päähän on tulossa uusi rakennus.
- c. Suunnittelutyö tulisi aloittaa tästä kohdasta koska vaihtopysäkit on tarkoitus rakentaa ensi kesänä 2024.
- d. Väliaikaiset ratkaisut toteutetaan mahdollisimman kevyesti.
  - i. Pysäkkiratkaisut reunakivimuutoksilla
  - ii. Laiturialueet rakennetaan
  - iii. Pysäkkikatokset rakennetaan. Pysäkkikatoksien perustyypit ovat parhaillaan kaupungilla kilpailutuksessa ja niitä tullaan uusimaan useita kymmeniä runkolinja uudistuksen yhteydessä.
- e. Nykyinen jalkakäytävä ei ole kiinni katualueen rajassa.
- f. Tehdään vain rakennussuunnitelma (ei tehdä katusuunnitelmaa)
  - i. Puita ei sijoiteta alueelle, mutta penkkejä voidaan sijoittaa
  - ii. Esteettömyys tärkeää, koska sairaalan asiakkaat lähellä.
  - iii. Kuivatusratkaisut voivat johtaa siihen, että kadun eteläreunaakin kaivetaan auki ja siirretään.
  - iv. Katu on nykyisellään harjakalteva, mutta kartoituk-

10.1.2024

sen mukaan ritiläkaivoja on vain eteläreunassa.  
v. Kuvassa 1 on esitetty lisätyöaluerajaus.



**Kuva 1.** Lisätyöalue Kiinamylynkadun laajennus.

## AIKATAULU

Suunnitelmamuutoksista johtuen, esitämme alkuperäisen suunnittelualueen sekä Kiinamylynkadun jatkeen suunnitelmien valmistumisen uudeksi aikatauluksi 18.09.2024. Suunnittelu aloitetaan Kiinamylynkadun jatkeesta.

## YHTEENVETO

Edellä kuvatuista lisä- ja muutostöistä kertyy **henkilötöön** osalta yhteensä **38 400 € (alv 0%)**. Työ tehdään kokonaispalkkiona kuten päätyökin. Suunnittelu tehdään samalla sopimusehdolla kuin päätyö.

Eritelty tehtäväkohtainen sisältö on esitetty alla.

Tehtävä	Kustannus, €
Projektinhallinta (sis. Yhteensovitus, laadunvarmistus)	4 300
Kadunrakennussuunnittelu (ei sisälly portaalit eikä liikenteenohjaussuunnittelu)	14 900
Vesihuolto (sis. Kuivatus)	4 600
Tietomallit (tietomallikoordinaattori)	6 900
Ympäristösuunnittelu	3 200
Geosuunnittelu	3 300
Valaistussuunnittelu (alikonosultti Fixulux)	2 200
<b>Yhteensä</b>	<b>38 400</b>

10.1.2024

Destia Oy  
Asiantuntijapalvelut



Pete Ahonen  
Projektipäällikkö



Sami Snellman  
Yksikön päällikkö