MYLLYSILTA

HANKESUUNNITELMA

Hierarkia	Selite	Kesto
1	MYLLYSILTA	347 pv
2	VANHAN SILLAN TUENTA JA PURKU	64 pv
2.1	Tuenta- ja purkusuunnitelma	18 pv
2.1.1	Tuenta- ja purkusuunnitelman laadinta	17 pv
2.1.2	Suunnitelman yhteensovittaminen (mm. vesihuolto, energia)	17 pv
2.1.3	Suunnitelman hyväksyntä	2 pv
2.2	Hankinta (suorahankintana)	13 pv
2.2.1	Tarjouspyynnöt	7 pv
2.2.2	Urakoitsijan valinta	5 pv
2.3	Vanhan sillan tuenta ja purkaminen	39 pv
3	SILTASUUNNITTELU	129 pv
3.1	Sillan yleissuunnittelu	26 pv
3.1.1	Sillan yleissuunnitelman laadinta	22 pv
3.1.2	Sillan yleissuunnitelman hyväksyminen (lautakunta)	4 pv
3.2	Vesilain mukainen lupa	122 pv
3.3	Sillan rakennussuunnittelu	79 pv
3.3.1	Suunnittelun kilpailutus	37 pv
3.3.1.1	Tarjouspyyntöaslakirjojen laadinta	9 pv
3.3.1.2	Laskenta-aika	9 pv
3.3.1.3	Suunnittelijan valinta (johtokunta)	5 pv
3.3.1.4	Hankintasopimus (21 vrk)	15 pv
3.3.2	Rakennussuunnittelu	41 pv
3.3.2.1	Urakkalaskentasuunnitelmat	17 pv
3.3.2.2	Rakennussuunnittelu	41 pv
3.3.3	Muu suunnittelu (vesi, energia yms.)	41 pv
3.3.3.1	Suunnittelu	41 pv
3.4	Suunnitelmien hyväksyntä ja vastaanotto	3 pv
4	RAKENTAMISEN VALMISTELU	71 pv
4.1	Tarjouspyyntöaslakirjat	51 pv
4.1.1	Tarjouspyyntöaslakirjojen laadinta	19 pv
4.1.2	Laskenta-aika	31 pv
4.2	Urakoitsijan valinta	20 pv
4.2.1	Tarjousten käsittely ja urakoitsijan valinta	5 pv
4.2.2	Hankintasopimus (21 vrk)	15 pv
5	RAKENTAMINEN	217 pv
5.1	Rakennustyöt	217 pv
5.1.1	Rakennustyöt, silta liikenteelle	196 pv
5.1.2	Viimeistelytyöt	84 pv